



| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | الكمية طبقا لمقاييسه المعدلة 1 | الفئة بالجنية | مقدار العمل السابق اجراءه | مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 1         | بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساتدة بنظام تسليح التربة ( Reinforced Earth ) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد 200 كجم/سم2 بسمك 20 سم طبقا للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي ( Geotextile ) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | م2     | 3500                           | 1920          | 0                         | 2029                                     | 2029                                 | جاري          | 3895680.00                          | 0              | 3895680.00           |         |
|           | حائط ساند بارتفاع حتى 6 متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م2     | 1157                           | 2390          | 0                         | 0                                        | 0                                    | جاري          | 0.00                                | 0              | 0.00                 |         |
|           | حائط ساند بارتفاع من 6.1 حتى 9م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م2     |                                |               |                           |                                          |                                      |               |                                     |                |                      |         |
| 2         | بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجرديد التداخل لا يقل عن 10% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م2     | 17800                          | 102           | 0                         | 255                                      | 255                                  | جاري          | 26010.00                            | 0              | 26010.00             |         |
|           | اجهاد شد 60 كيلونيوتن/ المتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م2     | 6270                           | 136           | 0                         | 255                                      | 255                                  | جاري          | 34680.00                            | 0              | 34680.00             |         |
|           | اجهاد شد 90 كيلونيوتن/ المتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م2     | 6050                           | 168           | 0                         | 5384                                     | 5384                                 | جاري          | 904512.00                           | 0              | 904512.00            |         |
|           | اجهاد شد 120 كيلونيوتن/ المتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م2     | 12210                          | 208           | 0                         | 11778                                    | 11778                                | جاري          | 2449824.00                          | 0              | 2449824.00           |         |
|           | اجهاد شد 160 كيلونيوتن/ المتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م2     |                                |               |                           |                                          |                                      |               |                                     |                |                      |         |
| 3         | بالمتر المكعب توريد ورمد بالنس خلف الحوائط الساتدة ( سن 1.2 ) بعرض 30سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م3     | 2538                           | 230           | 0                         | 644                                      | 644                                  | جاري          | 148120.00                           | 0              | 148120.00            |         |
| 4         | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقا لأعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 وإجهاد لا يقل عن 250 كجم /سم2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م3     | 890                            | 2100          | 0                         | 220                                      | 220                                  | جاري          | 462000.00                           | 0              | 462000.00            |         |
| 5         | بالطن توريد وتركيب ورمد حديد التسليح ( 40 / 60 ) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء , السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                      | الطن   | 38                             | 44000         | 0                         | 14                                       | 14                                   | جاري          | 616000.00                           | 0              | 616000.00            |         |
| 6         | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر 3" انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل 6 جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوه العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م.ط    | 585                            | 220           | 0                         | 563                                      | 563                                  | جاري          | 123860.00                           | 0              | 123860.00            |         |
|           | الاجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                |               |                           |                                          |                                      |               | 8,660,686.00                        | 0              | 8,660,686.00         |         |
|           | اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                |               |                           |                                          |                                      |               | 8,660,686.00                        |                |                      |         |
|           | اجمالي قيمة الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                |               |                           |                                          |                                      |               | 0                                   |                |                      |         |
|           | اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                |               |                           |                                          |                                      |               | 8,660,686.00                        |                |                      |         |
|           | ما سبق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                |               |                           |                                          |                                      |               | 0,000.00                            |                |                      |         |
|           | اجمالي قيمة المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                |               |                           |                                          |                                      |               | 8,660,686.00                        |                |                      |         |

الشركة المنفذة  
جيبس للتجارة والمقاولات

م/ نائل نبيل

التوقيع / نائل نبيل



الإستشاري المشرف : مكتب انترانس كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري)



الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

م/ / عبد السلام سيف الدين  
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري :

م/ احمد الشاعر

التوقيع /

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقه

التوقيع /

مدير المشروعات

م/ كارم إمام

التوقيع /

رئيس المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر

التوقيع /

