



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١/٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } ختامى عن عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وهو افالنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج.

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٣ } مقايضة ختامية ومذكرة

عدد { } قائمة كميات عدد () ورقة x عدد (٣) نسخ

عدد { } معمل المنطقة


رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



تحريراً

سما



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } ختامى عن عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول
من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية (حياه كريمة) عقد رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ٦

رئيس الإدارة المركزية
شكوى سامى صالح



أ. م. م. م.
أ. م. م. م.

أ. م. م. م.
أ. م. م. م.

إدارة العقود رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ المقعد رقم ٢٠٢٢ / ١٠٦١ / ٢٠٢٣ مستخلص رقم { ٢ } ختامي عن عملية الأعمال المتبقية لمعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / النوابكة / بحر البقر مركز الحسينية (جياه كريمة) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ مع شركة سمة للبناء والتشييد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال توريد وتنفيذ أربعة صالحة للردم	١٥٩	-	٢٧٠٠	٥٥١,١٥	٣٢٥١,١٥	٤٠	-	-	٤٠	٥٠١٧٩	١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد
٣	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٣٨٥	-	٤٠٠	١١٣,٥٩	٥١٣,٥٩	٦٠	-	-	٦٠	١٩٧٢٠	٢- معمل الموقع متواجد.
٤	أعمال فرض طبقة تشريب	٣٧	٥٠	١١٠٠	٢٠	١١٢٠	-	-	-	-	٣٠٨٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد.
٥	أعمال فرض طبقة رابطلة سبك ٦ سم	١٤٩	-	١١٠٠	٢٠	١١٢٠	-	-	-	-	١٩٣٥٢٠	٤- مكتب جهاز الأخراف متواجد.
٨	أعمال توريد وتركيب برطوبة	١٢٠	-	٣٥٠	١٠	٣٦٠	-	-	-	-	٤٣٢٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
	الإجماليات						-	-	-	-	٩٤٢٤٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	أعمال توريد وتنفيذ أربعة صالحة للردم	١٣	-	٣٢٥١,١٥	٣٢٥١,١٥	٣٢٥١,١٥	٩٥	-	-	٩٥	٤٢٢٩٤	٧- بمعرفة الحركة باستخدام الملامسات الإزكادية والتحديدية.
	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	٢٥	-	٣٢٥١,١٥	٥١٣,٥٩	٥١٣,٥٩	-	-	-	-	١٧٨٣٩	٨- محاسن العملية متواجدة.
	أعمال فرض طبقة رابطلة سبك ٦ سم	٣	-	٣٢٥١,١٥	١١٢٠	١١٢٠	-	-	-	-	٣٣٩٠	٩- الترابير متواجدة.
							-	-	-	-	٥٨٤٩٣	١٠- بولاية التأمين متواجدة.
							-	-	-	-		١١- تم إرسال البروايف الزنى لأعمال.
							-	-	-	-		١١- يراعى خضام ما توصى به لجنة أسلام وتقديم العملية

مهندس العملية
الأسم
التوقيع



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره : ٧٥٩٤٠٠٠,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
سنة
دويع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

ملحوظة : غير الوارد بمسك الشروط أعتدت من نهائياً

يبلغ إلى المقاول مبلغ : ٢٤٤٤٨٣,٩٥ جنيهه على الحساب

٢٥٨٨٥

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالأمر المباشر .
عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٦١ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

عبدالله محمد

تحرير أفي: ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



١٣
٢٠٢٤ / ٨ / ٥

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد المنفذة لعملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر . عقد رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .

مهندس الإشراف
عبد الرحمن
٢٠٢٤ / ٨ / ٥

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



٢٠٢٤ / ٨ / ٥
تسليم

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد المنفذة لعملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالأمر المباشر . عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٦١ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذه .

مهندس الإشراف
عمر ربيع

تحريراً في: ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



٢٠٢٤ / ٨ / ٥
تحريراً في

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذه بعملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر . عقد رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمعرفة شركة سمه للبناء والتشييد ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف


تحرير أ.ف. : ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



١٢
٢٠٢٤ / ٨ / ٥

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالأمر المباشر .
عقد رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة شركة سمه للبناء والتشييد قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٥٢.٦١ % بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف
عمر محمد

تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



١٢
تتبع المصارف

مذكرة إيضاحية لعملية عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول
من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بالأمر المباشر. عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٦١
مقاوله شركة سمه للبناء والتشيد

نظراً لانتهااء الأعمال بعملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر
مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بالأمر المباشر .
عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠٦١ مقاوله شركة سمه للبناء والتشيد وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايسة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت
قيمتها الإجمالية ١٠٠٠٨٨٣,٩٥ جنيه { فقط مليون وثمانمائة ثلاثة وثمانون جنيهاً و ٩٥ / ١٠٠ لا غير }
وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصص الختامي المعد.

مهندس الإشراف
محمد

تحرير فى: ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



١٢
ت. م. الصارم

المقايضة ختامية طبقاً للمفاوضة لعملية الاعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / الشوايكه / بحر البقر (القطاع الأول) بمحافظة الشرقية مركز الحسينية
مقاوله بشركة سمة للبناء والتشييد

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب اصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ، تسوية المسطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ، والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ، ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	م ^٣	٠	١٧	٠
٢	بالمتر المكعب اصعل توريد وتشغيل اتربة صلحه للردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل للجسر والاكشاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة في مناطق الملأ ذات الطبيعة الزراعيه الثقيله والكثافات المروريه العاليه او داخل المدن السكنيه المزحمه والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف وطبقاً لمسافة النقل ٩٠ كم	م ^٣	٣٢٥١,١٥	١٥٦	٥٠٧١٧٩,٤
٣	بالمتر المكعب اصعل توريد وفرش طبقة الاسفلت بالمتر المكعب بعد الدمك من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجولوس عن ٤٠% والزيادة المتحصنه عن ١٠٥ وفردها على طبقتي باستخدام آلات التسوية الحديثه على الازيد سمك الطبقة على ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعصليه والفئة تشمل التجارب المعصليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف مسافة النقل ٢١٠ كم (تحت الزيادة والنقصان حسب الطبيعة)	م ^٣	٥١٣,٥٦	٣٨٥	١٩٧٧٢٠,٦
٤	اصال تشاء طبقة تشريب بريم باستخدام الاسفلت المغل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢ كم/م طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسفلت من اى مواد حصى او ناعسة زائدة قبل رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	م ^٢	١١٢٠	٢٧,٥	٣٠٨٠٠
٥	اصال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات جيدة الانتصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ١٠/٧٠ المطبق للمواصفات ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح	م ^٢	١١٢٠	١٤٦	١٦٣٥٢٠
٦	اصال تشاء طبقة لصق من الاسفلت سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطبقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠,٤ كم/ م اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف المسطح تماماً بالمكشك الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجرى فرشها خلال ورنية التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المسطح	م ^٢	٠	٩,٢	٠
٧	اصال تشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السالفن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات جيدة الانتصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	م ^٢	٠	١٤٠	٠
٨	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب برادورة لاسمنتية (وسط) بابعاد ١٥/١١,٥ × ٣٠ × ٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكية تتكون من ٣٠,٨ سم لثوبيت لا يزيد اكبر لحد للحبيبات عن ١,٥ سم ٣٠,٤ رمل ٢٥٠/ كم لاسمنت ويتم تركيب البرادورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحملات عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البرادورة والسعر يشمل التسوية اسفل البرادورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	م ^٢	٣٦٠	١٢٠	٤٣٢٠٠
الفرات					
١	توريد وتشغيل التربة	م ^٣	٣٢٥١,١٥	١٣	٤٢٢٦٤,٩٥
٢	طبقة الاسفلت	م ^٢	٥١٣,٥٦	٢٥	١٢٨٣٩
٣	الطبقة الرابطة	م ^٢	١١٢٠	٣	٣٣٦٠
الاجملى					
					١٠٠٠٨٨٣,٩٥



المهندس / محمد بن عبد الله بن محمد
مدير المشروع
١٤٤٣ هـ

تابع التقرير المعمل رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٢

قياس السمك ونسبة الدمك لعدد ١٤ كور

م	الموقع	السمك سم	نسبة الدمك	م	الموقع	السمك سم	نسبة الدمك
١	ك ٠٠٥٠ يمين حاره يمين	٦.٣	٩٧	٨	ك ٠.٦٠ مساعده بعد	٥.٥	٩٧
٢	ك ٠.١٥٠ محور حاره يمين	٦	٩٧.٢	٩	ك ٠.٦٥ مساعده بعد	٥.٥	٩٧.٣
٣	ك ٠.٢٢٠ شمال حاره يمين	٥.٨	٩٥	١٠	ك ٠.٧٠ مساعده بعد	٥.٨	٩٧.٣
٤	ك ٠.٥٠ يمين حاره شمال	٥.٤	٩٧.٢	١١	ك ٠.١٥٠ محور حاره شمال	٦.٥	٩٧
٥	ك ٠.٤٥ مساعده قبل	٥.٥	٩٥.٢	١٢	ك ٠.٢٢٠ شمال حاره شمال	٥.٨	٩٧
٦	ك ٠.٤٠ مساعده قبل	٥.٨	٩٧	١٣	ك ٠.٢٢٥ مساعده قبل	٥.٨	٩٧
٧	ك ٠.٥٥ مساعده بعد	٥.٤	٩٧	١٤	ك ٠.٢٢٥ مساعده بعد	٦	٩٧.١
المواصفات							
٦ سم ٩٧ %							

- ١- يوجد خروج في بعض المميزات موضحة بالجدول
- ٢- يوجد خروج في نسبة الدمك
- ٣- يوجد خروج في سمك الاسفلت

٦- رأي المعمل :

٧- التكاليف :

تجارب	٥٥٢٠	جنيه
% ١٥	٨٢٩.٥	جنيه
% ١٤	٩٨٠.٥	جنيه

الاجمالي ٧٢٥٠ جنيه

تحريراً في ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٢

مدير المعمل

وكيل المعمل

مهندس / محمد صلاح توفيق

مهندس / سيد عبدالغفار

يعتمد

مدير المديرية

مهندس /

احمد فوزي خليل

تقرير معمل رقم (١٥) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

١- بيانات إدارية : أ - تاريخ احضار العينات : ١٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣

ب - احضر العينات : -

(المعمل)

م.ف.أ / احمد ابراهيم

(الشركة المنفذة)

م / هشام ابراهيم

٢- بيان العينات : ١- عدد (٢) بلاطات / البطة موضح بيانهم بالجدول .

٢- عدد (١٤) كور لقياس السمك وحساب نسبة والدمك .

٣- الغرض من التجارب : التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال والسمك والدمك .

٤- أجرى التجارب : م.ف.أ / احمد ابراهيم

الموقع	"١"	"٤/٣"	"٨/٣"	رقم ٤	٨	٣٠	٥٠	١٠٠	٢٠٠	نسبة طبيعي %	السمك اسم	نسبة الدمك	الاسفلت
ك. ١٥٠ حاره يمين	١٠٠	٩٥.٩	٧١.٢	٤٠.٩	٣٧.٦	١٩.٤	٩.٤	٤.٨	٢.٢	١.٦	٦.٤	٩٧.٢	٥
ك. ١٥٠ حاره شمال يمين	١٠٠	٩٧.٢	٧٢.٨	٤١.٣	٣٧.٥	١٨.١	٨.٥	٤.١	٢.٥	١.٧	٦.٨	٩٧	١٠٠
التدرج التصميمي	١٠٠	٩٧	٦٦.٩	٣٨.٣	٣١.٧	١٦.١	٥.٥	٢.١	١.٢	—	—	—	—
حدود السماحية	١٠٠	٩٢	٦١.٩	٣٣.٣	٢٧.٧	١٢.١	٢	٢	٠	—	—	—	—
الواصفات % طبقا	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
المكود المصري ١٠٤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
لسنة ٢٠٠٨	١٠٠	٧٠	٥٠	٣٥	٢٠	١٢	٨	٤	—	—	—	—	—

خصائص الخلطة الاسفلتية (طبقه رابطه ٣ د)

الموقع / خصائص الخلطة السطحية	الكثافة طن / م ^٣	الثبات (كجم)	الانسياب	الجماعه Stiffness
ك. ١٥٠ حاره يمين يمين	٢.٣٤٢	١١٢٠	٢.٥	٤٤٨
ك. ١٥٠ حاره شمال يمين	٢.٠٩	١٢٢٠	٣	٤١٠
الواصفات % طبقا للمكود المصري رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٨	—	لا يقل عن ٩٠٠ كجم	٢.٤	٥٠٠-٦٠٠

بج. ٥.١.....

محضر الاستلام الابتدائي

بناءً على القرار الإداري محلي رقم (٧٦) لسنة 2024 الصادر من الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بتشكيل لجنة للإستلام الابتدائي لمشروع الأعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود /الشوابكة /بحر البقر - القطاع الأول تنفيذ/ شركة سمه للبناء والتشييد.

انه في يوم / الاثنين الموافق 2024 /6/3 اجتمعت اللجنة الاتي اسمائهم:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1- م/تامر مراد الصادق | (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| 2- م/احمد سمير حسن | (الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| 3- م/محمد صلاح توفيق | (مدير المشروعات بمديرية الطرق والنقل بالشرقية) |
| 4- م/ عبدالله محمود عبدالله | (مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية) |
| 5- م/هشام ابراهيم القاضى | (الشركة المنفذه) |

وقد انتقلت اللجنة المشكله عاليه الى موقع المشروع وذلك لمعاينه الاعمال التى تم تنفيذها بمعرفة الشركة المنفذه ووجدت اللجنة ان الاعمال المنفذه بحاله جيده ولا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا على ان يكون تاريخ استلام الاعمال 2023/6/25 طبقا لخطاب الشركة المنفذه .

..... وهذا محضر منا بذلك

اعضاء اللجنة :



- ١- م/تامر مراد الصادق
- ٢- م/احمد سمير حسن
- ٣- م/محمد صلاح توفيق
- ٤- م/عبدالله محمود عبدالله
- ٥- م/هشام ابراهيم القاضى



حصر عملية : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءه القطاع الاول من طريق سعود/الشوايكه /بحر البقر بطول ١,٥ كم - مركز الحسينية



SMH

تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

رقم البند	توصيف البند	الوحده	الكميه
2	توريد وتشغيل اترية رملية	م ^٢	3251.15
3	اعمال توريد وفرش طبقة الأساس	م ^٢	513.56
4	اعمال طبقة التشريب	م ^٢	1120
5	اعمال الطبقة الرابطه سمك ٦ سم	م ^٢	1120
8	اعمال البردوره الخرسانيه	م/ط	360

مهندس الهيئه

مهندس الاستشارى

مهندس الشركه

[Signature]

[Signature]

[Signature]

حصر عملية : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءه القطاع الاول من طريق سعود/الشوايكه /بحر
البقر بطول ١.٥ كم - مركز الحسينية

تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

بند (٢) : توريد وتشغيل اترية صالحه للردم

اعمال الردم

كيلو	الطول	كمية الرمال	إجمالي الكمية
١٧٥٠	١٧.٥	٤٠.٣٤	٧٠٥.٩٥
١٧٨٣	٥٠	٤٠.٣٤	٢٠١٧.٠٠
١٨٢٠	٢.٥	٣٨.٠١	٩٥.٠٣
الاجمالي (٣م)			٢٨١٧.٩٨


اعمال الطبقات


القطاع	الطول	كمية القطاع الايمن بمتوسط عرض ٣ م	كمية القطاع الايسر بمتوسط عرض ١ م	اجمالي كمية القطاع
١+٥٠٠	١٢.٥	٠.٠٠ (كوسبي)	٠.٤٦	٥.٧٥
١+٥٢٥	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٥٥٠	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٥٧٥	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٦٠٠	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٦٢٥	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٦٥٠	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٦٧٥	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٧٠٠	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٧٢٥	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٧٥٠	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٧٧٥	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٨٠٠	٢٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٣٤.٧٥
١+٨٢٠	٧.٥	٠.٩٣	٠.٤٦	١٠.٤٣
الاجمالي (٣م)				٤٣٣.١٨
اجمالي كمية الردم				3251.15

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري


مهندس الشركة









قطاعات الردم




ك ١٦٠	٤٩٥٢
-------	------




ك ١٥٥	٢٨٠٥
-------	------



ك ١٥٠	٤١٤٥
-------	------




ك ١٧٣٣	٣٦٩٩
--------	------



ك ١٧٠	٢٨٧٧
-------	------



ك ١٧٥	٤١٣٣
-------	------



ك ١٦٩٠	٣٨٠١
--------	------



ك ١٧٢	٣٨٠١
-------	------



ك ١٧٢	٤١٣٢
-------	------

مهندس كاشف

مهندس كاشف

تنفيذ / شركة سمه للبناء والتشييد

بند (۳): توريد و فرش طبقه اساس

كمية الاساس لكل محطة	العرض المخطط	متوسط السمك لكل محطة	سمك طبقة الأساس			الفرمة			طبقة الأساس			ST
			L	C	R	L	C	R	L	C	R	
133.82	17.50	0.41	0.52	0.51	0.21	9.08	9.05	9.32	9.6	9.56	9.53	1+756.5
172.08	17.50	0.39	0.49	0.5	0.19	9.04	8.99	9.26	9.53	9.49	9.45	1+775
166.25	17.50	0.38	0.42	0.44	0.28	9.01	8.95	9.07	9.43	9.39	9.35	1+800
41.41	17.50	0.31	0.37	0.3	0.26	9.01	9.04	9.03	9.38	9.34	9.29	1+820
513.56	الإجمالي											

مهندس الهينه

مهندس الاستشاری
الحکیم عبدالحمید

مهندس الشركة

حصر عملية : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءه القطاع الاول من طريق سعود/الشوابكه /بحر البقر بطول ١,٥ كم - مركز الحسينية			
تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد			
بند (٤) : حصر طبقه التشريب			
الكمية م٢	العرض	الطول	القطاع
0	16.00	0	1+737.5
200	16.00	12.5	1+750
400	16.00	25	1+775
400	16.00	25	1+800
120	16.00	7.5	1+820
1120	اجمالى الكمية		


مهندس الهينه
بها

مهندس الاستشارى
١ محمد عبدالمعز

مهندس الشركه
كا

حصر عملية : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءه القطاع الاول من طريق سعود/الشوابكه /بحر البقر بطول ١,٥ كم - مركز الحسينية			
تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد			
بند (٥) : حصر الطبقة الرابطه ٦ سم			
القطاع	الطول	العرض	الكمية م٢
1+737.5	0	16.00	0
1750	12.5	16.00	200
1+775	25	16.00	400
1+800	25	16.00	400
1+820	7.5	16.00	120
اجمالى الكمية			1120

مهندس الهينه


مهندس الاستشارى


مهندس الشركه


حصر عملية : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءه القطاع الاول من طريق سعود/الشوابكه
/بحر البقر بطول ١,٥ كم - مركز الحسينية

تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

بند (٨) : حصر البردوره

القطاع	الطول الايمن	الطول الايسر	اجمالى الكمية م/ط
1+627.5	22.5	22.5	45
1+675	25	25	50
1+700	25	25	50
1+725	25	25	50
1+750	25	25	50
1+775	25	25	50
1+800	25	25	50
1+820	7.5	7.5	15
اجمالى الكمية		360	

مهندس الهينه



مهندس الاستشارى

المهندس المسور

مهندس الشركه



السيد المهندس/ مدير الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بخصوص عملية / الاعمال المتبقية لرفع كفاءة طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر/

(القطاع الاول)

تنفيذ / شركة سمة للبناء والتشييد

نحيط سيادتكم علما باننا نوافق على تنفيذ الاعمال بنسبة اقل من (٧٥%) دون الرجوع على
الهيئة باى تعويضات .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

مقدمة لسيادتكم

شركة سمة للبناء والتشييد

سمة/هندسة والتشييد
(ش.ذ.م.م)
س.ت ٥٦٠١

م/طار م محمد سعود
٢/محمد طارق
٩/١٩

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٥

السادة / الشركة المصرية للتعيين

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص المواد المعهجرة المستخدمة فى تنفيذ عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول
من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية (هياك كريمة) عقد رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة سهم للبناء والتشييد .

الكميات المعهجرة المستخدمة بالمرمى المكعب طبقاً لختامى الأعمال كالتالى :-

م	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الرمال	السن	التربة	ملاحظات
١	أعمال توريد وتشغيل التربة	م ^٣	٢٢٥١,١٥	٠	٠	٢٢٥١,١٥	
٢	توريد وتشغيل طبقة أساس	م ^٣	٥١٢,٥٦	٠	٥١٢,٥٦	٠	
٣	طبقة رابطة سمك ٦ سم	م ^٣	١١٢٠	٢٦,٩٦	٢٠,٢٤	٠	
	الإجمالي			٢٦,٩٦	٥٤٢,٨	٢٢٥١,١٥	

رمال	٢٦٦,٩٦ م ^٣	قطر ستة وثلاثون و ١٠٠ / ٩٦ متر مكعب
سن	٥٤٢,٨ م ^٣	قطر خمسمائة ثلاثة وأربعون و ١٠٠ / ٨٠ متر مكعب
التربة	٢٢٥١,١٥ م ^٣	قطر ثلاثمائة اثنين واحد وخمسون و ١٠٠ / ١٥ متر مكعب

برجاء التكرم من سيادتكم نحو الإنفاذ بقيام الشركة بسداد القيمة المطلوبة للكميات عالية
حتى يتنى للهيئة استكمال إجراءات صرف المستخلص الختامى .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٨

مرفقات : عدد { ١ }

صورة طبق الأصل من المستخلص الختامى

رئيس الإدارة المركزية

كسك
سلى سامى صالح



(٣٠٨٥)

١٢
تم الصادرة براد