

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال ساحة الإنظار والمظلات)

كشف رقم (٦) ختامي

شاملة المدة من : ... بداية العمل الى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٩

شركة الصفا للمقاولات العمومية

تاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٥

المقد رقم

قطاع التنفيذ والمناطق

رقم البند	نوع العمل	الشفرة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل في خلال هذه المدة	مقدار العمل	جاري	الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حيز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
أعمال ساحة الإنظار والمظلات										
١ - ١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعرضات	١٣,٠٠	٧٤٩	٠,٢	٧٤٩,٢		٩٧٣٩,٦		٩٧٣٩,٦	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٢ - ١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطوير وتمهيد الموقع العام	٤٥,٠٠	٧٥	٠	٧٥		٣٣٧٥٠,٠٠		٣٣٧٥٠,٠٠	* مكتب الموقع موجود
٣ - ١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس الموضح بتقرير التربة	٩,٠٠	٦٦٢٤	٢٩٥,٠١	٦٩١٩,٠١		٦٢٢٧١,٩٠		٦٢٢٧١,٩٠	* السيارة متواجده
٤ - ١	بالمتر المكعب أعمال تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	١٥,٠٠	١٦٤٤٠	٠,٤	١٦٤٤٠,٤		٢٤٦٦٠,٦		٢٤٦٦٠,٦	* تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية والتحذيرية والإتارة موجوده
٥ - ١	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفة او تربة زلطية علي طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧,٠٠	١٣٨٦٢	٠,٥٨	١٣٨٦٢,٥٨		٢٣٥٦٦٣٨,٦		٢٣٥٦٦٣٨,٦	
٦ - ١	علاوة على بند (ردم برمالي نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	١٣٨٦٢	٠,٥٨	١٣٨٦٢,٥٨		١٨٠٢١٣,٥٤		١٨٠٢١٣,٥٤	
٧ - ١	علاوة على بند (ردم برمالي نظيفة او تربة زلطية علي طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (٤٠ كم)	٦,٠٠	١٣٨٦٢	٠,٥٨	١٣٨٦٢,٥٨		٨٣١٧٥٤,٨٠		٨٣١٧٥٤,٨٠	
٨ - ١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢١,٠٠	٣٨٠٣	٠,٥٥	٣٨٠٣,٥٥		٧٩٨٧٤٥,٥٠		٧٩٨٧٤٥,٥٠	
٩ - ١	علاوة على بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	٣٨٠٣	٠,٥٥	٣٨٠٣,٥٥		٩٥٠٨٨٧,٥٠		٩٥٠٨٨٧,٥٠	
١٠ - ١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	٥٨,٠٠	٧١٠٠	٨٤,٧٦	٧١٨٤,٧٦		٤١٦٧١٦,٨٠		٤١٦٧١٦,٨٠	
١١ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفة والبردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات	٢٣٥,٠٠	٢٠٠	٠,٠٩	٢٠٠,٠٩		٤٧٠٢١١,٥٠		٤٧٠٢١١,٥٠	
١٢ - ١	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بأبعاد ١١,٥/٥/١٠ سم	٢٢,٠٠	٢٠١٧	٠,٤٧	٢٠١٧,٤٧		٤٤٣٨٤٣,٤١		٤٤٣٨٤٣,٤١	
١٣ - ١	بالمتر المكعب توريد ودم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ موردة من خارج الموقع	٣٣,٠٠	١٥٥	٠,٧٦	١٥٥,٧٦		٥١٤٠٠,٨٠		٥١٤٠٠,٨٠	
١٤ - ١	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ موردة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٦,٠٠	١٥٥	٠,٧٦	١٥٥,٧٦		٣٨٩٤,٠٠		٣٨٩٤,٠٠	
١٥ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات أسفل المظلات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢١,٠٠	٢٨٥	٠	٢٨٥		٥٩٨٥٠,٠٠		٥٩٨٥٠,٠٠	
١٦ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات لزوم خزان الحريق مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٢١,٠٠	٣٤	٠,٧٧	٣٤,٧٧		٧٣٠١٧,٠٠		٧٣٠١٧,٠٠	
١٧ - ١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط fair face مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٢٧٧٥,٠٠	٢٨٨	٠,٩٦	٢٨٨,٩٦		٨٠١٨٦٤,٠٠		٨٠١٨٦٤,٠٠	
١٨ - ١	بالمتر المكعب علاوة لزوم اضافة مادة مانعة للتلفاضة	٣٦,٠٠	٣٢٩	٠,٤٣	٣٢٩,٤٣		١١٨٥٩٤٨,٠٠		١١٨٥٩٤٨,٠٠	
١٩ - ١	بالمتر المكعب علاوة لزوم اضافة مادة مانعة للتلفاضة	٣٠,٠٠	٣٢٩	٠,٤٣	٣٢٩,٤٣		٩٨٨٢٩,٠٠		٩٨٨٢٩,٠٠	
٢٠ - ١	بالمتر المكعب عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على الجدار	٥٧٧,٠٠	٩٠	٣,٣١	٨٦,٦٩		٥٠٠٢٠١٣,٠٠		٥٠٠٢٠١٣,٠٠	طبقاً للحصر من الطبيعة وإلغاء المحافظة لبعض الخاور
٢١ - ١	بالمتر المكعب عمل طبقة عازلة للزيتونة من البيتومين والدهان وجهين على الجدار	٦,٠٠	١٣٣٣	٠,٦٤	١٣٣٣,٦٤		٨٠٠١٨,٤٠		٨٠٠١٨,٤٠	
٢٢ - ١	بالمتر المكعب توريد وعمل دهان السطح داخل الخزان بسادة ايبوكسية من نوع مادة CEPX 1301/22	١٨٥,٠٠	٤٧٦	٠,٧٥	٤٧٦,٧٥		٨٨١٩٨٧,٥٠		٨٨١٩٨٧,٥٠	
٢٣ - ١	بالمتر المكعب توريد وتركيب (water stop) لزوم خزان الحريق	٤٥,٠٠	٥٨٥	٠,٧٥	٥٨٥,٧٥		٢٦٣٥٨٧,٥٠		٢٦٣٥٨٧,٥٠	
٢٤ - ١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباتي من الطوب الاسمنتي أو الطوب المصنوع بطريقتة مختلفة وباللون المطلوب	٢٢,٠٠	١٢٢	٠,١٥	١٢٢,١٥		٢٦٨٧٣,٠٠		٢٦٨٧٣,٠٠	
٢٥ - ١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباتي من الطوب الاسمنتي أو الطوب المصنوع بطريقتة مختلفة وباللون المطلوب	٢٩,٠٠	٣٤٠	٠,٢	٣٤٠,٢		٩٨٦٥٨,٠٠		٩٨٦٥٨,٠٠	
٢٦ - ١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب قطع معدنية لمظلات الركاب مدهونة بطريقة مقاومة وباللون المطلوب	٨٨٥,٠٠	٧	١,٧٤	٨,٧٤		٧٧٣٥٧٨,٥٠		٧٧٣٥٧٨,٥٠	
إجمالي المستخلص										
قيمة المستخلص السابق										
صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق										
أقر بصحة ذلك										

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومبني على البيانات التي تم تزويدها

سبق صحتها الى المقاول

الخامس

على الحساب / غالبا

غير الواردة بصفة الشروط اعتماد من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومبني على البيانات التي تم تزويدها

سبق صحتها الى المقاول

الخامس

على الحساب / غالبا

غير الواردة بصفة الشروط اعتماد من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومبني على البيانات التي تم تزويدها

سبق صحتها الى المقاول

الخامس

على الحساب / غالبا

غير الواردة بصفة الشروط اعتماد من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومبني على البيانات التي تم تزويدها

سبق صحتها الى المقاول

الخامس

على الحساب / غالبا

غير الواردة بصفة الشروط اعتماد من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومبني على البيانات التي تم تزويدها

سبق صحتها الى المقاول

الخامس

على الحساب / غالبا

غير الواردة بصفة الشروط اعتماد من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومبني على البيانات التي تم تزويدها

سبق صحتها الى المقاول

الخامس

على الحساب / غالبا

غير الواردة بصفة الشروط اعتماد من

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة السادسة بني سويف

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

م لطارق الجزان

تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات اسفل كوبري علي منصور بمحافظة بني سويف (لتنفيذ اعمال
ساحة الانتظار والمظلات) بالامر المباشر

اسم العمل :

الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٠٧٥) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم ومقدار التصديق :

مستخلص رقم ٦ جاري

بند الميزانية :

١٩,٦٥٦,١٠٠.٠٠

امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	جنيه
	٢,٣١٥.٤٥	٥% تأمين اعمال
	١,٤٥٥.٢٩	رسم الدمغة
	٤٤١.٠٤	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص فقط
	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ص.ق.م. ٤٥%
	٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بني سويف
	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
	٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه
	٠.٠٠	مهندس هندسية
	٠.٠٠	اتساع
	٠.٠٠	تنمية
	٠.٠٠	تعليق
	٠.٠٠	يراعي قبل الصرف خصم محضر التقييم
	٠.٠٠	خصم سيارة
	٠.٠٠	

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان	١٩,٦٤٧,٩٠١.٩٤	
خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	١٩,٦٠١,٥٤٣.٠٠	
مستحق صرفه	٤٦,٣٠٨.٩٤	
جملة الاستقطاعات	٤,٢١١.٧٧	
صافي المبالغ المستحق	٤٢,٠٩٧.١٧	
أوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢,٢٠٥,١٩	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	١,١٩٠,٨٠	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المحاجر والملاحات)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٣/١٢/٠٣ تاريخ نهاية يوليصة التأمين ٠٠٠٠/٠٠/٠٠
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رؤس حسابيا،