

مستخلص جاري رق (1) عن مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو)
في المسافة من الكم 663+220 إلى الكم 663+620 بطول 0.400 كم

القطاع من الكم 662+820 إلى الكم 663+820 بطول 1 كم

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم (2024/2023/382) تنفيذ شركة عماد حمدي أحمد عرابي للمقاولات العامة
عن المدة من بداية العمل إلى تاريخ 2023-12-09 28

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م 3 ابتداء من 4/5/2023	23.00	م 3	-	22,500.00	22,500.00		517,500.00		517,500.00	- لوحدات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشادية والتحذيرية (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) -لا يوجد عمالة محملة على العقد -محل حاسب الي علي العقد يتم المراجعة مع الادارة .
	علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م 3 ابتداء من 4/5/2023	0.60	م 3	-	-	-		-	-	-	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م 3 ابتداء من 4/5/2023	26.00	م 3	-	52,593.20	52,593.20		1,367,423.20		1,367,423.20	
	-علاوة زيادة السولار 0.7 جنية /م 3 ابتداء من 4/5/2023	0.70	م 3	-	-	-		-	-	-	
الإجمالي إلى								1,884,923.20			

عن الهيئة / محاسب /
التوقيع /
يعتمد ...
"رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة"
التوقيع /
المهندس / عماد حسين

مدير مشروع (مكتب استكترم) /
التوقيع /
الاستشاري العام (سيسترا) /
التوقيع /
تدقيق المصطلح
إلى مكتب العام

استشارى مكتب المساحة (برليات كونسلت للاستشارات الهندسية)

برليات كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
استشارى الأعمال المساحية بالمحطام الخامس

الشركة المقفلة
عماد حمدي أحمد عرابي
بعض
١٨٦٧٢ - ٤٨٩٢
٣٩٠ - ٩٧٢ - ٤٨٩٢
٥ / ١٣٦٠ / ٤١٠

اسم العمل
اسم المفاعل
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		١٨٨٤٩٢٢	٢٠
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		-	-
مستحق صرفه		١٨٨٤٩٢٢	٢٠
الاستقطاعات	قرش		
رسم دمغة اصى	٩٤٢٤٦	٢٠	
رسم دمغة اضافى	٤٠٦٢٨	٢٠	
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		١٢٩٨٨٤	٤٠
صافى المبلغ المستحق		١٧٤٥٠٢٨	٨٠

أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ

تففيذ في سجل رقم 55 (ع.م) برقم الكاتب المنوط امضاء

تحريرا في سنة 200

علاقات الكاتب المنوط

.....

الختم ذو التاريخ

روحة

..... روج

سيك

يعتمد سحب

بمبلغ	في باب	الدين صرف
		رئيس الجمعية

..... تحريراً في سنة 200

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(3) تعييد فی سجل (شیک - اذن صرف) تحت رقم

(4) والدرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التجهيز

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحقة له وليس له طلبات على الحكومة في غير هذا الشأن

التاريخ سنة 200

200 سنه

[illegible]