

كشف جاري رقم (2)

المقاول: مكتب خيري البدر اوي الغمري رقم العقد (2023/2022/1894) المؤرخ في 2023/5/2 من 10 / 8 / 2023 حتى 2023/12/20

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
5	طبقات الأساس												
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع	298	م3	2500	2260	0	2260	0	673,480	0	673,480	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون	
	علاوة مسافة النقل للسفن 105 كم=1.2*85=102	102	م3	2500	2260	0	2260	0	230,520		230,520		- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	2500	2260	0	2260		56,500		56,500		
6	البلاطات الخرسانية												- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لأرتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فبير + سبكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسى)	266	م2	8584.097	0	3550	0	944,300	0	0	944,300	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية	
6-2	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمابيات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 سن دولوميت متدرج+0.4 متر3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فبير + سبكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوه العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2200	م3	480	0	152	0	334,400	0	0	334,400	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد	
11	اعمال التربة المسلحة												- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٣
11-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل لا يقل عن 10 % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .	42	م2	21570	20430	0	20430	0	858,060	0	858,060		-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٣
11-3	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى .	37	م2	12870	0	11900	11900	440,300	0	0	440,300		- يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص								3,097,260				
				</									

مهندس الاستشاري العام (سيسترا) مدير مشروع الهيئة مدير عام مشروعات الهيئة
م/علاء عبداللطيف م/مارجريت مجدي زاهر م/محمد حسني فياض
تمت المراجعة فنيا

مهندس الاستشاري (م/علاء عبداللطيف) مهندس الاستشاري (المساحة) مدير المشروع
م/علاء عبداللطيف م/علاء عبداللطيف م/علاء عبداللطيف
م/علاء عبداللطيف م/علاء عبداللطيف م/علاء عبداللطيف

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - م/ميسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"

ملحوظة : اللغات غير الواردة بمك الشروط اعتمدت من
محرره :