

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النظرون - برج العرب) (أعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٣٠٥+٣١٠ إلى الكم ٣٠٥+٥٠٠ بطول ١٩٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٢٠٢٤-٢٠٢٣-٨٠٣

من بداية الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٣-١٢-٢٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢- متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٩.٠٠	م٣	١٧٦٠٠	٠.٠٠	٨٣٦٩,٠٠	٨٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	٨٢٨٥٣١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٢٨٥٣١.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلاسه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٠٢٤-١٢-١٣ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٤-١٢-١٣
	- مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.	١٧٥.٠٠	م٣	١٤٠٨٠	٠.٠٠	٦٦٩٥,٠٠	٦٦٩٥.٠٠	٠.٠٠	١١٧١٦٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧١٦٢٥.٠٠	الكبريت (المستعمل غير متواجد)
	- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم .	١٤٥.٦٠	م٣	٣٥٢٠	٠.٠٠	١٦٧٤,٠٠	١٦٧٤.٠٠	٠.٠٠	٢٤٣٧٣٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٣٧٣٤.٠٠	
	- السعر يشمل قيمة المادة المحجربة	١٣.٠٠	م٣	١٧٦٠٠	٠.٠٠	٨٣٦٩,٠٠	٨٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٧٩٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٨٧٩٧.٠٠	
علاوه مسافه نقل الاتريه ١٢٧ كم														
علاوه مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم														
علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للالحه الشركة الوطنية														
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
مليونان وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيه														
مليونان وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيه														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د.
خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هانى محمد محمود طه"

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطر الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

م/ احمد عواد

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ب.ض: ٠٢٨-٠٨٨٠٠٠٦٨