



الاستشاري
مكتب الراند للاستشارات الهندسية

الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري (١٠)
عن عملية / تنفيذ أعمال الأسفالت و النبوجرسى و انهات ضمن مشروع تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى
في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات بطول ٨ كم بالامر
مقاؤله / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم ٢٢٠٢٠٢١٧٠٢١٦١٢٠١٢٠١٢٠٢٢٠٢٣٥١٢٠٥١٢٠٢٣
شامل المدة من بداية التعاقد وحتى تاريخ

ادارة العامة للطرق والكباري و النقل البري
الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
ادارة المركبة للطريق الدائري ومحاربه
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARLB)


الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
ادارة المركبة للطريق الدائري ومحاربه

رقم البند	نوع العمل	وقاية	الفترة بالمخاوضة	كمية البند بالمقاييسة	الوحدة	مقدار العمل السائق	إجراءات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	باقي بعد الاستقطاعات	ملاحظات .	
١٠٧	بالметр المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيوتين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ٢ كجم/٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دكهها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطا عات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (٢٠٢٠-٤-٢١) إلى (٢٠٢٠-٤-٢٢)	٢٥,٠٠	٩٥٥٤٢,٠٠	٩٥٥٤٢,٠٠	م	٩٥٥٤٢,٠٠		٩٥٥٤٢,٠٠	٩٥٥٤٢,٠٠	٩٥٥٤٢,٠٠	٢٣٨٨٥٥,٠٠	٢٣٨٨٥٥,٠٠	
١٠٨	بالметр المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيوتين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ٢ كجم/٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دكهها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطا عات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (٢٠٢٠-٤-٢١) إلى (٢٠٢٠-٤-٢٢)	٢٧,٥٠	٨١٦٨٨,٠٠	٨١٦٨٨,٠٠	م	٨١٦٨٨,٠٠		٨١٦٨٨,٠٠	٨١٦٨٨,٠٠	٨١٦٨٨,٠٠	٢٢٤٦٤٢,٠٠	٢٢٤٦٤٢,٠٠	
١٠٩	بالметр المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيوتين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ٢ كجم/٢م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دكهها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطا عات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (٢٠٢٠-٧-١٥) إلى (٢٠٢٠-٧-١٦)	٢٧,٥٠	٣٢٥٩٥٦,٠٠	٣٢٥٩٥٦,٠٠	م	٣٢٥٩٥٦,٠٠		٣٢٥٩٥٦,٠٠	٣٢٥٩٥٦,٠٠	٣٢٥٩٥٦,٠٠	٤٧٩١٤٦٢,٥٠	٤٧٩١٤٦٢,٥٠	
١١٠	بالметр الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسنة المسلحة بالفبرير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم طبقة للرسومات على أن يكون وجه الخرسنة (Fair face) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٢ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم٢ ولفنة تشمل عمل فرشة من الخرسنة العادي سلك ١٢ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وثبت الأشجار ١٢,٥ م٢ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (٢٠٢٠-٧-١٥)	٤٨٥,٠٠	١٣٢٦٢,٠٠	١٣٢٦٢,٠٠	م.ط	١٣٢٦٢,٠٠		١٣٢٦٢,٠٠	١٣٢٦٢,٠٠	١٣٢٦٢,٠٠	٦٤٣٤٧٠,٠٠	٦٤٣٤٧٠,٠٠	
١١١	بالметр الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسنة المسلحة بالفبرير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم طبقة للرسومات على أن يكون وجه الخرسنة (Fair face) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٢ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم٢ ولفنة تشمل عمل فرشة من الخرسنة العادي سلك ١٢ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وثبت الأشجار ١٢,٥ م٢ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (٢٠٢٠-٧-١٥)	٥٠,٠٠	١٤٩٧٤,٩٧٨	١٤٩٧٤,٩٧٨	م.ط	٢٨٥٣,٠٠	٧٤٨,٠٠	٣٧٤٠٠,٠٠	١٨٠٠٥٠,٠٠	١٨٠٠٥٠,٠٠	١٨٠٠٥٠,٠٠	٣١٠٠٩٩٥,٠٠	٣١٠٠٩٩٥,٠٠
١١٢	بالметр الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسنة المسلحة بالفبرير جلاس (نيوجرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقة للرسومات على أن يكون وجه الخرسنة (Fair face) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٢ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ولفنة تشمل عمل فرشة من الخرسنة العادي سلك ١٢ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وثبت الأشجار ١٢,٥ م٢ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (٢٠٢٠-٧-١٥)	٦٨٥,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٤٢٧,٠٠	٤٤٢٧,٠٠	٤٤٢٧,٠٠	٤٤٢٧,٠٠	٤٤٢٧,٠٠	٣١٠٠٩٩٥,٠٠	٣١٠٠٩٩٥,٠٠	

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

ممثل الاشتراكي
مكتب الراند للاستشارات الهندسية



مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

ا/ احمد عبد الجبار

مدير عام الصيانة

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

ا/ سلام محمد

مهندسة

اسلام صابر السيد

م/ محمود علي عبد الفتاح



الاستشاري
مكتب الراند للإسثارات الهندسية



الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري (١٠)
عن عمله / تنفيذ أعمال الأسفلت والنيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات بطول ٨ كم بالأمر المباشر
مقاوله / شركة المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم ٢٢٠٢٢ / ٦ / ١٢٠٢١/٢١٠٢٠٢١
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣

المؤسسة العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND TRANSPORT (G.A.R.T.)

الهيئة العامة لطرق وباري ونقل البري
الادارة المركزية لطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفترة بالمقاييس وقيمة البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار العمل عن هذه المرة	جملة مقدار العمل التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	الباقي بعد الاستقطاعات	ملاحظات .
٤٣	بالنطاق عـبر بورلاندي مع الدكـم الميكانيـي على الأيقـل اـمـهـدـهـ الـكـسـرـ للـعـلـيـاتـ عنـ ٢٠٠ـ كـمـ ٣ـ معـ اـجـراءـ الاـكـبـرـاتـ الـلـامـهـ وـيـمـ التـقـيـفـ طـقـاـ لـاصـولـ الصـنـاعـهـ وـ الرـسـومـ التـصـصـلـيـهـ الـمـعـهـدـهـ وـ الـبـنـدـ بـجـمـعـ مـشـكـلـاتـ طـقـاـ لـمواـصـفـ الـهـيـئـهـ الـعـامـهـ لـطـرـقـ وـ الـكـبـارـيـ وـ نـقـلـ الصـنـاعـهـ.	١٤٥٠٠٠	٨٤٩٩,٩٤	٣م	٨٣٣,٥٥	١٧٥,٠٠	١٠٠٨,٥٥	٢٥٣٧٥,٠٠	١٤٦٢٣٩٧,٥٠
١	عمل خزان صحي طبقاً لمواصفات الشركة الوطنية للبتروـل والبند يشمل : ١- حفر ٢- خراسانة عادية ٣- خراسانة سلسلة ٤- عزل ورق وتنبيب ٥- عزل من الدرج الوليم ٦- ميانى كسوة المادة العازلة ٧- حماره الحوازيـنـ الداخـلـةـ ذلك طبقاً للرسـمـاتـ المـضـحةـ	٤٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٢	بالمقطوعـةـ تحـوـيلـ مـسـارـ غـرـفةـ تـجـمـيعـ الصـرـفـ الطـبـيـعـيـ وـ الـصـرـفـ الصـنـاعـيـ	٥٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠
٣	بالمـطـلـوـلـ تـورـيدـ وـ تـركـيبـ موـاسـيرـ ٦ـ بـوـصـةـ ضـغـطـ ١٠ـ بـارـ مـعـ كـافـةـ مـاـ يـازـمـ مـنـ الـحـفـرـ فـيـ الـأـسـفـلـتـ وـ إـعادـةـ الـوـضـعـ إـلـىـ مـاـ كـانـ عـلـيـهـ	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠
٤	بالعدد عمل غـرـفةـ تـقـيـشـ منـ الـخـرـاسـانـةـ الـمـسـلـحـةـ طـقـاـ لـمواـصـفـ الشـرـكـةـ الـوـطـنـيـةـ الـلـيـتـرـوـلـ وـ الـبـنـدـ يـشـمـلـ الـخـطـاءـ الـمـعـتـدـلـ ١٢ـ وـ ٢٥ـ طـنـ	٨٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠
٥	بالمقطوعـةـ نـقـلـ أـعـدـاءـ إـنـارـةـ مـعـ تـقـيـرـ الخـطـوطـ وـ رـيـطـهاـ بـشـيـكةـ الـمـحـظـةـ مـعـ الـمـحـافـظـ عـلـيـهـ وـ الـكـشـافـاتـ الـخـاصـةـ بـهـاـ	٤٩٦٠,٠٠	٤٩٦٠,٠٠	مقطوعـةـ	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٠,٠٠
٦	بالمقطوعـةـ نـقـلـ الـD~اـخـاصـ بـالـمـحـلـةـ مـعـ تـقـيـرـ التـالـفـ مـنـ الـقـارـةـ أوـ الـوـاحـ الـكـلـادـينـجـ أـنـاءـ نـقـلـ وـ تـقـيـفـ الـقـادـةـ	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	مقطوعـةـ	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠
٧	طبقـاـ لـقـائـمـ الـمـوـحـدـ بـولـيوـ ٢٠٢٢ـ وـ تـحـمـيلـ الـكـارـتـاتـ عـلـىـ الـبـنـدـ رقمـ ٥ـ	١٦٠٥٣٢١,٧٥	١٦٠٥٣٢١,٧٥	م	٦٤٢١٢,٨٧	٦٤٢١٢,٨٧	٠,٠٠	٦٤٢١٢,٨٧	١٦٠٥٣٢١,٧٥
٨	طبقـاـ لـقـائـمـ الـمـوـحـدـ بـولـيوـ ٢٠٢٢ـ وـ تـحـمـيلـ الـمـواـزـينـ عـلـىـ الـبـنـدـ رقمـ ٨ـ	١٠١٥٨٣٠,٠٠	١٠١٥٨٣٠,٠٠	م	٣٣٨٦١,٠٠	٣٣٨٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣٨٦١,٠٠	١٠١٥٨٣٠,٠٠
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه	١٤٤٢٧٢٥٤,٨٠							١٤٤٢٧٢٥٤,٨٠
	المصروف عن المستخلص السابق	١٣١٨٦١٠١,٧٠							١٣١٨٦١٠١,٧٠
	قيمة المستخلص المستحقة عن هذه المدة	١٢٤١١٥٦٣,١٠							١٢٤١١٥٦٣,١٠

تحـرـرـ فـيـ ٢٠٢٣ـ /ـ ١٢ـ /ـ ٠٥ـ



ممثل المالك "الهيئة العامة لطرق و الكباري و النقل البري"

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة
م/هشام حمدي

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح



ممثل الاستشاري
مكتب الراند للإسثارات الهندسية

مهندس المشروع
احمد عبد العزيز

مدير المشروع
اسلام صابر السيد

