

رقم البندي	نوع الاعمال	كميات المقادير	تقنية	المدة	مقدار العمل السابق اخره	مستوى العمل الحالي نسبة	جودة العمل نسبة	قيمة الاصل التي سجل صرفها	قيمة الاصل التي تمت الى الان	استكمال في حينه	البقي بعد الاستكمال	ملاحظات
												جودة
١	اصلاح ازالة المخلفات الموجودة على الطابق ونقل نتج المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٢م	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اصلاح تكسير وازالة المسطحات المنهاره بالرصف الحالي مسافة النقل ١٥ كم	٥,٣٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	٢م	٥,٣٠٠,٠٠٠	٥,٣٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اصلاح المكعب اصالح تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول من المحاجر المعتمدة سمك لا يزيد عن ٢٥ سممسافة النقل ٧٥ كم	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦,٢٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المصل متواجد و مهندسي للعمل متواجدين
٤	اصلاح توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسرات والطابوقة للمواصلات مسافة النقل ١٠٠ كم	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠	٣م	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اصلاح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومن السائل متوسط التطاق MCO بمعدل ١,٢ كجم/٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام نمائها طبقاً للشروط والمواصفات	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الإشراف متواجد
٦	اصلاح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسلك ٦ مم بعد النمك	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٥٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحفيزية متواجدة
٧	البرامح الزمنية وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبذونه والالتصويحه و الشهرية متواجدة											٧- البرامح الزمنية وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبذونه والالتصويحه و الشهرية متواجدة
٨	توجد اخوات كتابية بالبعد تراجع بمعرفة الادارة											٨- توجد اخوات كتابية بالبعد تراجع بمعرفة الادارة
	الاسطر اشرفانية بقاء على العقد											الاسطر اشرفانية بقاء على العقد

المر بصحة نفسك ..

مجلسه /

منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام المشروعات

مہنتیں

مصطفى شعبان الهدري

غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

الربان هذا الحساب صحيح ومضبوط، إن الملة السنة يظهره وفقرها

بدفع للمفتول مبلغ ٠.٠٠

سبق صرفها الي المقلول
المحاسب /

علي الحساب نهالیا


مهندس /

مجلس الإدارة للمركز

احمد عراقي



مستخلص رقم (٢) جاري
أعمال رفع كفاءة طريق بيا / بنى صالح / القشن (القطاع الأول) بطول ٥.٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة
الرائسية حياة كريمة
شركة مكتب البروج للمقاولات



"أداة المشروعات"

العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
من ٢٠٢٤/١١/٢٨ إلى ٢٠٢٤/١٠/١٠

رقم البيد	نوع الاعمال	كميات العقد / محضر المناقشة	اللقنة جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه كمية	مقدار الاصل الذى تمت فى خلال هذه المدة التي تمت الى الآن كمية	جنيه / العمل الكمية	قيمة الاصل التى سبق صرفها جنيه	قيمة الاصل التى تمت الى الآن جنيه	استقطاع او محرز جنيه	بالى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اصال ازالة المخلفات الموجودة على الطبان ونقل نتج المخلفات خارج الموقع للمقلب العمومية	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	٣م	٥,٩٧٩,٠٠٠	٥,٩٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٥,٧٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٥,٧٣٢,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اصال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى مسافة النقل ١٠ كم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٣م	٨,٦٠٨,٠٠٠	٨,٦٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٩٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٩٤٤,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اصال المكعب اصال تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول من المحاجر المعتمدة سك لا يزيد عن ٢٥ سمسافة النقل ٧٥ كم	٨,٠٠٠,٠٠٠	١٧٨,٢٥٠	٣م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠٠ كم	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٢,٦٠	٣م	٦,٧٠٠,٠٠٠	٦,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٩,٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٩٩,٤٢٠,٠٠٠	٤- لوحلت للمشروع متواجدة
٥	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M C O بمعدل ١,٢ كجم ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها طبقا للشروط والمواصفات	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بمسك ٦ مم بعد الدمك	٦,٥٠٠,٠٠٠	٣١٩,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧	البرنامج الزمنى وبرنامج التفتقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية و الشهرية متواجدة										٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التفتقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية والاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨	توجد ادوات كتابية بالمقد تراجع بمعرفة الادارة										٨- توجد ادوات كتابية بالمقد تراجع بمعرفة الادارة
	فقط أربعة ملايين و تسعمائة وستة وسبعون ألفا و ستة وتسعون جنيه مصري لا غير							٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠	الاسعار بناء على محضر المفوضة

تحرير فى: ٠١/١١/٢٠٢٥

استشاري المشروع: لا يوجد

مكتب البروج للمقاولات العامة
المقاول: عبد الرحمن محفوظ
الهندس: محمد ت. ٧٢٣٠

رؤس فوجد على صحة ..

أقر بصحة ذلك ..

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

يبلغ للمقاول مبلغ ٤,٩٧٦,٠٩٦,٠٠٠ على الحساب نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفئات

مدير المشروع:

مهندس /
منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام المشروعات

مهندس /
مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة العامة
مهندس /
احمد عراقي
REDMI NOTE 9 PRO
ENG.MO

اعمال رفع كفاءة طريق بيا / بنى صالح / النشين (القطاع الاول) بطول ٥.٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المباني الرئيسية حياة كريمة

اسم العميل:

شركة مكتب البروج للمقاولات

اسم المقاول:

العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم ومقرر التأمين:

مستخلص رقم (٢) جاري

بنت السجلات:

١٧,٤٢٩,٥٠٠.٠٠

اسر الاصل:

جولة الاستقطاعات

جنيه	جنيه
١٨٧,٩٩٩.٨٠	٥% تأمين اصل
٨٤,٠٥٣.٨٥	رسم الممنه
٣٤,٨٥٧.١٠	ارباح تصان للقطاع الخاص
٠.٠٠٠	علا غير منتظمة ض ق, ٤٥%
٤,٣٤٠.٠٠	تجارب العمل منتظمة بني سويف
٠.٠٠٠	١٤% ضريبة قيمة مضافه
٦٠٧.٦٠	٤% ضريبة قيمة مضافه
٠.٠٠٠	مهن هندسية
٠.٠٠٠	اتساع
٠.٠٠٠	تنمية
٠.٠٠٠	يطي مبلغ
٠.٠٠٠	
٠.٠٠٠	

قرش	قائمة الاصل	جنيه	بيان المنصرف من المفضل
٤,٩٧٦,٠٩٦.٠٠			بيان الاصل التي تحت الان
٠.٠٠٠			قسم فروع الاصل اليقوين والتدريب MCO
٠.٠٠٠			قسم محضر التقيم استلام ائقاني
١,٣١٦,١٠٠.٠٠			سابق مصرفه
٣,٦٥٩,٩٩٦.٠٠			مستحق مصرفه
٣,٠٦,٨٥٨.٣٦			جولة الاستقطاعات
٣,٣٥٣,١٣٧.٦٤			صافي المبلغ المستحق
			أوامر الدفع الشيكات
		١٧٤,٢٨٥.٥٢	حساب مصلحة الضريبة
		٩٤,١١٤.١٨	التأمينات ق.ح فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كبري
		٠.٠٠٠	حساب مشروع الخدمة الوشعة (استلام المحاسر والملاحق)
		٠.٠٠٠	شيك الشركة

تاريخ انتهاء الشخصية ٢٠٢٥/١٠/٠٨

تاريخ انتهاء الشخصية ٢٠٢٤/١٠/٠٨

تاريخ نهاية بوليصة التأمين الشخصية ٢٠٢٥/١٠/٠٨

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رودج حسابية،