

من ٢٠٢٣/٠٦/٠١ حتى تاريخه ٢٠٢٣/٠٩/٢١

مستخلص رقم (جاري ٢)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الإعتيادية:												
١	بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفتة تشمل تكشير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي).	٩٠,٠٠	م٢	٣٦٤٢	١١١٥,٠٠	٩١٥,٠٠	٢٠٣٠,٠٠	جاري	١٨٢٧٠,٠٠		١٨٢٧٠,٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدين
١-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الأول.	٧,٥٠	م٢	٩٢٠	٣٥٥,٠٠	٢٦٠,٠٠	٦١٥,٠٠	جاري	٤٦١٢,٥٠		٤٦١٢,٥٠	البرنامج الزمني متواجد
٢-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثاني.	١٥,٠٠	م٢	٤٩٨	٢٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	٣٧٠,٠٠	جاري	٥٥٥٠,٠٠		٥٥٥٠,٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الإدارة
٣-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الثالث.	٢٢,٥٠	م٢	٤٠٢	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	جاري	٤٠٥٠,٠٠		٤٠٥٠,٠٠	
٤-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الرابع.	٣٠,٠٠	م٢	٣٠٠	١١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢١٠,٠٠	جاري	٦٣٠٠,٠٠		٦٣٠٠,٠٠	
٥-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور الخامس.	٣٧,٥٠	م٢	١٥٠	٤٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٣٧٥٠,٠٠		٣٧٥٠,٠٠	
٦-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السادس.	٤٥,٠٠	م٢	٦٢	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٢٠٢٥,٠٠		٢٠٢٥,٠٠	
٧-١	علاوة على البند رقم (١) نحت وتكشير مباني طوب للدور السابع.	٥٢,٥٠	م٢	٤٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٤٧٢,٥٠		٤٧٢,٥٠	
٢	بالمتر المسطح نحت وتكشير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحوائط العقارات - الجار - بأي سمك والفتة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي).	٨٥,٠٠	م٢	١٢٧٠	٢٧٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٦٧٥,٠٠		٤٦٧٥,٠٠	
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الأول.	٧,٠٠	م٢	٣٠٠	٩٥,٠٠	٥٠,٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	١٠١٥,٠٠		١٠١٥,٠٠	
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثاني.	١٤,٠٠	م٢	٢٣٠	٩٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	١٦٨٠,٠٠		١٦٨٠,٠٠	
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الثالث.	٢١,٠٠	م٢	١٨٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٠٥٠,٠٠		١٠٥٠,٠٠	
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك أو محارة للدور الرابع.	٢٨,٠٠	م٢	١٤٠	١٩,٠٠	٢٦,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١٢٦٠,٠٠		١٢٦٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطع (أعمدة - كمرات عرضية - سلاسل - بروكات بلاطات أسقف .. الخ) والفتة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي) وتطهير الأسفلت.	٣٢٥,٠٠	م.ط	٢٥٢٥	١١٢٠,٠٠	٧٨٥,٠٠	١٩٠٥,٠٠	جاري	٦١٩١٢٥,٠٠		٦١٩١٢٥,٠٠	
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول.	٣٥,٠٠	م.ط	٦٥٥	٣٨٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	جاري	٢٠١٢٥,٠٠		٢٠١٢٥,٠٠	
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني.	٧٠,٠٠	م.ط	٤٥٥	٢٤٥,٠٠	١٤٥,٠٠	٣٩٠,٠٠	جاري	٢٧٣٠,٠٠		٢٧٣٠,٠٠	
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث.	١٠٥,٠٠	م.ط	٤٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	٣٤٦٥٠,٠٠		٣٤٦٥٠,٠٠	
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع.	١٤٠,٠٠	م.ط	٢٥٠	١٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	٢٦٦٠,٠٠		٢٦٦٠,٠٠	
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس.	١٧٥,٠٠	م.ط	٧٠	٤٠,٠٠	٢٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	١٠٥٠,٠٠		١٠٥٠,٠٠	
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس.	٢١٠,٠٠	م.ط	٢٠	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٣١٥٠,٠٠		٣١٥٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكشير وتهديب الواجهات و ناتج إزالة العمارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام قلابات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج في الأماكن الضيقة والفتة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠,٠٠	م٣	٦٨٠٠	٢٠٤٥,٠٠	٤١٢٥,٠٠	٦١٧٠,٠٠	جاري	٧٤٠٤٠٠,٠٠		٧٤٠٤٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكشير وإزالة القواعد والأساسات ورقابي الأعمدة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥,٠٠	م٣	١٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠		٢٥٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم تتكون من الطرطشة العمومية بسمك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والبطانة بسمك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / م٣ رمل.	١٤٠,٠٠	م٢	٧٨٧٥	٢٨٤٠,٠٠	٢٣٧٥,٠٠	٥٢١٥,٠٠	جاري	٧٣٠١٠٠,٠٠		٧٣٠١٠٠,٠٠	
١-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات.	١١,٥٠	م٢	١٦٤٥	٦٣٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	١٠٩٥,٠٠	جاري	١٢٥٩٢,٥٠		١٢٥٩٢,٥٠	
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات.	٢٣,٠٠	م٢	١٤٥٠	٥٣٥,٠٠	٤٥٥,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٢٢٧٧,٠٠		٢٢٧٧,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ١												
									٢٥١١٠٢٧,٥٠	٠,٠٠	٢٥١١٠٢٧,٥٠	

مدير إدارة المشروعات

جهاز الاشراف

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة											
٦-٣	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٤,٥٠	م ٢	١٢٤٠	٤٥٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	جارى	٢٥١١٠,٢٧,٥٠	٠,٠٠	٢٥١١٠,٢٧,٥٠	
٦-٤	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٦,٠٠	م ٢	٧٥٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٠,٠٠	٦٨٥,٠٠	جارى	٢١٥١٠,٠٠		٢١٥١٠,٠٠	
٦-٥	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٥٧,٥٠	م ٢	٥٠٠	٣١٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٤٣٥,٠٠	جارى	٢٥٠١٢,٥٠		٢٥٠١٢,٥٠	
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٦٩,٠٠	م ٢	٢٥٠	١٦٠,٠٠	٧٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	جارى	١٦٢١٥,٠٠		١٦٢١٥,٠٠	
٦-٧	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٨٠,٥٠	م ٢	١٣٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠	جارى	٦٨٤٢,٥٠		٦٨٤٢,٥٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفيات او دراي ميكس باللون المطلوب او ما يمثلهما والفئة تشمل دهان وجه سبيل لتجهيز السطح .	١٤٠,٠٠	م ٢	٧٨٧٥	٢٩٩٥,٠٠	٢٥١٠,٠٠	٥٥٠٥,٠٠	جارى	٧٧٠٧٠,٠٠		٧٧٠٧٠,٠٠	
٧-١	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٧,٠٠	م ٢	١٦٤٥	٦٠٥,٠٠	٥٢٠,٠٠	١١٢٥,٠٠	جارى	٧٨٧٥,٠٠		٧٨٧٥,٠٠	
٧-٢	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	١٤,٠٠	م ٢	١٤٥٠	٥٦٥,٠٠	٤٨٠,٠٠	١٠٤٥,٠٠	جارى	١٤٦٣,٠٠		١٤٦٣,٠٠	
٧-٣	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢١,٠٠	م ٢	١٢٤٠	٤٨٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	جارى	١٩٥٣,٠٠		١٩٥٣,٠٠	
٧-٤	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٢٨,٠٠	م ٢	٧٥٠	٣٧٥,٠٠	٣٦٠,٠٠	٧٣٥,٠٠	جارى	٢٠٥٨,٠٠		٢٠٥٨,٠٠	
٧-٥	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٣٥,٠٠	م ٢	٥٠٠	٣٦٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	جارى	١٧١٥,٠٠		١٧١٥,٠٠	
٧-٦	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٢,٠٠	م ٢	٢٥٠	٢٤٥,٠٠	٤٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	جارى	١١٩٧,٠٠		١١٩٧,٠٠	
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيات للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات .	٤٩,٠٠	م ٢	١٣٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠	جارى	٤١٦٥,٠٠		٤١٦٥,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ٢												
اجمالي ما سبق صرفه												
القيمة الحالية للمستخلص												

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائرى



مدير إدارة المشروعات



جهاز الاشراف



مهندس الشركة

