

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة بالدينار	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم انتهى	مبلغ حقل الأعمال التي تمت حتى الآن بالدينار	استقطاع بالمدينة	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: الأعمال الاعتيادية:											
١	بالمقر المسطح تحت وتكسيرو وإزالة مباني طوب الملاصقة للعقارات والتي تمكّن لتكسيرو وإزالة المباني للطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هبلتي).	٣٦٤٢	م ^٢	٩٠,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	١١١٥,٠٠٠	جاري	٢٠٣,٠٠٠	١٨٢٧,٠٠٠	١٨٢٧,٠٠٠	المهندسون والمشترون متواجدين
١-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الأول.	٩٢٠	م ^٢	٧,٥٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	جاري	٦١٥,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٢-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الثاني.	٤٩٨	م ^٢	١٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	جاري	٢٧٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	تراجع المصالحات بمعرفة الإدارة
٣-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الثالث.	٤٠٢	م ^٢	٢٢,٥٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	١٨٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	
٤-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الرابع.	٣٠٠	م ^٢	٣٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	جاري	٢١٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	
٥-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الخامس.	١٥٠	م ^٢	٣٧,٥٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	١٠٠,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	
٦-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور السادس.	٦٢	م ^٢	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠	٢٠٦٨,٠٠٠	٢٠٦٨,٠٠٠	تراجع المصالحات بمعرفة الإدارة
٧-١	علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور السابع.	٤٠	م ^٢	٥٢,٥٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٩,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	١٧٢,٥٠٠	
٢	بالمقر المسطح تحت وتكسيرو وإزالة المباني الملاصقة لمرافق العقارات - الجار - والتي تمكّن لتكسيرو بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هبلتي).	١٢٧٠	م ^٢	٨٥,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جاري	٥٥٠,٠٠٠	٤٦٧٥,٠٠٠	٤٦٧٥,٠٠٠	
١-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الأول.	٣٠٠	م ^٢	٧,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	جاري	١٤٥,٠٠٠	١٠١٥,٠٠٠	١٠١٥,٠٠٠	
٢-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الثاني.	٢٣٠	م ^٢	١٤,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	جاري	١٢٠,٠٠٠	١١٨٠,٠٠٠	١١٨٠,٠٠٠	
٣-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الثالث.	١٨٠	م ^٢	٢١,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جاري	٥٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	
٤-٢	علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيرو مباني طوب الدور الرابع.	١٤٠	م ^٢	٢٨,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	
٣	بالمقر الطولي تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات والتي تمكّن لتكسيرو بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هبلتي) وتلصق الأسفلت.	٢٥٢٥	م ^٢	٣٢٥,٠٠٠	١١٢٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	جاري	١٩٠٥,٠٠٠	٦١٩١٢٥,٠٠٠	٦١٩١٢٥,٠٠٠	
١-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة الدور الأول.	٦٥٥	م ^٢	٣٥,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	جاري	٥٧٥,٠٠٠	٢٠١٢٥,٠٠٠	٢٠١٢٥,٠٠٠	
٢-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة الدور الثاني.	٤٥٥	م ^٢	٧٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	جاري	٣٩٠,٠٠٠	٢٧٢,٠٠٠	٢٧٢,٠٠٠	
٣-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة الدور الثالث.	٤٠٠	م ^٢	١٠٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	٢٢٠,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	
٤-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة الدور الرابع.	٢٥٠	م ^٢	١٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	جاري	١٩٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	
٥-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة الدور الخامس.	٧٠	م ^٢	١٧٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٦٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	
٦-٣	علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيرو الخرسانات المسلحة البارزة الدور السادس.	٢٠	م ^٢	٢١٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	
٤	بالمقر المكعب رفع الاتربة والمواد الناتجة عن تكسيرو وتهذيب الواجهات وناتج إزالة المسارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام قلابات ذات حمولات صغيرة مناسبة للتدخل والخروج في الأماكن الضيقة وإزالة تشمل نقل المصالحات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٨٠٠	م ^٣	١٢٠,٠٠٠	٢٠٤٥,٠٠٠	٤١٢٥,٠٠٠	جاري	٦١٧٠,٠٠٠	٧٤٠٤,٠٠٠	٧٤٠٤,٠٠٠	
٥	بالمقر المكعب تكسيرو وإزالة القواعد والأساسات ورفاق الأعمدة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لتهيئة العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م ^٣	١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٢٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	
٦	بالمقر المسطح توريد وحمل بيضين تخزين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسك متوسط ٢ سم تتكون من الطرقة المعمومية بسك ٠.٥ سم بعمق ٤٥٠ كجم سم ٢ م رمل والبطقة بسك ١.٥ سم بعمق ٢٥٠ كجم سم ٢ م رمل.	٧٨٧٥	م ^٣	١٤٠,٠٠٠	٢٨٤٠,٠٠٠	٢٣٧٥,٠٠٠	جاري	٥٢١٥,٠٠٠	٧٣٠١,٠٠٠	٧٣٠١,٠٠٠	
١-٦	علاوة على البند رقم (٦) بيض محارة الدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين اللون على السقالات.	١٦٤٥	م ^٣	١١,٥٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٤٦٥,٠٠٠	جاري	١٠٩٥,٠٠٠	١٢٥٩٢,٥٠٠	١٢٥٩٢,٥٠٠	
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بيض محارة الدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين اللون على السقالات.	١٤٥٠	م ^٣	٢٣,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠	جاري	٩٩٠,٠٠٠	٢٢٧٧,٠٠٠	٢٢٧٧,٠٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ١											
									٢٥١١٠٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	

 مدير إدارة المشروعات
 المهندس / محمد /

مدير إدارة المشروعات

 مدير إدارة المشروعات
 المهندس / محمد /

 المهندس الشركة
 ZIDAK
 FOR CONSTRUCTION

من ٢٠٢٢/٠٦/٠١ حتى تاريخه ٢٠٢٢/٠٩/٢١

مستخلص رقم (جاري ٢)

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بالعملة	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم لهي	حالة مختار الأعمال التي تمت حتى الآن بالعملة	استقطاع بالعملة	القيمة بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله									٢٥٩١٠٢٧,٥٠	
٢-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة لتدوير ثلاث باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٣٤,٥٠	م	١٢٤٠	٤٥٠,٠٠	٤٢٥,٠٠	جاري	٢٠١٨٧,٥٠		٢٠١٨٧,٥٠	
٤-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة لتدوير اربع باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٤٦,٠٠	م	٧٥٠	٣٤٥,٠٠	٣١٠,٠٠	جاري	٣١٨٩٠,٠٠		٣١٨٩٠,٠٠	
٥-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة لتدوير الخامس باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٥٧,٥٠	م	٥٠٠	٣١٠,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٢٨٠١٢,٥٠		٢٨٠١٢,٥٠	
٦-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة لتدوير السادس باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	١٩,٠٠	م	٢٥٠	١٦٠,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	١٦٢١٥,٠٠		١٦٢١٥,٠٠	
٧-٦	علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة لتدوير السابع باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٨٠,٥٠	م	١٣٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٨١٢,٥٠		٦٨١٢,٥٠	
٧	بشتر السطح توريد وعمل دهانات لواجهات الخارجية جرفيتو او حراي ميكن يكون المطلوب او ما يراهها وافئة تشمل دهان وجه سيار لتجهيز السطح	١٤٠,٠٠	م	٧٨٧٥	٢٩٩٥,٠٠	٢٥١٠,٠٠	جاري	٧٧٠٧٠,٠٠		٧٧٠٧٠,٠٠	
١-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير الأول باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٧,٠٠	م	١٦٤٥	٦٠٥,٠٠	٥٣٠,٠٠	جاري	٧٨٧٥,٠٠		٧٨٧٥,٠٠	
٢-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير الثاني باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	١٤,٠٠	م	١٤٥٠	٥٦٥,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٤٦٣٠,٠٠		١٤٦٣٠,٠٠	
٣-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير الثالث باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٢١,٠٠	م	١٢٤٠	٤٨٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	١٤٤٣٠,٠٠		١٤٤٣٠,٠٠	
٤-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير الرابع باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٢٨,٠٠	م	٧٥٠	٣٧٥,٠٠	٣١٠,٠٠	جاري	٢٠٤٨٠,٠٠		٢٠٤٨٠,٠٠	
٥-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير الخامس باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٣٥,٠٠	م	٥٠٠	٣٦٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	١٧١٥٠,٠٠		١٧١٥٠,٠٠	
٦-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير السادس باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٤٢,٠٠	م	٢٥٠	٢٤٥,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	١١٩٧٠,٠٠		١١٩٧٠,٠٠	
٧-٧	علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرفيتو لتدوير السابع باستخدام المعدات اليدوية لثقل وتشوين القوم على السقالات	٤٩,٠٠	م	١٣٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٤١٦٥,٠٠		٤١٦٥,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ٢											٣٤٨٧٣٩٥,٠٠
أجمالي ما سبق صرفه											١٧٩٢٣٧٧,٠٠
القيمة الحالية للمستخلص											١٦٩٥٠١٨,٠٠

 رئيس الإدارة المركزية للطرق والمستشارية و الطريق الدائري


مدير إدارة المشروعات

جهاز الترابط

مهندس الشركة

