

إمارة اعتماد السرد

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زينك للمقاولات المعمورة

الطلبات عليه - أو: مستخلص رقم (٣) ختامي

من صلية - أعمال تطوير وتعمير وضع كفاءة واجهات المقاولات الملائمة لأعمال
الطرق التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (المطامح كالك) القوس المداخل
من عربة خير لله حتى مثل كتر التي من واجهة 5/180 حتى واجهة 5/120 *

صار مراجعته ووجد على صحة و مقدم لإعتماده إنبارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو:

يسحب باسم } شركة زينك للمقاولات المعمورة

و يرسل إليه بالمنوان الآتي:

مساحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

| بيانات التواريخ | | |
|-----------------|---------|-----|
| رقم | التاريخ | قرش |
| | ١١٩٠١٢ | ٩٨ |
| الجملة | ١١٩٠١٢ | ٩٨ |

رقم
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠

فقط و قدره ستمائة و تسعة عشر الفا و الثمان و ستون جنيها و ثمانية و تسعون قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

| عدد المرفقات | الإعتماد الإداري و نوع الخصم | | | | | | الختم ذو التاريخ |
|--------------|--|--------------|-----------|------|-----|------------|------------------|
| | بيانات | | نوع الخصم | | | | |
| | مستخلص رقم (٣) ختامي من صلية - أعمال تطوير وتعمير وضع كفاءة واجهات المقاولات الملائمة لأعمال الطرق التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (المطامح كالك) القوس المداخل من عربة خير لله حتى مثل كتر التي من واجهة 5/180 حتى واجهة 5/120 * | بند | فصل | فرع | قسم | جنية | قرش |
| | | إجمالي الأصل | | | | | |
| | بيانات الإستقطاعات | | | | | جنية | قرش |
| | دعوى توقيع | | | | | | |
| | قرش | جنية | قرش | جنية | قرش | رسم الدعوى | |

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة
في سنة ٢٠

الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء
جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح ٣ برقم

الختم ذو التاريخ

رؤجوع في سنة ٢٠

بمتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات
مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع ح ٣)
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك
إذن صرف

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

الشيكات

الشيكات
الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الحوالات

الشيكات

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

إذن صرف

صيانة أعمال تطهير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العبارات الملاصقة لأعمال الإنارة التي تمت تطهير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل قار الثاني من واجهة ' S/180 ' حتى واجهة ' S/928 '

عدد رقم / ١٣٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٨ حتى تاريخه ٢٠٢٣/٠٨/٠٧

مستخلص رقم ٣ (مخفي)

| رقم البند | بيان الأعمال | قائمة الكميات | الوحدة | الكمية | مقدار الأعمال السابق إنجازها | مقدار الأعمال التي تم إنجازها | مقدار الأعمال التي تم إنجازها حتى الآن | حالة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالقيمة | استقطاع القيمة | القيمة بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------|---------|------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| أولاً: الأعمال الاعتيادية: | | | | | | | | | | | |
| ١ | بمقر المسطح تحت وتكسيو وإزالة مهابط طوب ملاصقة للعبارات بأي سبك والقلة تشمل تكسيو وإزالة مهابط الطوب والسور لواجهة الملاصقة لها من واجهة مهابط جوية أو مهابط خلفية (موتلي). | ٩٠,٠٠٠ | م ^٢ | ٢١١,٠١٣ | ٢٢٨,٠٠٠ | ٢٣٠,١٣ | ٢٣١,٠١٣ | مخفي | ٢٢٤٤١١,٧٠ | ٢٢٤٤١١,٧٠ | المشرفون والمشرفون متواجدين |
| ١-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير الأول. | ٧,٥٠ | م ^٢ | ٩٠,٠٤٦ | ١٠٥,٠٠٠ | ١٧٩,٤٤ | ١٠٠,٠٤٦ | مخفي | ١٧٥٤,٢٠ | ١٧٥٤,٢٠ | الترتيب المزمع من تاريخ |
| ٢-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير الثاني. | ١٥,٠٠ | م ^٢ | ٧٤١,١٣ | ٧٣٠,٠٠ | ١١,١٣ | ٧٤١,١٣ | مخفي | ١١١٢٤,٣٠ | ١١١٢٤,٣٠ | مكتب مهلس الهيئة متواجد بمقره |
| ٣-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير الثالث. | ٢٢,٥٠ | م ^٢ | ٥٤٠,٠٨ | ٥٥٠,٠٠ | ١٠,٠٨ | ٥٤٠,٠٨ | مخفي | ١٢٦٠,٨٠ | ١٢٦٠,٨٠ | ترتيب المهابط بمعرفة الإدارة |
| ٤-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير الرابع. | ٢٠,٠٠ | م ^٢ | ١٧١,٤١ | ١٧٠,٠٠ | ١,٤١ | ١٧١,٤١ | مخفي | ٤١٤٢,٣٠ | ٤١٤٢,٣٠ | |
| ٥-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير الخامس. | ٢٧,٥٠ | م ^٢ | ٢٢,١٨ | ٢٠,٠٠ | ٢,١٨ | ٢٢,١٨ | مخفي | ٥٥٠,٢٠ | ٥٥٠,٢٠ | |
| ٦-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير السادس. | ٤٥,٠٠ | م ^٢ | ٦١,٤٥ | ٦٠,٠٠ | ١,٤٥ | ٦١,٤٥ | مخفي | ٢٧٦٥,٢٥ | ٢٧٦٥,٢٥ | |
| ٧-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير السابع. | ٥٢,٥٠ | م ^٢ | ٥٤,٤٥ | ٥٠,٠٠ | ٤,٤٥ | ٥٤,٤٥ | مخفي | ٢٨٨٨,٢٣ | ٢٨٨٨,٢٣ | |
| ٨-١ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو مهابط طوب لتدوير الثامن. | ٦٠,٠٠ | م ^٢ | ٦,٤٠ | ٥,٠٠ | ١,٤٠ | ٦,٤٠ | مخفي | ٢٦٠,٠٠ | ٢٦٠,٠٠ | |
| ٢ | بمقر المسطح تحت وتكسيو وإزالة السور فيك أو الملاصقة لمواقف العبارات - الجار - بأي سبك والقلة تشمل تكسيو مهابط جوية أو مهابط خلفية (موتلي). | ٨٥,٠٠ | م ^٢ | ١٣١٧,٧٧ | ١١٠٠,٠٠ | ٢١٧,٧٧ | ١٣١٧,٧٧ | مخفي | ١١٢٠١٠,٤٥ | ١١٢٠١٠,٤٥ | |
| ١-٢ | علاوة على البند رقم (١) تحت وتكسيو سور فيك أو محارة لتدوير الأول. | ٧,٠٠ | م ^٢ | ٢٠٢,٣١ | ٢٠٠,٠٠ | ٢,٣١ | ٢٠٢,٣١ | مخفي | ٢١٢٣,١٧ | ٢١٢٣,١٧ | |
| ٢-٢ | علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيو سور فيك أو محارة لتدوير الثاني. | ١٤,٠٠ | م ^٢ | ٢١١,١٥ | ٢٨٠,٠٠ | ١١,١٥ | ٢١١,١٥ | مخفي | ٤٠٧٦,١٠ | ٤٠٧٦,١٠ | |
| ٣-٢ | علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيو سور فيك أو محارة لتدوير الثالث. | ٢١,٠٠ | م ^٢ | ١٨١,٧٥ | ١٧٠,٠٠ | ١١,٧٥ | ١٨١,٧٥ | مخفي | ٢٨١٤,٧٥ | ٢٨١٤,٧٥ | |
| ٤-٢ | علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيو سور فيك أو محارة لتدوير الرابع. | ٢٨,٠٠ | م ^٢ | ٦٨,٢١ | ٦٠,٠٠ | ٨,٢١ | ٦٨,٢١ | مخفي | ١١٠٦,٨٨ | ١١٠٦,٨٨ | |
| ٥-٢ | علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيو سور فيك أو محارة لتدوير الخامس. | ٣٥,٠٠ | م ^٢ | ٢٣,٤٠ | ٢٠,٠٠ | ٣,٤٠ | ٢٣,٤٠ | مخفي | ٨١٩,٠٠ | ٨١٩,٠٠ | |
| ٦-٢ | علاوة على البند رقم (٢) تحت وتكسيو سور فيك أو محارة لتدوير السادس. | ٤٢,٠٠ | م ^٢ | ٤٤,٧٠ | ٤٥,٠٠ | ١,٧٠ | ٤٤,٧٠ | مخفي | ١٨٧٧,٤٠ | ١٨٧٧,٤٠ | |
| ٣ | بمقر الطرولي تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة والملاصقة للعبارات بأي مسامحة مقبل (أصنعة - كمرات عريضة - مظلم - بروفات وملحقات أصنعة - الخ) والقلة تشمل تكسيو مهابط جوية أو مهابط خلفية (موتلي) وتطهير الأسفلت. | ٢٢٥,٠٠ | م ^٣ | ٢٠٢٥,٨٧ | ٢٥١,٠٠٠ | ٥١٥,٨٧ | ٢٠٢٥,٨٧ | مخفي | ١٨٢١٠,٧٧٥ | ١٨٢١٠,٧٧٥ | |
| ١-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير الأول. | ٢٥,٠٠ | م ^٣ | ٧٧٨,٧٤ | ٧٥٠,٠٠ | ٢٨,٧٤ | ٧٧٨,٧٤ | مخفي | ٢٧٢٥٥,٩٠ | ٢٧٢٥٥,٩٠ | |
| ٢-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير الثاني. | ٧٠,٠٠ | م ^٣ | ٦١٧,٩٩ | ٦٢٥,٠٠ | ٧٢,٩٩ | ٦١٧,٩٩ | مخفي | ٤٨٨٥٩,٣٠ | ٤٨٨٥٩,٣٠ | |
| ٣-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير الثالث. | ١٠٥,٠٠ | م ^٣ | ٤٣٧,٩٠ | ٢١٠,٠٠ | ٢٢٧,٩٠ | ٤٣٧,٩٠ | مخفي | ٤٥٩٧٩,٥٠ | ٤٥٩٧٩,٥٠ | |
| ٤-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير الرابع. | ١٤٠,٠٠ | م ^٣ | ٨٧,٢٥ | ٨٥,٠٠ | ٢,٢٥ | ٨٧,٢٥ | مخفي | ١٢٢١٨,٠٠ | ١٢٢١٨,٠٠ | |
| ٥-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير الخامس. | ١٧٥,٠٠ | م ^٣ | ١٩,٢٠ | ١٥,٠٠ | ٤,٢٠ | ١٩,٢٠ | مخفي | ٢٢٦٠,٠٠ | ٢٢٦٠,٠٠ | |
| ٦-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير السادس. | ٢١٠,٠٠ | م ^٣ | ١٩,٢٠ | ١٥,٠٠ | ٤,٢٠ | ١٩,٢٠ | مخفي | ٤٠٢٢,٠٠ | ٤٠٢٢,٠٠ | |
| ٧-٣ | علاوة على البند رقم (٣) تحت وتكسيو الخرسانات المسلحة للبارزة لتدوير السابع. | ٢٤٥,٠٠ | م ^٣ | ١٠,٩٠ | ١٠,٠٠ | ٠,٩٠ | ١٠,٩٠ | مخفي | ٢١٧٠,٥٠ | ٢١٧٠,٥٠ | |
| الإجمالي حتى صفحة رقم ١ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ١٦٦١٨١١,٣٨ | ١٦٦١٨١١,٣٨ | |

مدير عام الشركة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير إدارة المشروعات

مدير الأعمال



محضر استلام ابتدائي

عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي

تنفيذ : شركة زي داك للمقاولات العمومية

إنه في يوم **الأحد الموافق 6 / 8 / 2023** تم حضور لجنة للإستلام الابتدائي لعملية أعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي بناماً على موافقة السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على المذكرة المعروضة على سيادته لتشكيل لجنة إستلام الأعمال إستلاماً ابتدائياً للمشروع عليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم :-

| عن اللجنة : | | |
|-------------|-------------------------------|--|
| 1 | مهندس / أحمد ماهر العمرى | (الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري) |
| 2 | مهندس / محمد اسماعيل الشرقاوي | (المنطقة الرابعة عشر-الدائري ومحاوره) |
| 7 | مهندس / أحمد مجدي بنوي | (مهندس زي داك للمقاولات العمومية) |
| | رئيساً | |
| | عضواً | |
| | عضواً | |

وبالمروور على الموقع المذكور عليه وبالمعينة الظاهرية تبين قيام الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات الواردة بمحضر المعاينة بتاريخ / / 2023.

وترى اللجنة أنه لا مانع من الإستلام الإبتدائي لجميع الأعمال بالمشروع عليه .

وتحرر محضراً بذلك واستلم كل طرف نسخة للعمل بها

التوقيعات

3-
2-
1-

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة زيداك للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٣٣٤) المؤرخ في ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٧٥٢,٣٨٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وسبعمائة اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة " S/١٨٠ حتى واجهة S/٩٢٨ المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره " (بالأمر المباشر).

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وسيتولى (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

عقد مقابله

**الموضوع : أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات
التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثانى) القوس الداخلى
من عزبة خير الله حتى منزل انر النبى من واجهة " S/180 حتى واجهة S/128
المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بالأمر المباشر.**

رقم العقد: ١٣٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

انه في يوم الخميس الموافق : ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الأول)

و " شركة زيداك للمقاولات العمومية "

ويمثلها السيد المهندس / حسام الدين عزيز محمد

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة .

رقم قومي / ٢٧٣٠٢٠٧٠١٠٣٤٧٦

بطاقة ضريبية / ٦٧٩-٣٢٢-٥٤٠

مأمورية ضرائب / مركز كبار الممولين ثان

ملف ضريبي رقم / ٢٤-٠١-٠١٠-٤١٠-٤٠٨٣-٥-١٩٩

ومقرها / التجمع الخامس - الحي الخامس - المنطقة الثالثة - ش ٢١ عمارة ٧٢

شقة ٧ - الدور الثالث

(ويشار إليه فيما يلى بالطرف الثانى)

م.م. السيد محمد عزيز محمد

التصميم

بناءا على المذكرة المعروضة من السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق المتضمنة موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي إسناد " أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عربة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128 المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بقيمة تقديرية ٥ مليون جنيه (فقط وقدره خمسة مليون جنيها لا غير) إلي شركة زيداك للمقاولات " (بالأمر المباشر) حيث قام الطرف الأول بمفاوضة الشركة علي الأسعار الخاصة ببنود الأعمال الخاصة بالعملية والتي انتهت إجراءاتها إلي تنفيذ تلك الأعمال بمبلغ ٤,٧٥٢,٣٨٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وسبعمائة اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون جنيها لا غير) ويعتبر محضر المفاوضة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتها واتفقا على الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحضر المفاوضة وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الازالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عربة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128 المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره بالأمر المباشر " طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة بمبلغ ٤,٧٥٢,٣٨٥ جنيه (فقط وقدره أربعة مليون وسبعمائة اثنان وخمسون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون جنيها لا غير) شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذه وفقا لشروط ووثائق العقد

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة زيداك للمقاولات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (٦) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

البند الرابع

سدد الطرف الثاني للطرف الأول قيمة التأمين النهائي بمبلغ ٢٣٧,٦٢٠ جنيها (فقط وقدره مائتان سبعة وثلاثون ألف وستمائة وعشرون جنيها لا غير) وذلك عبارة عن خصم المبلغ من مستخلص رقم (٣) جاري والخاص بعملية أعمال تطوير النهوض بمستوي المباني الادارية وسور المنطقة الرابعة عشر بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الاجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة . ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقا للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلي القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخضم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلي خصمها من مستحقات الطرف الثاني لسي أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع علي الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

أ. البري

أ. البري

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدنى مسؤولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو آتاه وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول .
وبلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الاسمنت — السولار) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة زيداك للمقاولات العمومية

(التوقيع)

المهندس / حسام الدين عزيز محمد

رئيس مجلس الإدارة

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندسين / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قطاع بحوث المشروعات والكبارى

دفتر الشروط و المواصفات لامر الاسناد رقم () لسنة ٢٠٢٣

تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثانى داخلى - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبى من واجهة ' S/18٠ حتى واجهة ' S/128

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى لسنة ١٩٩٠ و الكود المصرى يعتبر ممتما لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

| | | |
|---|---|---|
| رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى مهندس / ايمن محمد متولى | رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر مهندس/ ضياء الدين مصطفى | مدير عام صيانة الكبارى مهندس/ محمد محمود اباطه |
| رئيس قطاع التنفيذ و المناطق مهندس / سامى احمد فرج | | رئيس الإدارة المركزية الشئون المالية و الادارية عميد/ أبو بكر احمد عساف |

ملحوظة :-

١ - على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات الدفتر .



محتويات دفتر

- | | | |
|------|---|---------------------|
| ورقه | ١ | ١ - موضوع العطاء |
| ورقه | ٣ | ٢ - الشروط الخصوصية |
| ورقه | ٥ | ٣ - قوائم الكميات |



موضوع العطاء

تطوير وتأهيل ورقع كفاءة وأجهت العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثلثي داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة ' S/180 حتى واجهة ' S/228 يسرى على هذه العملية كافة القواعد والاحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، والقوانين ذات الصلة وذلك فيما لم يرد به بند بكراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية.

ملحوظة

-في حالة استعانة المقاول الرئيسي بمقاولي أعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة واخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولي الباطن ويكون المقاول مسئول مسئولية كاملة امام الهيئة عن الاعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الاعمال لمهندسي الهيئة المشرفين

-الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة او النقص في حدود ٢٥ % وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف

- على المقاول تقديم تحليل اسعار لكل بند من بنود العملية عند التفاوض على الاسعار
- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة من المرور بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء في التنفيذ

ويتم التنفيذ طبقا للآتي:

- تعليمات قطاع الكباري.
- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر).
- توصيات الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري .
- توصيات الإدارة المركزية لبحوث الكباري .
- الكود المصري. (الاصدار الأخير)
- الكود المصري رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٢ لحساب الاحمال و القوى في الاعمال الانشائية و أعمال المبانى.
- الكود المصري رقم (٢٠٣) لتصميم و تنفيذ المنشآت الخرسانية (الاصدار الأخير)
- الكود المصري رقم (٢٠٥) للإشاعات المعدنية (الاصدار الأخير)
- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية



الشروط الخصوصية

البند الأول : الغرض من الشروط الخصوصية :

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة او تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة الاثمان والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ تكمّل بعضها البعض وتؤلف معا شروط ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية على ان يستبعد اي عطاء لم يذكر نسبة تأثير المعاملات وذلك طبقا للمادة (٤٧) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية وذلك لبند العناصر التالية (الاسمنت - السولار)

البند الثاني : معانة الموقع :

يقر المقاول انه قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره قد اجري التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على اية معلومات اضافية او اية معلومات اخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداهما وانه قد وضع اسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسئولا وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة او غير منظورة وليس له الحق في المطالبة باسعار ازيد مما هو مدون بعطائه او اية مبالغ اضافية او تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة او بسبب تكبد مصاريف زائدة او خسارة او تأخير يمكن ان ينشا من عدم التحقق من التزاماته او بسبب أي خطأ او سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد او في معلومات اخرى معطاة للمقاول وتعتبر الاسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفي حالة وجود أي مرافق او عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق او تقاديبها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الاعمال طبقا لما هو منفذ بالطبيعة طبقا للمقاييس والمواصفات الخاصة بهذه الاعمال للجهات المعنية .

البند الثالث : مدة العملية وغرامة التأخير :

يجب أن تتم جميع الأعمال في بحر ٦ شهور من تاريخ تسليم المقاول للموقع خاليا من الموانع بموجب محضر موقع عليه من الطرفين. وفي حالة التأخير يوقع عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .



البند الرابع: التجهيزات :

تطبقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل باعداد كرفان متنقل بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٣٥ م^٢ مكون من اثنين حجرة على ان تكون احدها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورة مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانتره مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التريزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الإدارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و نقله الى مواقع الصيانة الاخرى و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانتة وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع الف جنيهها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و خمسمائة جنيهه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة

البند الخامس : السادة المهندسين المشرفين (إشراف المقاول) :

بالإشارة إلى المادة رقم (٢٠٢) من المواصفات القياسية يجب على المقاول أن يعين من قبله:-

- ١- عدد ١ مهندس مدني نقابي خبرة عشر سنوات على الأقل في تنفيذ الأعمال المماثلة
- ٢- عدد ٢ من الملاحظين والمشرفين للزمين للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلي مهندسي المقاول وكذا مساعدي المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل
- للهيئة الحق في سحب موافقتها علي مهندس المقاول او علي أي عضو من جهاز التنفيذ وعلي المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له توافق عليه الهيئة

عند تصير المقاول في تعيين المهندس او مساعده او في استبدالهما بأخر إذا طلب منه ذلك يوقع علي المقاول غرامة قدرها الف جنيهه للمهندس ، وخمسمئة جنيهه لمساعد المهندس عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد ايا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ

البند السادس: التامين المؤقت :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند السابع: الإستلام المؤقت ومدة الضمان والإستلام النهائي :

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثامن: فئات العقد :

- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ العملية وجميع أجزائها المختلفه بصرف النظر عن تقلبات السوق والعمله وأجور العمال والتعريفه الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من الرسوم الأخرى .



البند التاسع: المحافظة على سلامة المرور بموقع العمل :

- على المقاول مراعاة عدم قطع طرق المواصلات الحاليه بأى حال من الأحوال وعليه وضع علامات الإرشاد والإنارة ليلاً ونهاراً والمحافظة على سلامة المرور وهو المسئول عن الأضرار التي تنتج للمرور والأهالي أثناء تنفيذ العمليه. وعلى الشركة عمل سور حول الموقع بالكامل وفى حالة عدم تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية أو الإنارة أو السور توقع عليه غرامه قدرها مائة وخمسون جنيهاً يومياً .

البند العاشر: المحافظة على سلامة العاملين بالموقع :

المقاول مسئول عن اتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعليه إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع

البند الحادي عشر: المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق:

يجب على المقاول المحافظة على المنشآت الصناعية و المرافق الواقعة تحت الطريق او المجاورة للانشاء المراد عمله و كل تلف او اضرار تحدث لهذه المنشآت او المرافق بسبب العمل يلزم إصلاحها بمعرفة المقاول وعلى حسابه (فى المدة التي تحددها الهيئة لذلك و الا تقوم الهيئة بعمل الإصلاحات اللازمة خصماً على المقاول) وبدون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات اخري و لا يمكن للمقاول حق الاعتراض او مناقشة ما تقرره الهيئة فيما نفقته على الإصلاحات.



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثالثي بطنطا - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128

مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|---|---|--------|----------|-------|----------|
| أولاً أعمال الفك والهدم والإزالة ونقل مخلفات : | | | | | |
| ١ | بالمتر المسطح نحت وتكسير وإزالة مباني طوب ملاصقة للعقارات بأي سمك والفئة تشمل تكسير وإزالة المباني الطوب والسيراميك الملاصق لها إن وجد وذلك بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون متر مسطح) | ٢م | ٣٩٥٠,٠٠٠ | ٩٠ | ٣٥٥,٥٠٠ |
| ١-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الأول . (ثمانمائة وثمانون متر مسطح) | ٢م | ٩٨٠,٠٠٠ | ٧,٥٠ | ٧,٣٥٠ |
| ٢-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثاني . (سبعمائة وعشرون متر مسطح) | ٢م | ٧٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠ | ١٠,٨٠٠ |
| ٣-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثالث . (ستمائة متر مسطح) | ٢م | ٦٠٠,٠٠٠ | ٢٢,٥٠ | ١٣,٥٠٠ |
| ٤-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الرابع . (مائتان متر مسطح) | ٢م | ٢٠٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠ | ٦,٠٠٠ |
| ٥-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الخامس . (ثمانون متر مسطح) | ٢م | ٨٠,٠٠٠ | ٣٧,٥٠ | ٣,٠٠٠ |
| ٦-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السادس . (سبعون متر مسطح) | ٢م | ٦٠,٠٠٠ | ٤٥,٠٠ | ٢,٧٠٠ |
| ٧-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور السابع . (خمسون متر مسطح) | ٢م | ٥٠,٠٠٠ | ٥٢,٥٠ | ٢,٦٢٥ |
| ٨-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور الثامن . (أربعون متر مسطح) | ٢م | ٤٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠ | ٢,٤٠٠ |
| ٩-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور التاسع . (أربعون متر مسطح) | ٢م | ٤٠,٠٠٠ | ٦٧,٥٠ | ٢,٧٠٠ |
| ١٠-١ | علاوة على البند رقم (١) نحت وتكسير مباني طوب للدور العاشر . (ثلاثون متر مسطح) | ٢م | ٣٠,٠٠٠ | ٧٥,٠٠ | ٢,٢٥٠ |
| ٢ | بالمتر المسطح نحت وتكسير وإزالة السيراميك أو المحارة الملاصقة لحواط العقارات - الجائر - بأي سمك والفئة تشمل التكسير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلتي) والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكسير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (الف وثلاثمائة وعشرون متر مسطح) | ٢م | ١٣١٠,٠٠٠ | ٨٥ | ١١١,٣٥٠ |
| ١-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكسير سيراميك أو محارة للدور الأول . (مائتان وخمسون متر مسطح) | ٢م | ٢٥٠,٠٠٠ | ٧ | ١,٧٥٠ |

اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإنشاءات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128

مقاييس أعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإنشاءات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|------|---|----------------|----------|-------|----------|
| ٢-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثاني (مائلان وشابون متر مسطح) | م ^٢ | ٢٨٠,٠٠٠ | ١٤ | ٣,٩٢٠ |
| ٣-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثالث (مائلان متر مسطح) | م ^٢ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٢١ | ٤,٢٠٠ |
| ٤-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الرابع (مائل وخمسون متر مسطح) | م ^٢ | ١٥٠,٠٠٠ | ٢٨ | ٤,٢٠٠ |
| ٥-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الخامس (خمسون متر مسطح) | م ^٢ | ٥٠,٠٠٠ | ٣٥ | ١,٧٥٠ |
| ٦-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور السادس (لثلاثون متر مسطح) | م ^٢ | ٣٠,٠٠٠ | ٤٢ | ١,٢٦٠ |
| ٧-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور السابع (خمسة عشر متر مسطح) | م ^٢ | ١٥,٠٠٠ | ٤٩ | ٧٣٥ |
| ٨-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور الثامن (خمسة عشر متر مسطح) | م ^٢ | ١٥,٠٠٠ | ٥٦ | ٨٤٠ |
| ٩-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور التاسع (عشرة متر مسطح) | م ^٢ | ١٠,٠٠٠ | ٦٣ | ٦٣٠ |
| ١٠-٢ | علاوة على البند رقم (٢) نحت وتكشير سيراميك او محارة للدور العاشر (عشرة متر مسطح) | م ^٢ | ١٠,٠٠٠ | ٧٠ | ٧٠٠ |
| ٣ | بالمتر الطولي نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة والملاصقة للعقارات بأي مساحة مقطوع (أعمدة - كمرات عرضية - ملائم - بروزات بلاطات أسقف الخ) والثقة تشمل التكشير بمعدات يدوية أو معدات خفيفة (هيلي) وتقطيع الأنابيب والبند يشمل استخدام السقالات المعدنية وتأمينها أثناء التكشير للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة للأعمال والبند يشمل تأمين الموقع والمارة وغيرها من نتائج التكشير وتسلم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهج العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الفان وثلاثمائة وعشرون متر طولي) | م.ط | ٢٣٢٠,٠٠٠ | ٣٢٥ | ٧٥٤,٠٠٠ |
| ١-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الأول (ستمائة متر طولي) | م.ط | ٦٠٠,٠٠٠ | ٣٥ | ٢١,٠٠٠ |
| ٢-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثاني (خمسائة متر طولي) | م.ط | ٥٠٠,٠٠٠ | ٧٠ | ٣٥,٠٠٠ |
| ٣-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثالث (مائلان وخمسون متر طولي) | م.ط | ٢٥٠,٠٠٠ | ١٠٥ | ٢٦,٢٥٠ |
| ٤-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الرابع (مائلان متر طولي) | م.ط | ٢٠٠,٠٠٠ | ١٤٠ | ٢٨,٠٠٠ |

اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العتارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عتبة خير الله حتى منزل أثر القبي من واجهة S/1800 حتى واجهة S/1280

مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العتارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|---|---|--------|----------|-------|-----------|
| ٥-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الخامس (ثلاثون متر طولي) | م.ط | ٣٠,٠٠٠ | ١٧٥ | ٥,٢٥٠ |
| ٦-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السادس (عشرون متر طولي) | م.ط | ٢٠,٠٠٠ | ٢١٠ | ٤,٢٠٠ |
| ٧-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور السابع (عشرون متر طولي) | م.ط | ٢٠,٠٠٠ | ٢٤٥ | ٤,٩٠٠ |
| ٨-٣ | علاوة على البند رقم (٣) نحت وتكشير الخرسانات المسلحة البارزة للدور الثامن (عشرون متر طولي) | م.ط | ٢٠,٠٠٠ | ٢٨٠ | ٥,٦٠٠ |
| ٤ | بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات الناتجة عن تكشير وتهديب الواجهات و ناتج إزالة العتارات المتعارضة مع الطريق السطحي باستخدام فلابات ذات حمولات صغيرة مناسبة للدخول والخروج في الأماكن الضيقة والفئة تشمل نقل المخلفات في المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (أربعة آلاف وستمئة متر مكعب) | م.ك | ٤٢٠٠,٠٠٠ | ١٢٠ | ٥٠٤,٠٠٠ |
| ٥ | بالمتر المكعب تكشير وإزالة القواعد والأساسات ورفع الأصدنة الناتجة عن الإزالات المتعارضة مع الطريق السطحي وتسليم حديد التسليح للهيئة - إن وجد - وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثمعمائة وخمسون متر مكعب) | م.ك | ٩٥٠,٠٠٠ | ١٢٥ | ١١٨,٧٥٠ |
| ثانياً اعمال البياض الأسمنتي والدهانات : | | | | | |
| ٦ | بالمتر المسطح توريد وحمل بياض تكشين لزوم للواجهات ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم تتكون من الطرملشة العمومية بسبك ٠,٥ سم بمونة أسمنتية ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والبطانة بسبك ١,٥ سم بمونة أسمنتية ٢٥٠ كجم / ٣م رمل والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعون متر مسطح) | م.م | ٨٣٧٠ | ١٤٠ | ١,١٧١,٨٠٠ |
| ١-٦ | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف وسبعمائة متر مسطح) | م.م | ١٧٠٠ | ١١,٥٠ | ١٩,٥٥٠ |
| ٢-٦ | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف وخمسمائة متر مسطح) | م.م | ١٥٠٠ | ٢٣,٠٠ | ٣٤,٥٠٠ |
| ٣-٦ | علاوة على البند رقم (٦) بياض محارة للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (ألف وثلاثمائة متر مسطح) | م.م | ١٣٠٠ | ٣٤,٥٠ | ٤٤,٨٥٠ |



اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأصحال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني بخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/128

مقايمة اعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأصحال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|------|--|----------------|--------|--------|-----------|
| 1-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف متر مسطح) | م ² | 1000 | 46,00 | 46,000 |
| 5-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (اربعمائة متر مسطح) | م ² | 400 | 57,50 | 23,000 |
| 6-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مئتان وخمسون متر مسطح) | م ² | 250 | 69,00 | 17,250 |
| 7-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة وخمسون متر مسطح) | م ² | 150 | 80,50 | 12,075 |
| 8-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح) | م ² | 100 | 92,00 | 9,200 |
| 9-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح) | م ² | 100 | 103,50 | 10,350 |
| 10-6 | علاوة على البند رقم (6) بياض محارة للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (سبعون متر مسطح) | م ² | 70 | 115,00 | 8,050 |
| 7 | بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية جرفياتها او دراي ميكس باللون المطلوب او ما يماثلها والفئة تشمل دهان وجه سيكر لتجهيز السطح لزوم الدور الأرضي وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانية الاف وثلاثمائة وسبعون متر مسطح) | م ² | 8370 | 140 | 1,171,800 |
| 1-7 | علاوة على البند رقم (7) دهانات جرفياتها للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وسبعمائة متر مسطح) | م ² | 1700 | 7 | 11,900 |
| 2-7 | علاوة على البند رقم (7) دهانات جرفياتها للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وخمسمائة متر مسطح) | م ² | 1500 | 14 | 21,000 |
| 3-7 | علاوة على البند رقم (7) دهانات جرفياتها للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف وثلاثمائة متر مسطح) | م ² | 1300 | 21 | 27,300 |
| 4-7 | علاوة على البند رقم (7) دهانات جرفياتها للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (الف متر مسطح) | م ² | 1000 | 28 | 28,000 |

اسم المشروع : تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأصناف الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني داخلي - من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي من واجهة S/1800 حتى واجهة S/1280

مقاييس أعمال عملية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|----------------|--|----------------|--------|-------|-----------|
| ٥.٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (اربعمائة متر مسطح) | م ^٢ | ٤٠٠ | ٣٥ | ١٤,٠٠٠ |
| ٦.٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مئتان وخمسون متر مسطح) | م ^٢ | ٢٥٠ | ٤٢ | ١٠,٥٠٠ |
| ٧.٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة وخمسون متر مسطح) | م ^٢ | ١٥٠ | ٤٩ | ٧,٣٥٠ |
| ٨.٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح) | م ^٢ | ١٠٠ | ٥٦ | ٥,٦٠٠ |
| ٩.٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (مائة متر مسطح) | م ^٢ | ١٠٠ | ٦٣ | ٦,٣٠٠ |
| ١٠.٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لنقل وتشوين المون على السقالات من الدور الأرضي . (سبعون متر مسطح) | م ^٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٤,٩٠٠ |
| إجمالي الأعمال | | | | | ٤,٧٥٢,٣٨٥ |

فقط وقدره أربعة مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير



مقايمة ختامية

| | |
|---|--|
| مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العبارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثانى) القوس الداخلى من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبى. | اسم العمارية |
| شركة زي داك للمقاولات الصومية . | اسم الشركة المنفذة |
| ٤٧٥٢٣٨٥ جنيه. | قيمة العمارية طبقاً للعقد |
| (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٤) | عقد العمارية |
| ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ | تاريخ بدء العمارية |
| ٦ شهور | مدة المشروع |
| ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ | تاريخ النهو طبقاً للعقد |
| ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ | تاريخ النهو الفعلى |
| ٤٩٩٩٢٣٣ جنيه | قيمة المقايمة الختامية |
| ٢٤٦٨٤٨ جنيه | قيمة الزيادة عن العقد الأصلي |
| ٥,١٩% | نسبة الزيادة عن العقد الأصلي |
| "مببرات المقايمة الختامية" | |
| طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة والحصر الدقيق للأعمال المعدة بمعرفة جهاز الاشراف على المشروع | |
| مهندس / محمد إسماعيل الشرفاوى | مهندس المشروع للأعمال الاعتيادية |
| مهندس / محمود الشيخ | مدير إدارة المشروعات |
| مهندس / محمد محمود محمد أبانة | مدير عام صيانة الكبارى |
| عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف | رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الادارية |
| مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف | رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائرى |
| مهندس / أيمن محمد متولى | رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الكبارى |
| الأستاذ / تامر بدرت محمود | مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح |

يعتمد،،،،،

التوقيع : ()
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع : ()
 لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع : ()
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



هيئة سلطة الطرق و التعمير

مقايمة أصل : تطوير وتجميل ورفع كفاءة واجهات المباني المتصلة لأصناف (A) التي تحت التطوير وتوسعة الطريق الدائري

إسم المشروع : تطوير وتجميل ورفع كفاءة واجهات المباني المتصلة لأصناف (A) التي تحت التطوير وتوسعة الطريق الدائري - القطاع الثاني - من طرية خورقة على سلك أكراسين من واجهة " 36988 " على واجهة " 5/923


| م | بيان الأصل | الوحدة | المساحة | القيمة | الإجمالي |
|--------------|---|----------------|---------|--------|--------------|
| ٣٠٧ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك واستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (الف و الأمانة حار سطح) | م ^٢ | ١١١٣,٠٢ | ٢١,٠٠٠ | ٢٠٩٢٠٢,١٢ |
| ٣٠٨ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور الفرج باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (الف حار سطح) | م ^٢ | ٨٧٧,٧٧ | ٢٨,٠٠٠ | ٢١٣٠٢,٧٧ |
| ٣٠٩ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (أرضية حار سطح) | م ^٢ | ٢٣٨,٨١ | ٣٨,٠٠٠ | ١٨٨٧١,١٤ |
| ٣١٠ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (إتقان ومعمون حار سطح) | م ^٢ | ١٠٤,٨٨ | ١١,٠٠٠ | ١٧٠١٤,٧٠ |
| ٣١١ | علاوة على القيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (إتقان ومعمون حار سطح) | م ^٢ | ٢٨١,٨٠ | ٤٤,٠٠٠ | ١٣٨٠٨,٢٠ |
| ٣١٢ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (إتقان حار سطح) | م ^٢ | ٢٢١,١٤ | ٢٦,٠٠٠ | ١٨١٢٣,٨٤ |
| ٣١٣ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (إتقان حار سطح) | م ^٢ | ١٩٧,٣٦ | ١٣,٠٠٠ | ١٢١٣٣,١٨ |
| ٣١٤ | علاوة على قيد رقم (٧) دهانات جرافيت قنور السكك باستخدام السدات الهيدرو لفك وتشوين القون على السكك من قنور الأرضي - (سجون حار سطح) | م ^٢ | ٣٨٦,٠٢ | ٧٠,٠٠٠ | ٢٧٠٢١,٥٠ |
| اجمالي الأصل | | | | | ٤,٩٩٤,٢٣١,٤٨ |

فقط وقدره أربعة مليون وتسع مائة وتسع وتسعون ألفاً ومائتان وثمان وثمانون ألفاً و تسعون قرشاً لا غير

رئيس اللجنة المركزية للتعاقب الاستثمارية و الطريق الدائري


د/ ضياء الدين مصطفى يوسف

٥٠٠٤٩٦٣٥



| رقم البند | بيان الاصناف | الوحدة | الكمية التعاقدية | الكمية المتبقة |
|-----------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | بغداد السطح تحت وتكسيو وزاولة مداني طوب ملاصقة للعارضات باي سداد واقفة تشمل تكسيو وزاولة المداني الطوب والمواد المتعلق بها ان وجد وذلك بمعدلات بنوية او معدلات خفيفة (مباشرة) | م ² | 3610.13 | 3610.13 |
| 1-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور الأول | م ² | 900.56 | 900.56 |
| 2-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور الثاني | م ² | 741.62 | 741.62 |
| 3-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور الثالث | م ² | 560.08 | 560.08 |
| 4-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور الرابع | م ² | 171.21 | 171.21 |
| 5-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور الخامس | م ² | 22.68 | 22.68 |
| 6-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور السادس | م ² | 61.25 | 61.25 |
| 7-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور السابع | م ² | 54.25 | 54.25 |
| 8-1 | علاوة على البند رقم (1) تحت وتكسيو مداني طوب للطور الثامن | م ² | 6.50 | 6.50 |
| 2 | بغداد السطح تحت وتكسيو وزاولة السورليك او السداد الملاصقة لمرافق العارضات - الدار - باي سداد واقفة تشمل تكسيو بمعدلات بنوية او معدلات خفيفة (مباشرة) | م ² | 1317.77 | 1317.77 |
| 1-2 | علاوة على البند رقم (2) تحت وتكسيو سورليك او سداد للطور الأول | م ² | 303.31 | 303.31 |
| 2-2 | علاوة على البند رقم (2) تحت وتكسيو سورليك او سداد للطور الثاني | م ² | 291.15 | 291.15 |
| 3-2 | علاوة على البند رقم (2) تحت وتكسيو سورليك او سداد للطور الثالث | م ² | 181.75 | 181.75 |
| 4-2 | علاوة على البند رقم (2) تحت وتكسيو سورليك او سداد للطور الرابع | م ² | 68.21 | 68.21 |
| 5-2 | علاوة على البند رقم (2) تحت وتكسيو سورليك او سداد للطور الخامس | م ² | 23.20 | 23.20 |
| 6-2 | علاوة على البند رقم (2) تحت وتكسيو سورليك او سداد للطور السادس | م ² | 22.70 | 22.70 |
| 3 | بغداد العلوي تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة والملاصقة للعارضات باي سداد متبوع (اصدا - كمرات حديدية - سلاخ - بروزات بلاطات اسفل - قبع) واقفة تشمل تكسيو بمعدلات بنوية او معدلات خفيفة (مباشرة) وتطويق الاسوار | م ^م | 3025.87 | 3025.87 |
| 1-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور الأول | م ^م | 778.74 | 778.74 |
| 2-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور الثاني | م ^م | 697.99 | 697.99 |
| 3-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور الثالث | م ^م | 237.90 | 237.90 |
| 4-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور الرابع | م ^م | 87.25 | 87.25 |
| 5-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور الخامس | م ^م | 19.20 | 19.20 |
| 6-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور السادس | م ^م | 19.20 | 19.20 |
| 7-3 | علاوة على البند رقم (3) تحت وتكسيو الفرسات المسلحة البارزة للطور السابع | م ^م | 10.90 | 10.90 |

جهة الإشراف


مهندسين الشركة


قوائم كميات حصص الأرصاف الاحتياطية لمستخلص رقم ٣ خلاص

| رقم البند | بيان الأرصاف | الوحدة | القيمة التعاقدية | النسبة المئوية |
|-----------|---|--------|------------------|----------------|
| ٦ | بمقتضى السطح التوريد وحمل دهانات التفتيش لزوم قوائمها، ويصل على مليوني مسك مترمست ٢ متر تكافؤ من المتر مكافؤ التسوية بمسك ٠.٥ متر بوزن أسفلية ٤٠٠ كجم أسفلة ٢ متر | ٢م | ١٠١٩٦,٤٧ | ١٠١٩٦,٤٧ |
| ١-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٩٠٩,٦٠ | ١٩٠٩,٦٠ |
| ٢-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٧٢٤,٧٠ | ١٧٢٤,٧٠ |
| ٣-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٤٤٣,٠٢ | ١٤٤٣,٠٢ |
| ٤-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٨٦٧,٩٩ | ٨٦٧,٩٩ |
| ٥-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٥٣٨,٨٩ | ٥٣٨,٨٩ |
| ٦-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٤٠٥,٨٥ | ٤٠٥,٨٥ |
| ٧-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٢٨١,٨٠ | ٢٨١,٨٠ |
| ٨-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٢٧١,١٤ | ٢٧١,١٤ |
| ٩-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٩٧,٣٦ | ١٩٧,٣٦ |
| ١٠-٦ | علاوة على البند رقم (٦) يضاف حمولة الدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٣٨٦,٠٢ | ٣٨٦,٠٢ |
| ٧ | بمقتضى السطح التوريد وحمل دهانات التفتيش الخارجية جرافيتو أو عزي موكس بالون المطرب أو ما يماثلها وقلعة تشمل دهان وجه جدار شحوب السطح. | ٢م | ١٠٢١٩,٠٢ | ١٠٢١٩,٠٢ |
| ١-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الأول باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٩٠٩,٦٠ | ١٩٠٩,٦٠ |
| ٢-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الثاني باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٧٢٤,٧٠ | ١٧٢٤,٧٠ |
| ٣-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الثالث باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٤٤٣,٠٢ | ١٤٤٣,٠٢ |
| ٤-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الرابع باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٨٦٧,٩٩ | ٨٦٧,٩٩ |
| ٥-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الخامس باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٥٣٨,٨٩ | ٥٣٨,٨٩ |
| ٦-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور السادس باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٤٠٥,٨٥ | ٤٠٥,٨٥ |
| ٧-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور السابع باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٢٨١,٨٠ | ٢٨١,٨٠ |
| ٨-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور الثامن باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٢٧١,١٤ | ٢٧١,١٤ |
| ٩-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور التاسع باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ١٩٧,٣٦ | ١٩٧,٣٦ |
| ١٠-٧ | علاوة على البند رقم (٧) دهانات جرافيتو للدور العاشر باستخدام المعدات اليدوية لكل وتشوير المون على السلاطات. | ٢م | ٣٨٦,٠٢ | ٣٨٦,٠٢ |

جهاز الإشراف
م/ محمد بن عبد الله

مهندس الشركة
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

شهادة

اسم العملية : أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي
تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى
منزل أثر النبي

اسم الشركة المنفذة : شركة زي داك للمقاولات العمومية

نشهد بأن جميع الاعمال المنفذة بالمشروع عاليه تمت وفقاً للمواصفات والشروط الخاصة وأن
الشركة قد التزمت بكافة الإلتزامات الواردة بدفتر الشروط والمواصفات.

مهندس المشروع

مهندس / 


محمد إسماعيل الشرفاوي

مدير إدارة المشروعات

مهندس / 
محمود الشيخ

شهادة عملية

| | |
|--|---|
| اسم العملية | مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي. |
| اسم الشركة المنفذة | شركة زي داك للمقاولات العمومية . |
| مدة العملية حسب العقد | ٦ شهور. |
| تاريخ بدء العمل | ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ |
| تاريخ النهو الفعلي | ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ |
| قيمة العملية طبقاً للعقد | ٤٧٥٢٣٨٥ جنية. |
| قيمة العملية طبقاً للمستخلص الختامي | ٤٩٩٩٢٣٢.٩٨ جنية. |
| الحالة التي بها التنفيذ | ممتاز |
| كفاءة الشركة الفنية | ممتاز |
| كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً | ممتاز |

مهندس المشروع

 م / محمد إسماعيل الشرقاوي

مدير إدارة المشروعات

 م / محمود الشيخ

المنطقة الرابعة عشر

السادة / الشركة المصرية للتعيين وإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات
تجبة طيبة وبعد

نفيد سيادتكم بأن شركة زي داك للمقاولات العمومية وعنها السيد / حسام الدين عزيز
محمد قام بتنفيذ مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات
الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثانى)
القوس الداخلى من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبى خلال مدة التعاقد (٦ شهور)
برجاء محاسبة الشركة عن كميات المواد المحجربة المستخدمة فى هذه العملية حتى
تاريخ ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

يعتمد ..

رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية

والطريق الدائرى ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٩٦٢٥

تقرير عن مواد المحاجر

| | | | |
|---|----------------|--------------------|---|
| مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي. | | اسم العميل | |
| شركة زي داك للمقاولات العمومية | | اسم الشركة المنفذة | |
| الكمية | الوحدة | النوع | م |
| ٢٥٥ | م ^٢ | رمل | ٢ |

مهندس المشروع

 م / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ



| شهادة مهندس | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|
| مشروع أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي. | | | اسم العميل _____ | | |
| شركة زي داك للمقاولات العمومية | | | اسم الشركة المنفذة _____ | | |
| م | اسم مهندس الشركة | رقم القيد | تاريخ التخرج | كفاءة المهندس | المسير والسلوك |
| ١ | م / أحمد مجدى فريد بدوى | ١٥٩/٤٨٠٠٢٨٧ | ٢٠١٣ | ممتاز | ممتاز |
| ٢ | م / محمد أحمد إبراهيم عبد الباسط | ٢٦/٣٠٠٣٩٠٣ | ٢٠١٣ | ممتاز | ممتاز |
| ٣ | م / عبد الرحمن خالد | ٣/٨٣٠١٧٩٧ | ٢٠٢١ | ممتاز | ممتاز |

مهندس المشروع

م / محمد إسماعيل الشرقاوي



مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ



السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية والادارية "

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٤) الخاص بعملية أعمال أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التى تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى (القطاع الثانى) القوس الداخلى من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبى - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بعضد ...
رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية
والطريق الدائرى
م/ ضياء الدين مصطفى يوسف





السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

" الشؤون المالية والإدارية "

تحية طيبة ... وبعد،،

بالإحالة إلى عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣٤) الخاص بعملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل أثر النبي - تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العمومية نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير محملات منذ بداية المشروع وحتى تاريخه. برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

بمعد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الإستثمارية
والطريق الدائري

م / ضياء الدين مصطفى يوسف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عملية أعمال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة واجهات العقارات الملاصقة لأعمال الإزالات التي تمت لتطوير وتوسعة الطريق الدائري (القطاع الثاني) القوس الداخلي من عزبة خير الله حتى منزل اثر النبي من واجهة S/180 حتى واجهة S/928 عقد رقم (1334) .
(مستخلص ختامي) تنفيذ شركة زيداك للمقاولات العمومية .
طبقاً لعقد السيارات المحملة وهي كالاتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة طبقاً للتعاقد .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات



١١/٤/٢٠١٤

١١/٤/٢٠١٤