



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع
فوكة / مطروح في المسافة من كم 525+640 الي المحطة 525+760 بطول
0.120 كم
(مرحلة تشكيل الجسور)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي

كشف رقم جاري (1)

المقاول: مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/328)

من بداية العمل حتى: 2023-9-15

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (05-09-2024) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (05-09-2024)
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	20,051.17	0	17,800.00	17,800.00	0	1,513,000	0	0	0	1,513,000	
	علاوة مسافة النقل 303 كم	421.40	متر مكعب	20,051.17	0	17,800.00	17,800.00	0	7,500,920	0	0	0	7,500,920	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	20,051.17	0	17,800.00	17,800.00	0	231,400	0	0	0	231,400	
	إجمالي قيمة المستخلص								9,245,320					
	فقط : تسع ملايين ومئتان وخمسة واربعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون جنيهاً لاغير													

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد - مهندس / هانى محمد محمود طه "	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول : تحريراً في يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت من تحريراً في :	مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض	مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي	تم الاعتماد فنياً IR فقط مهندس الاستشاري العام (سيسترا) م / محمد السيد 23/9/2023	مدير المشروع المقاول م / محمد خليل م / خالد فوزي م / محمد السيد 23/9/2023	مدير المشروع المقاول م / محمد خليل م / خالد فوزي م / محمد السيد 23/9/2023	مدير المشروع المقاول م / محمد خليل م / خالد فوزي م / محمد السيد 23/9/2023
---	--	--	--	---	---	---	---