


بخصوص :- أعمال تطوير المخطط السياحى
مركز حيوي مجاور سد الفروفي البحر
الأمم بطول ٢٤ كم
شركة :- الشركة المصرية للصناعات النازية
للطرق والطائرات



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (٥) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا
وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

الفردقة في ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣

مرفقات :-

- عدد (١) مستخلص اصل (٣) صورة
- عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع . ح
- عدد (١) قوائم الكميات
- عدد (١) تجارب المعمل

يعتمد،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
" خالد سعد على "

عدد ٣٥٥٥٥
عدد ٣٥٥٥٥
عدد ٣٥٥٥٥



وزارة: النقل

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

أدارة: المنطقة الخامسة - البحر الأحمر

مستخلص رقم (٥) ختامى عن عملية: أعمال تطوير المخطط السياحى ببرك جنيب جنوب شرق البحر الأحمر بطول ٢,٣٠٠ كم

عقد رقم (١٠١٧٢/٢٠١١/١٨٤) مع الشركة المصرية للمصبة المائية للطرق و الممرات شبكات المياه من بدء العمل الى: ٢٠/١٢/٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	المدة	المواد	مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت فى	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز			الباقى بعد الاستقطاع	
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	أعمال رفع وإزالة مخلفات ونقلها خارج الموقع إلى المقالب العمومية دون نقل الهبئه فى ذلك	٤٠	٣	٢٠٠,٠٠٠	١٧٧,٨٠٠	٣٧٧,٨٠٠	١٥١,١٢٠,٠٠٠					١٥١,١٢٠,٠٠٠
٢	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسموية والارشى بالمياة	١٧	٣	٨٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٨٠٢,٤٠٠	١٣٢,٤٠٨,٠٠٠					١٣٢,٤٠٨,٠٠٠
٣	أعمال توريد وتنشيل تربة مع الرش والتمك على طبقات لإنشاء طبقة الأساس باستخدام الاجر الجذبية	٤٨	٣	٢١٥٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٢٢٤٣,٠٠٠	١٠٧٧٢٦,٠٠٠					١٠٧٧٢٦,٠٠٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس باستخدام الاجر الجذبية لإنشاء طبقة أساساً لتدرج طبقة الأسفلت مطبقه نتج فصل ممرات طبقة لتدرج طبقة الأسفلت مطبقه للمواصلات	٢٥٥	٣	٩٣٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٩٥٨,٠٠٠	٢٣٧٨٦٤,٠٠٠					٢٣٧٨٦٤,٠٠٠
٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الإسفلت السمك متوسط التقدير (M.C.O) بمعدل ٢,٠ كجم / ٢م	٢٧,٥٠	٢	٣٤٤٥,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٤٨٦,٠٠٠	٩٤,٨٥٠,٢,٥٠					٩٤,٨٥٠,٢,٥٠
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية على الساتن (تدرج ٣ ب) بسماك ٥ سم	١٣٦	٢	٣٤٤٥,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٤٨٦,٠٠٠	٩٤,٨٥٠,٢,٥٠					٩٤,٨٥٠,٢,٥٠
١١	بالمتر الطولى فك وإعادة تركيب برطوبة متوسطة والبند شامل الحلة ومونة اللحام	٧٥	٢	٤٥٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٤٦١,٠٠٠	٣٤,٥٧٥,٠٠٠					٣٤,٥٧٥,٠٠٠
١٢	بالمتر الطولى تركيب برطوبة متوسطة جديدة	١٧٨	٢	١٨٤,٠٠٠	٦٨,٤٠٠	٢٥٢,٤٠٠	٨٧,٥٥٢,٠٠٠					٨٧,٥٥٢,٠٠٠
١٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وصب خرشة من الخرصة العادية	٤٤	٢	٦٨٤,٠٠٠	٦٨,٤٠٠	٧٥٢,٤٠٠	٢٠٠,٩٦,٠٠٠					٢٠٠,٩٦,٠٠٠
١٤	بالمتر الطولى أعمال دهان برطوبة متوسطة طبقاً للشروط	١٧,٢٥	٢	١١٤٥,٠٠٠	١١٤٥,٠٠٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	١٩٧٥١,٢,٥٠					١٩٧٥١,٢,٥٠
١٥	بالمتر الطولى أعمال تخطيط بجمعية المروية على البرد	١١٢	٢	١٦٠٤,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠	٣,٢٠٨,٠٠٠	١٧٩٦٤,٨,٠٠٠					١٧٩٦٤,٨,٠٠٠
الإجمالي فقط تسع ملايين وسبعمئة وأربعمئة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأثنان وثلاثون جنيهاً و ١٠٠/٧٥ قرشاً لا غير							٩٧٢٤٣٢٦,٧٥					٩٧٢٤٣٢٦,٧٥

المحاسب /

مهندس الشركة :- محمد ابراهيم ابو دوى
مهندس البهية :- دينا على احمد
مدير الاعمال :- احمد محمد رزق

مهندس الشركة :- محمد ابراهيم ابو دوى
مهندس البهية :- دينا على احمد
مدير الاعمال :- احمد محمد رزق

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب /

مدير عام المشروع عاتق
محاسب /

والى عبدالقادر محمد

محمد رشاد ابراهيم



وزارة: النقل

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

أدوار: المنطقة الخامسة - البحر الأحمر

مستخلص رقم (٥) ختامى عن عملية: أعمال تطوير المخطط السياحى بمرکز جنوب مجاوليش الفرقة البحر الأحمر بطول ٢,٣٠ كم

مخ: الشركة المصرية للمباني السكنية الثانية للطرق و المطارات شاملة المدة من بدء العمل الى: ٢٠/١٢/٢٠٢٢

عدد ورقم (١١٨٤/٢٠٢٢/٢٠٢٢)

رقم البند	نوع العمل	الفترة	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الإصلاص الذى تمت فى خلال هذه المدة	جولة مقدار الاصلاص التى تمت	جاري ام تهاهى	جولة مقدار الاصلاص التى تمت حتى الآن				البقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال رفع وإزالة مختلفات وتدفقا خارج الموقع إلى المقالب العمومية بون لحن الهبة فى تلك	٤٠	٣ م	٢٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٨,٠٠٠	٣٧٧٨,٠٠٠								وثيقة التأمين متواجده
٢	أعمال حفر فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسموية السطح بإليات التسموية والريش بالميأة	١٧	٣ م	٨٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٨٠٢٤,٠٠٠								المهندسين موجودون
٣	أعمال توريد وتشغيل اكرية مع اللزى والدمك على طبقات ولاشعاع الجسر والانتكاف والبولم الجاقية	٤٨	٣ م	٢١٥٠٠,٠٠٠	٩٤٣,٠٠٠	٢٢٤٤٣,٠٠٠								أدوات التأمين وسلامة المرور متواجده
٤	أعمال إنشاء طبقة أسس باستخدام الاجدر الصلبة الطبيعية لتلج فصل موزات طبقات الترسبات طبقة الاسس مطابقه للمواصفات	٢٥٥	٣ م	٩٣٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٩٣٧٨,٠٠٠								فنى تأمين سلامة المرور متواجده
٥	أعمال إنشاء طبقة تدریب (برامب) باستخدام الاسفلت السمقل موسطه الطابور (M.C.O) بهصل ١,٢ اكم / ٣	٧٧,٥٠	٢ م	٢٤٤٥٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٢٤٤٩١,٠٠٠								التقرير المبدئى و الشورى و الشرايح للرمى متواجده
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية على السائلن (تدرج ٣ ب) بسمك ٥ سم	١٣٦	٢ م	٢٤٤٥٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٢٤٤٩١,٠٠٠								المعدات متواجده / المصل موجود
١١	بالمقر الطولى فله واعادة تركيب برودة موسطة والبنيد شامل الكحلة ومونة الحام	٧٥	٣ م	٤٥٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٤٦١,٠٠٠								يتم خصم مبلغ ٣٠٠٠ من البند رقم (١٢) توريد وصيب قرشة من الخرصة العالقة نظير سوء مصنعية
١٢	بالمقر الطولى تركيب برودة موسطة جديدة	١٧٨	٣ م	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠								الكرافن متواجده
١٣	بالمقر الطولى اصلاص توريد وصيب قرشة من الخرصة العالقة	٤٤	٣ م	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠								اللوحات متواجده / المهمات متواجده
١٤	بالمقر الطولى اصلاص مدائن برودة موسطة طبقا للشروط	١٧,٢٥	٣ م	٠,٠٠٠	١١٤٥,٠٠٠	١١٤٥,٠٠٠								يراض خصم ما جاء بحضور التقييم والاستلام
١٥	بالمقر الطولى اصلاص تخطيط بطولية المروية على البورد	١١٢	٣ م	٠,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠								
الإجمالى فقط تسع ملايين وسبعمئة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثون جنيها و ١٠٠/٧٥ قرشا لاغير							٥	٩٧٢٤٣٣٢,٧٥						٩٧٢٤٣٣٢,٧٥

بشهاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد رشاد ابراهيم

مهندس / محمد رشاد ابراهيم

مهندس / محمد رشاد ابراهيم

المحاسب /

مهندس / محمد رشاد ابراهيم

المحاسب /

مهندس / محمد رشاد ابراهيم

مهندس الشركة: محمد ابراهيم بوبوي

مهندس الهيئة: نبينا على احمد

مهندس الشركة: محمد ابراهيم بوبوي

مهندس الهيئة: نبينا على احمد



وزارة: النقل

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكهرباء والنقل البري
أدارة: المنطقة الخامسة - البحر الأحمر

مستخلص رقم (٥) ختامي عن عملية: أعمال تطوير المخطط السياحي ببركة جنوب جواريش الفرقة البحر الأحمر بطول ٢,٣٠ كم
عقد رقم (١٧٨٤/٢٠٢٧/٢٠١٦١٧٨٤) مع: شركة المصرية للسياحة الندية للطرق و المطارات شاملة لمدة من بدء العمل الى: ٣٠/١٢/٢٠٢٢ م

رقم البند	نوع العمل	الفترة	المقررات	مقار العمل السابق اجراؤه	مقار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقار الاعمال التي تمت	جاري أم ينتهي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان			البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال رفع وزايزه مختلفات ونقلها خارج الموقع الى المقالب العمومية دون مخزن للهيئة في تلك العمومية	٤٠	٣م	٢٠٠٠,٠٠٠	١٧٧٨,٠٠٠	٣٧٧٨,٠٠٠	م					١٥١١٢,٠٠٠	وثيقة التأمين متواجده
٢	أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسميريه والرش بالهياة	١٧	٣م	٨٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٨٠٢٤,٠٠٠	م					١٣٦٤٠٨,٠٠٠	المهندسين متواجدون
٣	أعمال توريد وتنفيذ أترية مع الروش والتمك على طبقات لإنشاء الجسر والكهف والبيوت الجبلية	٤٨	٣م	٢١٥٠٠,٠٠٠	٩٤٢,٠٠٠	٢٢٤٤٢,٠٠٠	م					١٠٧٧٢٢٤,٠٠٠	أبوات التأمين وسلامة المرور متواجده
٤	أعمال إنشاء طبقة أسفلت باستخدام الاحجار الصلبة الطبيعية نتج فصل موزات طبقات لتدرجات طبقة الإسفلت مطبقة للمواصلات	٢٥٥	٣م	٩٣٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٩٣٢٨,٠٠٠	م					٢٣٧٨٦٤,٠٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
٥	أعمال إنشاء طبقة تخرتوب (براسم) باستخدام الاسفلت المسبل متوسط التطوير (MCO) بعمق ٢,٧ / ٢م / ١٠كجم	٢٧,٥٠	٢م	٣٤٤٥٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٤٤٩١,٠٠٠	م					٩٤٨٥٠٢,٥٠	التقرير المصنف و الشهورى والبرئناج الارضى متواجده
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرستلة الاسفلتية على المساقن (تدرج ٣ ب) بسمك ٥ سم	١٣٦	٢م	٢٤٤٥٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٢٤٤٩١,٠٠٠	م					٤٢٩٠٧٧٦,٠٠٠	المعدات متواجده / العمل موجود
١١	بالمقر الطولى لك وإعادة تركيب برودة مرسطة والبند شامل الكحلة وموية اللحام	٧٥	م.ط	٤٥٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٤٦١,٠٠٠	م.ط					٣٤٥٧٥,٠٠٠	بم خصم مبلغ ٣٠٠٠ من البند رقم (١٢) توريد وصيب قرشة من الخرستلة العادية بتغير سوء مصنعية
١٢	بالمقر الطولى تركيب برودة مرسطة جديدة	١٢٨	م.ط	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	م.ط					٨٧٥٥٢,٠٠٠	الكرافن متواجده
١٣	بالمقر الطولى أعمال توريد وصيب قرشة من الخرستلة العادية بسمك ٣,٠١٠	٤٤	م.ط	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	م.ط					٣٠٠٩٦,٠٠٠	اللوحات متواجده / المعدات متواجده
١٤	بالمقر الطولى أعمال دهان برودة مرسطة طبقا للمخطط	١٧,٢٥	م.ط	٠,٠٠٠	١١٤٥,٠٠٠	١١٤٥,٠٠٠	م.ط					١٩٧٥١,٢٥	براى قسم ما جاء بمحضر التقييم والإستلام
١٥	بالمقر الطولى أعمال تنظيف بالهوية المرسطة على البرد	١١٢	م.ط	٠,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠	١٦٠٤,٠٠٠	م.ط					١٧٩١٤٨,٠٠٠	
الإجمالي فقط تسع ملايين وتسعمائة وأربعة وأثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأثلاثون جنيهاً و ١٠٠/٧٥ قرشاً لاغير							الحساب /					٩٧٣٤٣٣٢,٧٥	
							م.ط					٩٧٣٤٣٣٢,٧٥	

يقر

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد رشاد أبو الهيم

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس / وائل عبدالفتاح محمد

مهندس / محمد إبراهيم بدوي

مهندس / محمد إبراهيم بدوي

مهندس / محمد إبراهيم بدوي

مهندس / محمد إبراهيم بدوي





شهادة الالتزام

عملية : أعمال تطوير المخطط السياحى بمركز جنوب مجاويش الغردقة البحر الأحمر بطول ٢,٣٠٠ كم

تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،

إشراف المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها بعقد

العملية وتم عمل ختامى للعملية المذكورة

- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على



عملية : أعمال تطوير المخطط السياحي بمركز جنوب مجاويش الغردقة البحر الأحمر بطول ٢,٣٠٠ كم
تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،
إشراف المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

محادثة المهندسين

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركة حسننى السير والسلوك ولم

تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس / خالد سعد على





شهادة التجارب العملية

عملية : أعمال تطوير المخطط السياحى بمركز جنوب مجاويش الفرقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم

تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،

إشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

- نتشرف بالإحاطة بانه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصه بالعملية المذكورة بعاليه طبقا للمواصفات الفنية

الواردة بكراسة شروط العملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الفرقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

خالد سعد على





شهادة سير العمل

عملية : أعمال تطوير المخطط السياحى بمركز جنوب مجاويش الغردقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم
تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،
إشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)


- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية ووجدت مطابقة ٠
- قيمة العملية حسب العقد :- ١٠٣٢٣٤٦٠
- قيمة العملية حسب الختامى :- ٩٧٣٤٣٣٢,٧٥
- مدة تنفيذ العملية :- ٣ اشهر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة فى / / ٢٠٢٣ م

يعتمد
رئيس الادارة المركزيه

مهندس / 
خالد سعد على



الهيئة العامة للطرق والكبارى



الادارة المركزية التاسعة - البحر الاحمر

عملية : أعمال تطوير المخطط السياحى بمركز جنوب مجاويش الفرقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم
تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،

إشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلي عملية أعمال انشاء لاعمال طريق داخلي بتقسيم مجاويش بطول ٢,٣٠٠ كم

- نتشرف باحاطة سيادتكم بانه لا يوجد بها عماله محملة على العملية المشار اليها .

برجاء التفضل من سيادتكم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الفرقة في / / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

خالد سعد على



عملية : أعمال تطوير المخطط السياحى بمركز جنوب مجاويش الغردقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم
تنفيذ / الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات،
إشراف المنطقة التاسعة (البحر الاحمر)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،


بالإشارة إلي عملية أعمال انشاء لاعمال طريق داخلي بتقسيم مجاويش بطول ٢,٣٠٠ كم
- نتشرف باحاطة سيادتكم بان جميع المحملات متواجدة طبقا لكراسة الشروط ما عدا السيارة غير
متواجدة من بدء الاعمال وحتى مستخلص رقم ٥ (ختامى)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الغردقة في / / ٢٠٢٣ م



يعتمد
رئيس الادارة المركزيه

مهندس /


خالد سعد على



مقايضة ختامية

عملية:- أعمال تطوير المخطط السياحي بمركز جنوب مجاويش الغردقة البحر الاحمر بطول ٢,٣٠٠ كم

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
١	٣٧٧٨	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال رفع وإزالة المخلفات والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل.		
			فقط ثلاثة آلاف وسبع مائة وثمانية وسبعون متر مسطح فقط لا غير	٤٠	١٥١١٢٠
٢	٨٠٢٤	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد ومحمل على البند نقل ونحميل التربة لمسافة ٥٠٠ متر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب		
			فقط ثمانية آلاف وأربعة وعشرون متر مكعب فقط لا غير	١٧	١٣٦٤٠٨
٣	٢٢٤٤٣	م ^٣	بالمتر المكعب أعمال تشغيل وتوريد اترية مع الفرش والدمك على طبقات لانشاء الجسر والاكتاف والمويل الجانبية يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه وتحت مسنوليته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة ازالة الحشائش واعمال التطهير والنظافة التامة قبل البدء فى التنفيذ والفئة شاملة بالمتر المكعب .		
			فقط اثنان وعشرون ألفا وأربع مائة وثلاثة وأربعون متر مكعب لا غير	٤٨	١٠٧٧٢٦٤
٤	٩٣٢٨	م ^٣	اعمال انشاء طبقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة الطبيعية ناتج فصل المهورات طبقا لتدرجات طبقة الاساس مطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد الفقد فى لوس انجلوس عن ٤٠% مع الفرش والدمك طبقا للمنسوب التصميمي والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال		
			فقط تسعة آلاف وثلاث مائة وثمانية وعشرون متر مكعب لا غير	٢٥٥	٢٣٧٨٦٤٠
٥	٣٤٤٩١	م ^٢	أعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا لشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	٢٧,٥	٩٤٨٥٠٢,٥
			فقط أربعة وثلاثون ألفا وأربع مائة وواحد وتسعون متر مسطح فقط لا غير		
٦	٣٤٤٩١	م ^٢	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	١٣٦	٤٦٩٠٧٧٦
			فقط أربعة وثلاثون ألفا وأربع مائة وواحد وتسعون متر مسطح فقط لا غير		
٧	.	م ^٢	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط اجناب الطريق ويكون عرض الخط المستمر ١٥ سم طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة		
			الكمية صفر		
٨	.	عدد	توريد وتركيب علامات ارشادية صاج ارتفاع ٩٠*٩٠ سم مجلفن مصدق سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرو وعمل الاختبارات اللازمة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة		
			الكمية صفر		

م	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	القيمة
٩	.	عدد	توريد وتركيب علامات ارشادية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ ميكرو وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة	.	.
			الكمية صفر		
١٠	.	عدد	اعمال توريد وتركيب قائم معذني I Beam علامة مرورية بنظام البثق الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات والمواصفات والفئة تشمل توريد وتركيب وتجميع القائم ولا تشمل توريد العلامة والعاكس	.	.
			الكمية صفر		
١١	٤٦١	م.ط	بالمتر الطولي فك وإعادة تركيب بردورة متوسطة والبند شامل الكحلة ومونه اللحام وتوريد وعمل فرشاة من الخرسانة العادية بقطاع ١٠*٢٥ وذات اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والبند شامل كل ما يلزم لنهوا الاعمال	٧٥	٣٤٥٧٥
			فقط أربعانة وواحد وستون متر طولي فقط لاغير		
١٢	٦٨٤	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة متوسطة اسمنتية بابعاد ١١,٥*٣٠*٥٠ سم مصنوعه بطريقة الاهتزاز الميكانيكي ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب العرضية بحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم التي تملء بمونة من الرمل والاسمنت والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	١٢٨	٨٧٥٥٢
			فقط ستمانة وأربعة وثمانون متر طولي فقط لاغير		
١٣	٦٨٤	م.ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية اسفل البردورات بابعاد ٣٠*١٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤	٣٠٠٩٦
			فقط ستمانة وأربعة وثمانون متر طولي فقط لاغير		
١٤	١١٤٥	م.ط	بالمتر الطولي دهان بردورة طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧,٢٥	١٩٧٥١,٢٥
			فقط إحدى عشر ألفاً وخمسة واربعون متر طولي لاغير		
١٥	١٦٠٤	م.٢	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على ان يتم اعتماد البوية طبقا للمواصفات ويتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	١١٢	١٧٩٦٤٨
			فقط ألف وستمئة وأربعة متر المسطح لا غير		
			الإجمالي		٩٧٣٤٣٣٢,٧٥
فقط تسع ملايين وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيها و ١٠٠/٧٥ قرشا لاغير					

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد رشاد ابراهيم

