



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع
فوكة / مطروح في المسافة من كم 525+760 الي المحطة 525+880 بطول 0.120
كم
(مرحلة تشكيل الجسور)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب العنود العربية - محمود علاوي علي علاوي

كشف رقم جاري (1)

المقاول: مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/329)

من بداية العمل حتى: 2023-9-15

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجربة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	21,593.94	0	12,860.00	12,860.00	0	1,093,100.00	0	1,093,100	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2023-9-5) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-9-5)
	علاوة مسافة النقل 303 كم	421.40	متر مكعب	21,593.94	0	12,860.00	12,860.00	0	5,419,204.00	0	5,419,204	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	21,593.94	0	12,860.00	12,860.00	0	167,180.00	0	167,180	
	إجمالي قيمة المستخلص										6,679,484	
	فقط : ستة ملايين وثمانمائة وتسع وسبعون ألفاً وربعمائة وأربعة وثمانون جنيهاً لا غير											

مدير المشروع المقاول م / أحمد رأفت م / أحمد رأفت	مدير المشروع الاستشاري مكتب م / خالد قنديل م / خالد فوزي	مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الختاري	مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياض	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : 77779218 يلغى للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بسمك الشروط اعتدت من تحريراً في :	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "
--	--	--	--	--	--

العنود العربية
للمقاولات والتوريدات العامة
س.ك ١٤٦٢٠ ب.ض : ٠٥٩-٠٤٩-٠٥٥