



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية مستخلص فروق الاسعار رقم (٠٣) عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م عن مستخلص جاري رقم (٧) لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٣٧+ ٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٠٢٤/٠٨/١٨ م

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م/ محمد عبد السلام عامر

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

أحمد ابودقيقه

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مادة الاعتماد الصرف

المصنف الخاصة للعلماء الكبار : مصلحة :

القوة التقريبية : قسم :

المرتب المستحق إلى : المبلغ المستحق إلى : (أبناء حدة)

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 1 ———

تقيد في السجل برقم -

(ب) الکاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
المرقات		بيانات	
نوع الخصم		قرش	
قسم	فرع	فصل	بند
جنيته	قرش	9147	
إجمالي الأصل			
قرش	جنيته		
عادي	إضافي	دفعه توقيع	
قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
رسم الدفعة	مادة القيمة المطلب صرفها		

المختتم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۱

٥٠٩٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____

جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢. روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) ————— إمضاء الكاتب المنوط —————

(۲)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة -

إمضاءات موظفي الشطب

(۳) صحیح

تیک
اِذْنِ صرف

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الجوالات

(۵) اُدراج فی کشف

الشيكات
الدعوات

مستخلص فروق الأسعار رقم (٣) عن الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤ مع مستخلص (٧) شهر

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	فئة البند (جنيه)	الكمية بالمستخلص	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
							الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
١٩ - أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد	م ^٣	٨٩٣٢	٦٠٢	يناير - ٢٠٢٤	٣٢٦,١٧٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧	٠,٠٧٨٠	٢٢٧١٧٦,١٢
					فبراير - ٢٠٢٤	١٢١,٩٤٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧	٠,٠٧٨٠	٨٤٩٣٠,٧٣
					مارس - ٢٠٢٤	١٥٣,٨٩٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,١٠٥٩	١٤٥٥٣٠,٨٩
٢١ - أ	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب الأرض المطبقة	م / ط	٥٤٠٨	٧٠	مارس - ٢٠٢٤	٢٠,٠٠٠	%٠	%١٨	%٠	%١٢	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,١٢٧١	١٣٧٤١,٨١
					إبريل - ٢٠٢٤	٥٠,٠٠٠	%٠	%١٨	%٠	%١٢	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٢٧١	٣٤٣٥٤,٥٣
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد	طن	٤١٤٧٨	١٦١	سبتمبر - ٢٠٢٣	١,٥٤١	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٣٥٩٧	٢٢٩٨٩,٥٢
					أكتوبر - ٢٠٢٣	٤,٦٢٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٣٤٨٣	٦٦٧٣٧,٦٩
					نوفمبر - ٢٠٢٣	٤,٦٢٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٤٤٨١	٨٥٨٦١,٤٠
					ديسمبر - ٢٠٢٣	٤,٦٢٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٥٢٧١	١٠١٠١١,١٦
					يناير - ٢٠٢٤	٩,٢٤٥	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧	٠,٨٣٧٣	٣٢١٠٧٦,٧٥
					مارس - ٢٠٢٤	١١٧,٧٥٢	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,٧٨٩٣	٣٨٥٥٢٥١,٠٩
					إبريل - ٢٠٢٤	١٨,٦٠٢	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٦٠٥٨	٤٦٧٤١٠,٤٣
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي	طن	١٢١٨٧٠	٤٧	يناير - ٢٠٢٤	٠,١٩٦	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧	٠,٨٤٩٣	٢٠٢٨٧,١٩
					مارس - ٢٠٢٤	٣٨,٢٦٦	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,٨٠٣٣	٣٧٤٦٣٩٣,٦٣
					إبريل - ٢٠٢٤	٨,٥٣٨	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٦١٣,٦	٢٥١,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,٦١٩٨	٦٤٤٩٠٩,٣٠
الإجمالي																				
٩,٨٣٧,٦٦٢,٢٤																				

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر - البحيرة
التوقيع /
مهندس / محمد عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام
التوقيع /

مهندس المشروع

م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيفة
التوقيع /

م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيفة
التوقيع /

الإستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

م / أحمد أبو عافية
التوقيع /

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / يحيى شفيق
التوقيع /

مدير المكتب الفنى

م / تامر العزلى
التوقيع /

تت المراجعة بكتب من المنطقة
م / محمد نصار