



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر) .
تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم ٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب -
منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه يشمل توريد عدد (٣) اجهزة لوحية (tablets
/ ipads

توفير عدد (٣)سيارة ملاكى سيدان حديثة و لا يشمل على اى محملات اخرى .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

نصر محمد طيخ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية (المنطقة المركزية الأولى)
(١/٣)

مستخلص جارى رقم (٧) من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/١٥

عملية / كوبرى سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (كيبوب-منوف-طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة آتش آيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧)

رقم البند	نوع العمل	الوقت التقديرية	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
(أ) - قيمة الأعمال للفئات التقديرية											
أولاً : أعمال الكبارى											
١ - أعمال البر											
١٨	بالمتر المكعب ترديد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد	٣٧٢٨	م ^٣	٢٠٠	١٦٦	٠,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	جارى	٠	٦١٨٨٤٨,٠٠	المعمل متواجد
	أ - علاوة لزيادة الإجهاد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ مع إضافة سليكانيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	١٠٠	م ^٣	٢٠٠	١٦٦	٠,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠	جارى	٠	١٦٦٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
إجمالي أعمال البر للفئات التقديرية (١)											
٢ - أعمال المجرى المائى											
١١	بالطن ترديد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريتال شامل الكويست	٣٥٠٠٠	طن	٥٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠,٠٠٠	التقرير المبندى متواجد
إجمالي أعمال المجرى المائى للفئات التقديرية (٢)											
ثانياً - بنود غير مثيلة											
١	بالحد ترديد وتركيب كراسى ارتكاز من نوع Spherical Bearing	٤٤٥٠٠٠	عدد	١٦	١٢	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جارى	٠	٥٣٤٠٠٠٠	السيارات متواجدة
٢	بالطن ترديد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغل ٥٢ للبراكى المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	٥٨٠٠٠	طن	٣٦٠٠	٢٠٠٧	١٦٣,٠٠٠	٢١٧٠,٠٠٠	جارى	٠	١٢٥٨٦,٠٠٠	(عدد ٣) تراجع بمعرفة الإدارة الأجهزة اللوحية متواجدة + الضمان (عدد ٣)
٣	بالمقطوعة ترديد وتركيب الأجزاء الهيدروليكية أو الميكانيكية والكهربائية ورفع وفتح الباكى المعدنية الملاحية بالكوبرى	٣,٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	المراقبين متواجدين
٤	بالمتر الطولى ترديد وتركيب واقى ملاحى لحماية المخدات الخرسانية بفتحة الملاحية بالمجرى المائى من النيوبرين الصناعى ABDM	٩٠٠٠	م / ط	٤٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالحد ترديد وشحن ونقل فلنكات خضبية بيتش باين	٥٤٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	المراقبين متواجدين
٦	بالحد ترديد وشحن ونقل فلنكات خضبية للموقع (إحتياطى للصيانة) بيتش باين ...	٤٤٥٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	
٧	بالمقطوعة تحميل ونقل مهمات الصيانة وقطع غيار الروسميت (ترس الدوران) الخاصة بالكوبرى القائم وتشوينها فى اقرب مخزن بمنطقة القاهرة .	٣,٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة إنشاء مبنى ادارى مكون من دور ارضى و دور اول	٢,٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠	٠	
إجمالي أعمال البنود الغير مثيلة (٣)											
(أ) - تصرف قيمة الأعمال التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة											
											١٣١٥٠,٠٠٠
											١٢٥٥٢٨٦٧٥,٦

شركة آتش آيه
للإنشاءات
عن الشركة المنفذة

عن إستشارى المشروع

جهات الإشراف
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية
والإدارية

المكتب الفنى
مهندس / جهام سلمان

مهندس / خالد نجيب
التوقيع

مهندس / محمد حسين
التوقيع
لإستشارى الهندسية
مشروع كوبرى السكة الحديد بالقناطر
(خط كيبوب - منوف - طنطا)

مهندس / حسام حلمى
التوقيع

مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع

مهندس / مصطفى عبد الجواد
التوقيع
مهندس / محمد عبد الجواد
التوقيع

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

التوقيع

(२ / २)

مستخلص جاری رقم (۷) من ۲۰۲۴/۰۷/۰۱ إلى ۲۰۲۴/۰۹/۱۵

شركة آتش آيه

يعتمد

التوقيع /


الرافد
للإستشارات الهندسية
مشروع كويري العكة الحديد بالمناطق
(خط قليب - منوف - طنطا)