


الموضوع : مستخلص رقم (6) جارى العقد رقم 1787 /
2023/2022



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر
القيد : / / 2024 القسم
التاريخ : / / 2024



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

إيماءاً الى عملية أعمال رفع كفاءه طريق كفر الدوار/منية السعيد (القطاع الاول) مركز كفر الدوار محافظة البحيرة بطول 20كم
ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة
نرفق لمساندتكم طية مستخلص رقم (6) جارى للعملية عالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر

مهندس العملية

Handwritten signature of the official.

Handwritten signature of the official.

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا لآخر مقايضة	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع	البال من الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر بالمسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٦,٠٠	م	٩٠٠٠	٨٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	جاري	٤٨٠٠٠	٠	٤٨٠٠٠	يتم خصم مبلغ وقدره (٢٥.٧٥,٨٥) جنيها نظير اجراء التجارب المعملة بمعمل المنطقة
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	٢٣,٠٠	م	٩٠٠٠	٨٠٢٢	٨,٠٢٢,٠٠	جاري	١٨٤٥٠٦	٠	١٨٤٥٠٦	
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجه من الرصف الحالي	٩٤	م	٢١٠٠٠	٢٦٩٥٣,٢٦٦	٢٦,٩٥٣,٢٧	جاري	٢٥٣٣٦٠٧,٠٠٤	٠	٢٥٣٣٦٠٧,٠٠٤	مكتب الإشراف والكرفان متواجد
4	أعمال توريد أثريه رملية لإنشاء الجسور والاكثاف والميول	٢٦٧,٢٠	م	٩١٠٠٠	٦٢٣٩٩,٢٥	٦٢٦٠٠,٧٥	جاري	٢٤٣١٥٢,٠٠	٠	٢٤٣١٥٢,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
5	أعمال توريد وتشغيل طبقه الأساس بالمتر المكعب بعد الدمك من الأحجار الصلبة المتدرجه	٤٥٦	م	٥٧٠٠٠	٥٠٤٤٨,٣	٢٢٥١,٧	جاري	٢٤٠٣١٢,٠٠	٠	٢٤٠٣١٢,٠٠	فني تأمين سلامة المرور متواجد
6	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب (mc)	٣١,٥٠	م	١٣٦٠٠٠	٩٧٨٢٠,٥٧	١١٧٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٣١٨٥٥٠,٠٠	٠	٣١٨٥٥٠,٠٠	لوحات المشروع والجهزة المساحية متواجدة
7	بالمتر المسطح أعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦ سم	١٦٦,٢٥	م	١٣٦٠٠٠	٩٧٨٢٠,٥٧	١١٧٠,٠٠٠,٠٠	جاري	١٩٤٥١٢٥٠,٠٠	٠	١٩٤٥١٢٥٠,٠٠	بوليصة التأمين متواجدة وسارية
12	أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية (قطر ٥٠ سم)	٩٠٠	م	٤٦	٤٦	٤٦,٠٠	جاري	٤١٤٠٠	٠	٤١٤٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
13	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) بجميع الاقطار	٤٤٠٠٠	طن	٤١	٢٩,٧	٢٩,٧٠	جاري	١٣٠٦٨٠٠	٠	١٣٠٦٨٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
14	أعمال توريد وبناء وري ديش علي النش من أحجار الصلبة والسليمه	٣٧٠	م	٨٥٠٠	٦١٠٧	٦,٣٥٠,٠٠	جاري	٢٣٤٩٥٠,٠٠	٠	٢٣٤٩٥٠,٠٠	
15	أعمال توريد وبناء حوائط سائده من الديش من الأحجار الصلبة والسليمه	٧٩٩	م	٢٠٠٠٠	١٧٩٧٥,٨٧	٧٢٤,١٣	جاري	١٤٩٤١٣٠,٠٠	٠	١٤٩٤١٣٠,٠٠	
16	أعمال توريد وصب خرسته مسلحه لزوم الحفظ السد والإقام لحملته الطريق	٢٤٠٠	م	١٨٦٥٠	١٣٣٤	١٣,٩٤٩,٦٣	جاري	٤٧٤٢٨٧٤٢	٠	٤٧٤٢٨٧٤٢	
الاجمال											
خصم ٠,٥ % كما ورد بالمفاوضة											
الاجمال بعد الخصم											
١٣٩٦١٥٤٢٠											
يراعى تطبيق نصوص العقد											
في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق يضاف لاسعار القائمة رسوم كارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالي											
4	أعمال توريد وتشغيل أثريه رملية مع الفرش والدمك	١٣	م	٩١٠٠٠	٦٢٣٩٩,٢٥	٦٢٦٠٠,٧٥	جاري	١١٨٣٠٠٠	٠	١١٨٣٠٠٠	يراعى مراجعة إدارة المركبات بخصوص السيارة المحملة بالمعد
5	أعمال توريد وفرش طبقه من الأساس	٢٥,٠٠	م	٥٧٠٠٠	٥٠٤٤٨,٣	٢٢٥١,٧	جاري	١٣١٧٥٠٠	٠	١٣١٧٥٠٠	يراعى مراجعة توريد الحاسب الالى بمشتعلات بمعرفة إدارة مركز المعلومات
7	بالمتر المسطح أعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦ سم	٣,٠٠	م	١٣٦٠٠٠	٩٧٨٢٠,٥٧	١١٧٠,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥١٠٠٠	٠	٣٥١٠٠٠	
اجمال الكارتات											
٢٨٥١٥٠٠											
اجمال قيمة البنود والكارتات											
١٤٢٤٦٦٩٢٠											
اجمال المستخلص السابق بعد خصم ٠,٥ %											
١٢٧٢٠١٣٤٤											
١٥٢٦٥٥٧٥,٩٨											
صافي المستخلص جارى (٦)											
١٥٢٦٥٥٧٥,٩٨											
سبق صرفها إلى المقاول											
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها وقدرها											
التاريخ يدفع إلى المقاول ملاحظة الفئات اعتملت من											
مهندس الشركة											
مهندس الهيئة											
علاء متول											
مدير عام التنفيذ والصيانة											
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر مهندس/											
مجدي عبد السلام عامر											
م / سعد على مصطفى											
تت المراجعة بملت من المنطقة											
١٣ محمد نصار											