

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايضة المجددة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	المرمى المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٣,٢ جنيه لكل كم زيادة .										يراعي تطبيق نصوص العقد
١-١	السعر في شهر مارس ٢٠٢٣	٦,٧٠	١٠٠٠٠	م٢	٠	٨٥٥٠٠	٨٥٥٠٠	٥٧٢٨٥٠,٠٠٠	٠	٥٧٢٨٥٠,٠٠٠	
١-٢	السعر بعد شهر مايو ٢٠٢٣	٧,٠٠	٨٠٠٠	م٢	٠	٦٦٥٠٠	٦٦٥٠٠	٤٦٥٥٠٠,٠٠٠	٠	٤٦٥٥٠٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٦,٥٠	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٢٩٣٦٤٤	٢٩٣٦٤٤	٧٧٨١٥٦٦,٠٠٠	٠	٧٧٨١٥٦٦,٠٠٠	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
٨	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياه مرتفع (سبخة) مما يؤثر على معدلات التنفيذ ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وذلك بعد ان تشون بجانب القطاع لتجف ثم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١ جنيه/م٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣٤,٠٠	٨٠٠٠	م٣	٠	٢٤٠٣٥	٢٤٠٣٥	٨١٧١٩٠,٠٠٠	٠	٨١٧١٩٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
١٠-٨	- علاوة زيادة السولار ١ جنيه/م٢ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	٨٠٠٠	م٣	٠	٢٤٠٣٥	٢٤٠٣٥	٢٤٠٣٥,٠٠٠	٠	٢٤٠٣٥,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم والاي يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن ١ : سن ٢ : سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة ٧2:١ من تجرية لوح التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال والاي يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقارير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل ٢٠ كم - الفئة شاملة قيمة المواد المحجيرة . - يتم احتساب ١,٣ جنيه لكل طبقا لمسافة النقل .	٣٤٤,٠٠	٧٥٠٠٠	م٣	٠	١٩٠٩٥	١٩٠٩٥	٦٥٦٨٦٨٠,٠٠٠	٠	٦٥٦٨٦٨٠,٠٠٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
١٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي للشكل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ويشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر لا يشمل القيمة المحجيرة.	٦٧,٢٠	٩٧٠٠٠٣	م٣	٠	٥٦٧٥٣٠	٥٦٧٥٣٠	٣٨١٣٨٠١٦,٠٠٠	٠	٣٨١٣٨٠١٦,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر المكعب أعمال تشغيل ارض طبيعية بسمك ٢٥ سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر او الردم ± ٥ سم عن منسوب الارض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر وهذا البند يشمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الارض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري.	١٥,٧٠	١٧٠٠٠٠	م٢	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة.
١٠-١٢	مسافة النقل حتى ٢ كم طبقا للمفاوضة علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم ، مسافة النقل ٢-٨ = ٦ كم ، طبقا للمفاوضة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٩,٠٠	٦١٠٠٠٠	م٣	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
١٣	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .	١٥,٧٠	١٧٠٠٠٠	م٢	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠٠	

الإجمالي

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالى قيمة الاستقطاعات

اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

ما سبق صرفه

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بسمك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات

الاسم / مصطفى شعبان

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

مهندس المشروع
الاسم /

التوقيع /

الشركة المنفذة
الاسم /

التوقيع /

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

الاسم /

التوقيع /

الاسم /

التوقيع /

يتمتع

رئيس المنطقة المركزية (المنطقة السادسة - بي - سوفيا)

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

عن عملية : أستكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع
(6 اكتوبر - الاقصر - أسوان - أبو سمبل) المسافة من الكم ١٣٣+٥٠٠ الى الكم ١٤١+٠٠٠ بطول ٧,٥ كم اتجاه الفيوم بالامر المباشر .

اسم العمل :

مؤسسة محمد حمدي احمد عرابي للمقاولات العامة والتوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (١٣٦٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (جاري ١)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٨٥	٢٩٤٢٣٩١	٥% تامين اعمال عادي
٤٠	١٢٤٥٣٥٩	رسم الدمغة
١٠	٥٦٠٦٤٦	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		١٥% مصاريف ادارية
		١٤% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول		قيمة الاعمال	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	محجوز	٥٨٨٦٧٨٣٧	—
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		—	—
مستحق صرفه		٥٨٨٦٧٨٣٧	—
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			
الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب		٣٨٠٣٢٣	٣٥
حساب التأمينات الاجتماعية		١٠٩١٦٢	٩٥
الصافى النهائي			

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

