

| الملحوظات | الباقي بعد الإستقطاع | | إستقطاع أو حجز | | إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار العمل السياق اجراءه | الكمية بالمقاييس | الفلنة بعد المقاوضة | الوحدة | نوع العمل | رقم البند | |
|---|----------------------|------|----------------|---------------|---------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------|--|-----------|--|
| | جنديه | قرش | جنديه | قرش | جنديه | قرش | | | | | | | | | | |
| اولاً:- أعمال الكباري | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • ملاحظات: - وسائل تأمين سلامه المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي لاعمال متواجده - تم تسليم وثائق التأمين - المعدات متواجده - الجهاز الفنى المقاول متواجده - يراعى فضيل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة <i>ـ تعلميمات الفحص طبقاً لـ ـ رفع تدفق الماء ـ طرق سد ـ سعى فهم رسائل المتر ـ شرح سلسل</i> | ١٠٨,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١٠٨,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٠,٠٠ | ٢٧٠ | ٤٠٠ | م.ط | بالunter الطولي أعمال الجلسات في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والفلنة تشمل تقديم تقرير الإستشارى والبند شامل بما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . | ١ | |
| ١٤٨,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١٤٨,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١ | ١٤٨٠٠ | عدد | ٤٨٠٠ | بالبعد نقل خارجي لماكنة الخوارق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها وتنقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والفلنة تشمل نقل العدادات والأواني اللازمة لفك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكارباتات الطريق والبند شامل بما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها) . | ٢ | |
| ٥٠,٧٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٥٠,٧٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٠ | ١ | ٥٠٧٠٠ | عدد | ٥٠٧٠٠ | بالبعد نقل داخلي لماكنة الخوارق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل والفلنة تشمل توفير جميع المعدات والأواني اللازمة لفك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكارباتات الطريق والبند شامل بما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . | ٣ | |
| ٢,٢٦٠,٨٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٢,٢٦٠,٨٠٠,٠٠ | | جارى | ٤٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٨٠,٠٠ | ٤٨٠ | ٤٧١٠ | م.ط | ٤٧١٠ | بالunter الطولي تنفيذ خوارق مغورة ومصبوحة بمقابها بيلر (Bored Piles) قطر ١١٠ سم في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بمحولة تصميمية طبقاً للرسومات المقيدة وتصب ببرسالة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدكم الميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكتب القاسى الخرسانية المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادي مع تكسير روؤس الخوارق العليا لإعادة ربطها بالخدارات فقوتها على الأقل أطول أثواب حديد الخوارق عن ٦٠ مرة قطر المتر الواحد الفلنة تشمل الأعمال المسائية ونقل مخلفات الفحص والتكمير إلى المقاول العامل العمومي مع تهوي العمل تهوي كاملًا طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات تطبيقات المهندس المشرف والفلنة تشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوارق . والفلنة لا تشمل حديد التسلیع () | ٤ | |
| ٤٠,٨٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٤٠,٨٠٠,٠٠ | | جارى | ٤٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٨٠,٠٠ | ٤٨٠ | ٨٥ | ٣ | ٨٥ | أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / س٢ والإضافات الازمة . | | |
| ٢٢,٥٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٢٢,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٥٠,٠٠ | ١٣٠,٠٠ | ١٢٠,٠٠ | ٢٥٠ | ٩٠ | ٣ | ٩٠ | بالunter المكتب حفر استكشافي بعمالة بدوية في أرض الموقع العام (زملية او طينية او تربة شديدة التمسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفلنة تشمل كل ملائم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . | ٥ | |
| ١,٢٧٨,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١,٢٧٨,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ١٤,٢٠٠,٠٠ | ١٤,٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٢٠٠ | ٩٠ | ٣ | ٩٠ | بالunter المكتب حفر ميكانيكي للأساسات او بين الخوارق المصبوحة للقواعد المسحلة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأثيرات حسب الرسومات المقيدة والفلنة تشمل نزح أي مياه ظهرت في أثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة اي عروق تعرضه مع نقل نتج الفحص والمخلفات إلى المقاول العمومي والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . | ٦ | |
| ٤٠٧,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٤٠٧,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٢٠,٠٠ | ٢٠,٠٠ | ٢٠٠,٠٠ | ٤٠٠ | ١٨٥٠ | ٣ | ١٨٥٠ | بالunter المكتب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الإنقاذية وبات الضرائب على الأقل المقاومة المميزة للمكتب القاسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم / س٢ ولا يقل محتوى الأسمنت بورتلاندى عادي طبقاً لأصول الصناعة والرسومات العادي عن ٣٠ كجم / س٢ والفلنة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل تهوي كاملًا طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . | ٧ | |
| ٦,٥٥٣,٥٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٦,٥٥٣,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ٢,٥٥٠,٠٠ | ٧٦٠,٠٠ | ١,٧٩٠,٠٠ | ٣٤٠٠ | ٢٥٧٠ | ٣ | ٢٥٧٠ | بالunter المكتب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد المسحلة على أن يكون الخلط و الدكم ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكتب القاسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠ كجم / س٢ والفلنة تشمل محتوى الأسمنت عن ٣٥ كجم / س٢ وأسمنت بورتلاندى عادي طبقاً لتقدير الحصان مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفلنة تشمل أعمال الفحص الشهبية والتقويات الازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف . والفلنة لا تشمل توريد وتنقل وتركيب حديد التسلیع . | | |
| ١٨٠,٢٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١٨٠,٢٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٠٦٠,٠٠ | ٦٦٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ١١٣٥ | ١٧٠ | ٣ | ١٧٠ | أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٠٠ كجم / س٢ مع إضافة المواد الازمة مثل سليفاتيوم او ميماثلها للوصول للإنجيهاد المطلوب . لزوم قواعد على خوارق CFA | ٩ | |
| ٢٦٠,١٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٢٦٠,١٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٠٢٠,٠٠ | ١٣٠,٠٠ | ٨٩٠,٠٠ | ١٤١٥ | ٢٥٥ | ٣ | ٢٥٥ | أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / س٢ مع إضافة المواد الازمة مثل Shallow Foundation . سليفاتيوم او ميماثلها للوصول للإنجيهاد المطلوب . لزوم القواعد السطحية | | |
| ١١٩,٨٥٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١١٩,٨٥٠,٠٠ | | جارى | ٤٧٠,٠٠ | ١٠,٠٠ | ٤٦٠,٠٠ | ٨٥٠ | ٢٥٥ | ٣ | ٢٥٥ | ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / س٢ مع إضافة المواد الازمة مثل سليفاتيوم او ميماثلها للوصول للإنجيهاد المطلوب . لزوم الأفاف | | |
| ١١,٤٢٩,٤٥٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١١,٤٢٩,٤٥٠,٠٠ | | | | | | | | | | إجمالي الصفحة | | |

تحرير في 31 / 08 / 2023

مدير عام السنون المالية

مدير عام المشروعات

محاسب المنطقة

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس المشروع / مدحود سليمان

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم ياخوم

مهندس المشروع الاستشاري
م/ محمد سليمان

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية


مدير المشروع
م/ محمود الطيب

مدير المكتب الفنى
م/ فهيم محمد فهمي

مدير المكتب الفنى
م/ أحمد منصور

والادارية
الادارية

مدحود سليمان



| ملاحظات | الباقي بعد الإستقطاع | | إستقطاع أو حجز | | إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | | جارى أم نهائى الاعمال التي تمت حتى الان | جملة مقدار هذه المدة | مقدار العمل السابق اجراءه | الكمية بالمقاييسة | الفترة بعد المفاضلة الوحدة | نوع العمل | رقم البند | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|---|--|----|--|--|
| | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | | | | | | | | | | | |
| تعلية ٦١% من الكمية لحين تشطيب سطح الحرسانة | ٦٧,٨٩٦,٠٠ | | ٧,٥٤٤,٠٠ | | ٧٥,٤٤٠,٠٠ | | جارى | ٢٣,٠ | ٠,٠ | ٢٣,٠ | ٢٣ | ٣٢٨٠ | بالметр المكتب أصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعدهة والأتانف فوق منسوب ظهر القواعد المسفلة (المدخلات) بارتفاع حتى ٦ بالستخدام قرم مضمنة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدملك ميكانيكي وعلى الأنفاق المقاييس المبردة للمكتب الياباني للخرسانة المسفلة عن ٤٠ كجم/م٣ بعد يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاستنت عن ٤٥ كجم/م٣ أستنت بورتلاندي عادي على أن يتم إضافة المواد الازمة مثل ميليكا قرم أو ما يماثلها الوصول للجهد المطلوب ومن الشرح مع استخدام العدادات المناسبة طبقاً للعمل سواء كانت شد ذاتي أو مترفة بحيث يكفي العمود رأساً تماماً ومتناهياً تشمل توغير الشفات والقورن وعمل التقويات اللازمة للحصول على سطح أملن لخط الطريق والخراطة وعالية الخرسانة بعد الصب وتوفيق وعمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً طبقاً لآصول الصناعة والرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . وفي حالة زيادةارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر .. | ١٠ | | | |
| | ١,٩٥٥,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١,٩٥٥,٠٠ | | جارى | ٢٣,٠ | ٠,٠ | ٢٣,٠ | ٢٣ | ٨٥ | ١- علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥ كجم/م٣ والمحتوى الأسمى إلى ٥٠ كجم/م٣ مع إضافة المادة الازمة مثل سليكون أو ميماثلاً الوصول للجهد المطلوب . | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | بالметр المكتب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوانط السادسة بارتفاع حتى ٦م مع استخدام أستنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكتب الياباني للخرسانة المسفلة عن ٤٠ كجم/م٣ مع الصب بالطبيعة لارتفاع ٢٨ يوم من الصب بالمقدار المطلوب وبعد ذلك مع علاجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمعلومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . | | | | |
| تعلية ٦١% من الكمية لحين تشطيب سطح الحرسانة | ٥,٣٤٣,٧٥٠,٠٠ | | ٥٩٣,٧٥٠,٠٠ | | ٥,٩٣٧,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٩٠٠,٠ | ٢٥٠,٠ | ١,٦٥٠,٠ | ٢٠٠ | ٣ | ٣١٢٥ | أ- ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أعلى نقطة في الحائط . | ١١ | | |
| | ٨٥,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٨٥,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٠٠٠,٠ | ١١٥,٠ | ١,١١٥,٠ | ١٠٠ | ٣ | ٨٥ | أ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٤٠ كجم/م٣ وزيادة محتوى الاستنت إلى ٤٥ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . | | | |
| | ١٣٦,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١٣٦,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٨٠٠,٠ | ٢٦٥,٠ | ٥٣٥,٠ | ١٠٠ | ٣ | ١٧٠ | ٢- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٤٥ كجم/م٣ وزيادة محتوى الاستنت إلى ٥٠ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . | | | |
| تعلية ٢٠% من الكمية لحين تشطيب سطح الحرسانة | ٩٦٧,٨٦٠,٠٠ | <i>١٠٠١٠</i> <i>١٠٧,٥٤,٠٠</i> | | | ١,٠٧٥,٤٠٠,٠٠ | | جارى | ٣٨٠,٠ | ٠,٠ | ٣٨٠,٠ | ٣٨٠ | ٣ | ٢٨٣٠ | بالметр المكتب توريد وصب خرسانة مسلحة الجزء العلوي المصبوبة في الموقع Cast in Situe مع استخدام أستنت بورتلاندي عادي ومحتوى أستنت لا يقل عن ٤٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥ كجم/م٣ والسعر لا يشمل حديد التسلیح . | ١٢ | | |
| | ٩٦,٩٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٩٦,٩٠٠,٠٠ | | جارى | ٣٨٠,٠ | ٠,٠ | ٣٨٠,٠ | ٣٨٠ | ٣ | ٢٥٥ | أ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٥٠ كجم/م٣ وزيادة محتوى الاستنت إلى ٥٥ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . | | | |
| تعلية ٦١% من الكمية لحين تشطيب سطح الحرسانة | ٧٧١,٧٥٠,٠٠ | | ٨٥,٧٥٠,٠٠ | | ٨٥٧,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٥٠,٠ | ٠,٠ | ٢٥٠,٠ | ٢٥٠ | ٣ | ٣٤٣٠ | بالметр المكتب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة على خوازيق وكوبتها بارتفاع حتى ٦م من سطح الأرض مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدملك ميكانيكي والأقل مقاومة المميزة للمكتب الياباني للخرسانة المسفلة بعد يوم من الصب بالطبيعة لارتفاع ٢٨ يوم من الصب بالمقدار المطلوب وبعد ذلك مع علاجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات على أن يتم إضافة المادة الازمة مثل سليكون قرم أو ميماثلاً الوصول للجهد المطلوب ومن الشرح مع استخدام نوع من العدادات أثناء الصب للحصول على سطح أملن تماماً وفتنة تشمل أعمال الفورم الخفيف والتقويات اللازمة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح . | ١٣ | | |
| | ٤٢,٥٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٤٢,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٥٠,٠ | ٠,٠ | ٢٥٠,٠ | ٢٥٠ | ٣ | ١٧٠ | أ- علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٥٠ كجم/م٣ وزيادة محتوى الاستنت إلى ٥٥ كجم/م٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري . | | | |
| | ٣٩,١٣٢,٥٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٣٩,١٣٢,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ١,١٠٠,٠ | ٠,٠ | ١,١٠٠,٠ | ١١٠ | طن | ٣٥٥٧٥ | بالطن توريد وتشكيل ورص أسياخ حديد التسلیح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ لزوم جميع العناصر الإنشائية للتكبرى والسعر يشمل التقليع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع وتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً حسب آصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . | ١٤ | | |
| | ٤١٢,٥٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٤١٢,٥٠٠,٠٠ | | جارى | ٧,٥٠٠,٠ | ٣,٠٠,٠ | ٤,٥٠٠,٠ | ١٠٠ | ٢ | ٥٥ | بالметр المربع طبقة عازلة من البيوتين على البارد بوجه تحضيري وجهاز على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المدقونة والفتنة تشمل عمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لآصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل فهو كاملاً وقياس هندسى طبقاً لآصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . | ١٥ | | |
| | ٦,٠٩٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٦,٠٩٠,٠٠ | | جارى | ٢٩,٠ | ٠,٠ | ٢٩,٠ | ٣٠ | م.ط | ٢١٠ | بالметр الطولي توريد وتركيب (Water Stop) على أن تقدم عينه لاعتماد قبل التوريد والبند يشمل مدل جميعه طبقاً لآصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | ٢٠ | | |
| | ٤٧,٦٤,٧٠١,٠٠ | | ٧٩٤,٥٨٤,٠٠ | | ٤٧,٨٥٩,٢٨٥,٠٠ | | إجمالي الصفحة | | | | | | | | | | |

تحرير في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مدير عام السنوى المالي

والادارية

مدير عام المشروعات

م / محمود الشيخ

محاسب المنطقة

أ / أحمد عبدالجود

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

تمام



| ملاحظات | الباقي بعد الإستقطاع | | إستقطاع أو حجز | | إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار العمل السابق إجراءه | الكمية بالمقاييس | الفلنة بعد المقاوضة | الوحدة | نوع العمل | رقم البند |
|--|----------------------|-----|----------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------|---|-----------|
| | جنبه | قرش | جنبه | قرش | جنبه | قرش | | | | | | | | | |
| | ٥,٤٠٠,٠٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ٥,٤٠٠,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٢,٧٠٠,٠ | ,٠,٠ | ٢,٧٠٠,٠ | ٢٧٠٠ | ٢٠٠ | م.ط | | ٢١ |
| | ٦٦,٦٤٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ٦٦,٦٤٠,٠٠ | | جارى | ٧٨٤,٠ | ,٤,٠ | ٧٨٠,٠ | ٧٨٤ | ٣ | ٨٥ | | |
| ١٠% من الكمية لحين تشطيب سطح الخرسانة | ١,٤٧٨,٧٠٠,٠٠ | | ١٦٤,٣٠٠,٠٠ | | ١,٦٤٣,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٥٣٠,٠ | ,٠,٠ | ٥٣٠,٠ | ٥٣٠ | ٣ | ٣١٠ | | ٢٢ |
| أ. علاوة لزيادة الاجهاد إلى ٤٠ كجم / سم وتحتوى الاستنثى إلى ٤٥ كجم / سم والإضافات اللازمة. | ٩٠,١٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ٩٠,١٠٠,٠٠ | | جارى | ٥٣٠,٠ | ,٠,٠ | ٥٣٠,٠ | ٥٣٠ | ٣ | ١٧٠ | أ. علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٤٠ كجم / سم وزيادة تحتوى الاستنثى إلى ٤٥ كجم / سم طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والأدارة المركزية لبحوث الكباري. | |
| | ٥٩,٨٩٢,٥٠ | | ,٠٠ | | ٥٩,٨٩٢,٥٠ | | جارى | ١١٩,٨ | ١١٩,٨ | ,٠,٠ | ١٠٢٠ | ٥٠ | ٥٠ | | ٢٣ |
| | ٨٠٠,٨٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ٨٠٠,٨٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٨٦,٠ | ,٠,٠ | ٢٨٦,٠ | ٣٥٥ | ٢ | ٢٨٠ | | ٢٤ |
| | ١,١١٠,٠٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ١,١١٠,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٣,٧٠٠,٠ | ٧٠٠,٠ | ٣,٠٠٠,٠ | ٤٧٠٠ | ٣ | ٣٠٠ | بالمتر المكعب توريد وردم بالسن لزوم الإحلال أسلف القواعد (السن ٢ & ١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الفمر بالعمراء والمدك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات المعتمدة | ٢٨ |
| | ٣,٨٥٠,٠ | | ,٠٠ | | ٣,٨٥٠,٠ | | جارى | ٣٥٠,٠ | ,٠,٠ | ٣٥٠,٠ | ١١٠ | م.ط | ١١ | بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمراقب والمفترضات | ٣٠ |
| | ٢٦٩,٧٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ٢٦٩,٧٠٠,٠٠ | | جارى | ٨,٧٠٠,٠ | ٦,٠٠٠,٠ | ٢,٧٠٠,٠ | ١٣٧٠ | ٢ | ٣١ | ذات وزن لا يقل عن ٢٠ جم / م | ٣٣ |
| | ٢٤,٠٠٠,٠ | | ,٠٠ | | ٢٤,٠٠٠,٠ | | جارى | ١٠٠,٠ | ١٠٠,٠ | ,٠,٠ | ٣٣٣ | م.ط | ٢٤٠ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر للطريق والفة تشمل توريد جميع الاكسيسوارات لتجمع المواسير وضبط الميل والمواد اللاصقة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣٥ |
| | ٤,٩٥٠,٠ | | ,٠٠ | | ٤,٩٥٠,٠ | | جارى | ٣٣,٠ | ٣٣,٠ | ,٠,٠ | ٩٠ | م.ط | ١٥٠ | أ. قطع بوصة | |
| | ١٤,٤٠٠,٠ | | ,٠٠ | | ١٤,٤٠٠,٠ | | جارى | ١٨٠,٠ | ,٠,٠ | ١٨٠,٠ | ١٨٠ | ٣ | ٨٠ | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير منها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات إلى المقلب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣٦ |
| | ١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٥,٦٠٠,٠ | ٢,٤٠٠,٠ | ٣,٢٠٠,٠ | ١٠٠٠ | ٣ | ٣٠٠ | بالمتر المكعب توريد وردم بالسن لزوم الفلت وخلف الحوائط السادسة (السن ٢ & ١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الفمر بالعمراء والمدك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات المعتمدة | ٣٨ |
| | ٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠ | | ,٠٠ | | ٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٢٣,٠٠٠,٠ | ٢٣,٠٠٠,٠ | ,٠,٠ | ٢٧٥٠ | ٣ | ١٦٠ | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ % وتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكرامة الشرط والمواصفات واستكمال المنشآت التصميمية لتشكيل الجسر والكافاف ورشاها بالحياة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة من الكثافة الجافة القصوى (وتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المقيدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكلية والاختلافات الموروثة العالية بجميع متشابهة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف. | ٣٩ |
| | ٨٥٥,٠٠٠,٠ | | ,٠٠ | | ٨٥٥,٠٠٠,٠ | | جارى | ٩٥,٠ | ٧١٠,٠ | ٢٤٠,٠ | ١٠٥٠ | م.ط | ٩٠٠ | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc مثقبة قطر ٨ بوصة ضغط ٦ بار لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر للكباري والفة تشمل الجبل والتلة المسليوب ١/٤ بوصة وجبع الاكسيسوارات ومضنيات التركيب وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف . | ٤٠ |
| | ١٥,٥٣٨,٠٣٢,٥٠ | | ١٦٤,٣٠,٠٠ | | ١٥,٧٠,٢,٣٣٢,٥٠ | | | | | | | | | إجمالي الصفحة | |

تحرير في ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مدير عام المسئول مالي
والإدارية

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبدالجود

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

المقاول

الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية

مهندس المشروع الاستشاري

مدير المشروع

م / محمد سامي

م / فهيم محمد فهيم

م / أحمد منصور

م / محمود الفقي



| ملاحظات | باقي بعد الاستقطاع | | استقطاع أو حجز | | إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | | جارى أم نهائى | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار العمل السابق اجراءه | الكمية بالمقاييس | الفلنة بعد المقاومة | الوحدة | نوع العمل | رقم البند | |
|---------|--------------------|-----|----------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|--------|--|--|----|
| | جيئه | قرش | جيئه | قرش | جيئه | قرش | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوانط المسادة الخرسانية في القطاع الطولى للحاطن بـ نظام (Back Wrab) أو في نظام التربة المسلاحة (Extended) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للمستشار والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك معتقد بشهادة المطابقة للنوك الأوروبي BBA ومتطلبات البناء CE MARK ومتطلبات الجودة لتثبيت الشبك وكافة اختبارات الصنع والموقف مع اعتدال العينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف | ٤١ |
| | ١,٠٧٦,٤٧٥,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١,٠٧٦,٤٧٥,٠٠ | | جارى | ٦,٩٤٥,٠٠ | ٦,٩٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٤٥ | ٢م | ١٥٥ | Wrapping . Overlapping | أ - شبك (RE520) باجهاد شد ٢٥ kn/m وطريقةقياس شاملة | |
| | ٨٩٤,٦٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٨٩٤,٦٠٠,٠٠ | | جارى | ٤,٩٧٠,٠٠ | ٣,٨٣١,٠٠ | ١,١٣٩,٠٠ | ٤٩٧٠ | ٢م | ١٨٠ | Wrapping . Overlapping | ب - شبك (RE540) باجهاد شد ٣١ kn/m وطريقةقياس شاملة | |
| | ٣٤١,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٣٤١,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ١,٥٥٠,٠٠ | ١,٥٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٢٢٠ | ٢م | ٢٢٠ | Wrapping . Overlapping | ج - شبك (RE560) باجهاد شد ٤٢ kn/m وطريقةقياس شاملة | |
| | ٦٣٧,٠٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٦٣٧,٠٠٠,٠٠ | | جارى | ٧,٠٠,٠٠ | ٣,٨٠٠,٠٠ | ٣,٢٠٠,٠٠ | ٧٠٠ | ٢م | ٩١ | بالметр المسطح تركيب بولي إثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الأوروبية الكود او EOTA و stabilization للتربة أسفل طبقة المفتر في نظام صرف المطر لعزل الأرضي تحت اي طروف محظوظ بموقع العمل والتداخل لا يقل عن ١٠ % ولفته تشمل النقل والتتركيب في جميع المواقع والأماكن مما يكفل التزوف المحيطة لموقع العمل وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف | ٤٢ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ثانياً:- أعمال الطرق | |
| | ١١٠,٦٠٠,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ١١٠,٦٠٠,٠٠ | | جارى | ٣٥٠,٠٠ | ٣٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٥٠ | ٣م | ٣٦ | بالметр المكعب هندسي أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وتدريج الوارد بإشتراطات العامة وخاصة بتحمل الكافوريا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة (مسافة النقل ٢٠ كم) | ٤٣ | |
| | ٣,٠٥٩,٦٧٥,٠٠ | | ٠,٠٠ | | ٣,٠٥٩,٦٧٥,٠٠ | | | | | | | | | و يتم إحتساب علوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم بازيادة او النقصان . وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم والسعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ماراثن من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر . | ٤٤ | |
| | ٧٧,٠٩١,٨٥٨,٥٠ | | ٩٥٨,٨٨٤,٠٠ | | ٧٨,٠٥٠,٧٤٢,٥٠ | | | | | | | | | إجمالي الصفحة | | |
| | ٦٣,٧٦٠,١٥٧,٦٤ | | ١,٧٩٣,٦٢٢,٣٦ | | ٦٥,٥٥٣,٧٨٠,٠٠ | | | | | | | | | إجمالي المستخلص لأعمال الكباري والطرق | | |
| | ١٣,٣٣١,٧٠٠,٨٦ | | | | | | | | | | | | | إجمالي أعمال المستخلصات السابقة | | |
| | | | | | | | | | | | | | | صافي أعمال مستخلص (٤) (ثلاثة عشر مليوناً و ثلاثمائة و واحد وثلاثون ألفاً و سبعمائة و ٨٦/١٠٠ جنيهاً فقط لا غير) | | |

تحرير في 31 / 08 / 2023

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبدالجود

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والجسور
مهندس المشروع / مدحود سليمان



المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم
مدير المشروع / مدحود سليمان
مهندس المشروع الاستشاري / مدحود سليمان
مدير المكتب الفني / فهيم محمد قهيم

