

كشف رقم (٩) جارى عملية /تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا
غرب النيل فى المسافة من دمياط حتى شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من صفر كم حتى ٦ كم بطول ٦ كم
حياة كريمه
بالامر المباشر

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٧/٣٠

تنفيذ شركة :بيج رينتال ايجيبت

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٦٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة	—	٣٢٠	٢م	٢٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٨,٠٠	جارى	٨٨٥٧٦٠,٠٠	٠,٠٠					مهندسوا العملية موجودون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	—	٤١٥	٣م	١٧٥٤١,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٤١,٠٠	جارى	٧٢٧٩٥١٥,٠٠	٠,٠٠					الفنى موجود
٤	اعمال توريد ورش طبقة لصق	٣٥	٨	٢م	١١١٤٥٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	١١٤٩٥٠,٠٠	جارى	٩٥٩٨٣٢,٥٠	٠,٠٠					علامات الارشاد والتحذير موجودة
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب m c o	—	٢٥	٣م	٣٨٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٦٢٠,٠٠	جارى	٩٦٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠					المعمل موجودة
٦	توريد وفرش طبقة رابطة ٦ سم	—	١٣١	٢م	٦٣٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٦٧,٠٠	جارى	٨٣٢٧٢٧٧,٠٠	٠,٠٠					سيارة نقل العينات موجودة بالمنطقة
٧	توريد وفرش طبقة سطحية	—	١٢٥	٢م	٧١٨٤٢,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٧٥٣٤٢,٠٠	جارى	٩٤١٧٧٥٠,٠٠	٠,٠٠					يعطى مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف جنيها لحين
٨	اعمال توريد وانشاء حاجز خرساني وجهين	—	٦٤٠	م.ط	٣٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٥,٠٠	جارى	١٩٤٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠					ورود نتائج التجارب المعملية بند السطحية
١٣	اعمال توريد وتشغيل اترية	—	٢١٧	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠					
١٤	اعمال توريد شبك جيوجريد	—	٣٧	٢م	٧٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٧٩٣٥,٠٠	جارى	٢٩٣٥٩٥,٠٠	٠,٠٠					
١٥	اعمال تكسير وازالة خرسانه	—	٨٠	٣م	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					
١٦	اعمال حفر لجميع انواع الاتربة	—	١٧	٣م	٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	جارى	١٠٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠					
١٧	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى	—	١٨٠٠	٣م	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جارى	٣٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					
١٩	اعمال رفع وخفض مطابق	—	٤٧٥	بالعدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جارى	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠					
٢٠	توريد وصب خرسانه عادية	—	١٦٣٠	٣م	٣٩٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٩٥,٠٠	جارى	٨٠٦٨٥٠,٠٠	٠,٠٠					
٢٢	انشاء طبقة اساس سمك ٢٥ سم باعادة التدوير fdr	—	٥٥	٢م	١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠,٠٠	جارى	٦١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠					
٢٣	اعمال توريد واضافة اسمنت	—	١٦٠٠	طن	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	جارى	٥٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					
							٣٢٥٥٠١٢٩,٥٠								
	كارتات														
	اتربة	١٣	١٣	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠					
	اساس	٢٥	٢٥	٢م	١٧٥٤١,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٤١,٠٠	جارى	٤٣٨٥٢٥,٠٠	٠,٠٠					
	طبقات اسفلت	٣	٣	٢م	١٣٨٩٠٨,٣٠	٣٥٠٠,٠٠	١٣٨٩٠٨,٣٠	جارى	٤١٦٧٢٤,٩٠	٠,٠٠					
	اجمالى كارتات								٨٥٥٢٤٩,٩٠	٠,٠٠					
							٣٣٤٠٥٣٧٩,٤٠		٣٣٤٠٥٣٧٩,٤٠	٠,٠٠					

قرش جنيه

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٢٩٩٠٣٨٩٧٨ سبق صرفها إلى المقاول

مهندس المشروع

مدير الاعمال

مدير عام المشروعات

رجوع فوجد على صحة

قرش جنيه

يدفع للمقاول على الحساب ٦٤٠٢٢٥ جنيه فقط

المحاسب /

ملاحظات الفئات : غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر

أقر صحة ذلك

المقاول

تحريرا : ٢٠٢٣/١٠/٣٠