

تنفيذ : شركة الفاروق عمرو و على

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بمتجه	المكبى حسب المتجه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل الذى تم	جملة مقدار الاصل الذى تمت حتى الان	جاري ام	جملة مقدار الاصل الذى تمت حتى الان	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	فك وإزالة برودرات باى ابعاد مع النقل الى المقالب المعمرية	م.ط	١٨	٦٠	٠	١٤	١٥	جاري	٢٧٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام بالعمق المتطابق	م.ط	٩٠	٤٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٣٦٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب حفر فى الموقع العام فى اية التماسكة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا لمنسوب الصالح لتأسيس والقياس هندسي	م.ط	٧٠	٣٢٠	٠	١٢٠	٣٢٠	جاري	٢٢٤٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٢٤٠,٠٠٠	٢٢٤٠,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب ردم برمال من تلج الحفر وصلاحياتها للاستخدام على ان يكون الردم على طبقات مع الدمك جيدا والرش بالمياه حتى المنسوب المطلوب	م.ط	١٤٥	١٨٠	٠	١٨٠	١٨٠	جاري	٢٦١٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٦١٠,٠٠٠	٢٦١٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للاساسات	م.ط	١٨٨٠	٥٥	٠	٥٥	٥٥	جاري	١٠٣٤٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٣٤٠,٠٠٠	١٠٣٤٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات	م.ط	٢٥٧٠	٨٠	٠	٨٠	٨٠	جاري	٢٠٢١٠٤,٨٠	٠٠,٠٠٠	٢٠٢١٠٤,٨٠	٢٠٢١٠٤,٨٠
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة (حتى منسوب ٦ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٣٢٠	٣٥	٠	٣٥	٣٥	جاري	١٠٧٧٦٧,٢٠	٠٠,٠٠٠	١٠٧٧٦٧,٢٠	١٠٧٧٦٧,٢٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة (من منسوب ٦ متر الى ٧ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٤٢٠	٥	٠	٥	٥	جاري	١١٧٣٠,٦٠	٠٠,٠٠٠	١١٧٣٠,٦٠	١١٧٣٠,٦٠
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة (من منسوب ٧ متر الى ٨ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٥٢٠	٢	٠	٢	٢	جاري	٧٠٤٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٠٤٠,٠٠٠	٧٠٤٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلام (حتى منسوب ٦ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٤٦٠	٤٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	٩٨٤٧١,٦٠	٠٠,٠٠٠	٩٨٤٧١,٦٠	٩٨٤٧١,٦٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلام (من منسوب ٦ متر الى ٧ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٥٦٠	١٠	٠	١٠	١٠	جاري	١٦٢٣٣,٦٠	٠٠,٠٠٠	١٦٢٣٣,٦٠	١٦٢٣٣,٦٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلام (من منسوب ٧ متر الى ٨ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٦٦٠	١٨	٠	١٨	١٨	جاري	٥٧٧٥٤,٨٠	٠٠,٠٠٠	٥٧٧٥٤,٨٠	٥٧٧٥٤,٨٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والسلام (من منسوب ٨ متر الى ٩ متر) (فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه)	م.ط	٣٧٦٠	١٨	٠	١٨	١٨	جاري	٦٧٦٨٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٧٦٨٠,٠٠	٦٧٦٨٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد	م.ط	٥٥	٤٠٠	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	١٤٨٥٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	١٤٨٥٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠
١٩	توريد و تركيب حديد تسليح على المقاومة من الصلب ٤٠/٦٠ بجميع الاقطار	طن	٤١٠٠٠	٤٠	٠	٤٠	٤٠	جاري	١٢٣٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠,٠٠	١٢٣٠٠٠٠,٠٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد و تركيب حديد انشاس ST52 للبالكة المعدنية	طن	٧٥٠٠٠	٦٠	٠	٦٠	٦٠	جاري	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠
٢١	بالمتر المكعب توريد و تركيب الركائز نوع (C2) (بالمتر المكعب توريد و تركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط)	عدد	١٨٠٠٠	٨	٠	٨	٨	جاري	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠
٢٢	توريد و تركيب حديد كريتال شامل الكوبستة بارتفاع ١٠ سم	كجم	٦٥	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠٠٠,٠٠
٢٣	توريد و تركيب ترابيح من الجرانيت جندولا لزوم الارضيات وبسطات السلام	م.ط	١٤٠٠	٨٢	٠	٨٢	٨٢	جاري	٥٠٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠	٥٠٤٠٠,٠٠
٢٤	توريد و تركيب درج من الجرانيت جندولا	م.ط	٩٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٢٤٧٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤٧٥٠٠,٠٠	٢٤٧٥٠٠,٠٠
٢٥	توريد و عمل انترلوك سمك ٨ سم	م.ط	٢١٠	٢٨٠	٠	٢٨٠	٢٨٠	جاري	٥٧٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٧٧٥٠,٠٠	٥٧٧٥٠,٠٠
٢٦	توريد و عمل برودرة اسمنتية وسط	م.ط	١٨٠	١٩٠	٠	١٩٠	١٩٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠
٢٧	توريد و تركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطات الخشبية والبالكة المعدنية	طن	٥٥٠٠٠	٢	٠	٢	٢	جاري	١١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠
٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مطبوعة وممسوحة بسمك ١٥ سم اعلى بلاطة الجسم المعدنى	م.ط	٥١٠	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٨١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠٠	٨١٦٠٠,٠٠	٨١٦٠٠,٠٠

٥,٥٠٥,٠٥٢,٦٠

٠٠,٠٠٠

٥,٥٠٥,٠٥٢,٦٠

الإجمالي
السابق
الباقى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

م/ جيهان محمد سيد

المقاول

El Farouk Amr & Ali

مدير المشروع

م/ مجدى تيموني سمير

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الشزار

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

نهانيا

غير الواردة بصك الشروط وأحكام من

مدير المصداقة

قريش جنيه

يبلغ المقاول مبلغ

ملايين ألف ألف ألف

بمبلغ

اسم العمل
اسم المَقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

العقد رقم : (2023 / 2022 / 2099)
بتاريخ : 2023 / 5 / 29

مع مکتب عادل جمال حامد راضی

بيان الاعمال التي تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

قرش	جنيه	الاستقطاعات
-----	------	-------------

رسم دمغة اضافی
امانات
ایرادات

جملة الاستقطاعات

بافي المبلغ المستحق

تحريرا في سنة 200 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات أمضاء
أقرار بأن البند المخصص يسمح بالصرف أمضاء
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تففيذ في سجل رقم 55 (ع.م) برقم.....
تحريراً في 1/11 سنة 2022
علاقات الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

.....وَجَعَلَ

الختم ذو التاريخ

شرك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة 200

الكاتب المنهط

الكاتب المنوط

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسليم التحويل رقم و اقر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيان(هـ) واني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل التاريخ: سنة 200 الم قابل

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية فرع بند حرف

حملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

قم الاستثمار

تحويل

تاريخ
المؤنسة

قيمة التحويل

تقطاعات

الجملة

ش

د

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 200

0

رسم دمغة اسطى...
رسم دمغة انشائي...
امانات
ايرادات

تحريراً في / سنة 2023

قيمة التحويل

جنيه	قرش

الحالة

جمله قيمة التحويل

الباقى للمقاول