

الكمية بالعقد	رقم البند	بيان الأعمال	الوقت		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاء أم ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
٣٣٤٢٢٣٥ = ٣٥٩٥٤٩٥٠٠ %	١	المرحلة الأولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات	نسبة	٩٥٤٩٥٠٠	٢٦٧٣٨٦٠	٢٦٧٣٨٦٠	٢٦٧٣٨٦٠	٢٦٧٣٨٦٠	جارى	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	١-المهندسون متواجدون التقرير موجود التوقيع مهندس /ابراهيم محمد مهندس الاشراف 
		بالنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١- اعمال التخطيط ٢- دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية للدراسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣- اعداد اللوحات التصميمية لجميع العناصر . ٤- اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥- تصميم اعمال الطرق . ٦- اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالاتارة - صرف مياه الامطار . ويتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم للنهو العمل .													
٩٢٠١٧٧٥ = ٩٥٩٥٤٩٥٠٠ % ٦٢٠١٧٧٥	٢	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ	نسبة	٩٥٤٩٥٠٠	٢٦٧٣٨٦٠	٢٦٧٣٨٦٠	٢٦٧٣٨٦٠	٢٦٧٣٨٦٠	جارى	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	٠	٢٦٧٣٨٦٠	٣٢٤٢٤٨٠,٤٢
		اجمالى قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم ٤													
		اجمالى اعمال التشوينات													
		اجمالى اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات													
		اجمالى قيمة اعمال الاستشاري بنسبة (٠,٧١%) =نسبة الاشراف ٦٥%													
الاجمالى															
اجمالى المستخلص السابق															
صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص															
فقط مائتان ثلاثة وثمانون الف وثلاثمائة سبعة وسبعون جنيه وسبعة وخمسون قرشا فقط لاغير															

رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير المشروعات
م/محمد حسنى قياض

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ابراهيم محمد

عن الاستشاري
مدير المشروع
م/محمد عزت