

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

ختمى 3

المقاول:شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (2024/2023/145) بتاريخ 2023/08/06

من بداية العمل حتى: 25 / 03 / 2024

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	مقدار العمل السابق الجراوى	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حوز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع		ملاحظات
						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1-1	اعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه لكلومتر زيادة	2,020	1,300	720	2,020.00	0	53,530	0	0	0	53,530	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
1-3	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل - يتم حساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم الى الكم 504 علاوة مسافة النقل 210 كم علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للاحه الشركة الوطنية	21,495.52	20,500	996	21,495.52	0	2,179,646	0	0	0	2,179,646	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/08/06
1-4	اعمال الاسفلت بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من مخخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لاقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم الى الكم 504 علاوة قيمة المواد المحجورة علاوة مسافة النقل 165 كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحه الشركة الوطنية	8,037	7,700	337	8,037.00	0	1,176,617	0	0	0	1,176,617	- يراعى تطبيق نصوص العقد - سياره ملاكى غير متواجده
2-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من مخخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقاً لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم الى الكم 504 علاوة قيمة المواد المحجورة علاوة مسافة النقل 165 كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحه الشركة الوطنية	5,855	5,600	255	5,855	0	885,862	0	0	0	885,862	
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وهب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قو (بالفاصل) بسبك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل عمل الكسائر والشمار وكل ما يلزم لتهو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 ومله الفواصل باليتومين المرمل والتفتيز طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة فترة 5 جنية بعد اول 10 متر راسى على ان تصاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسى)	6,424.39	5,800	624.39	6,424.39	0	2,935,946	0	0	0	2,935,946	
2-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وهب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قو (بالفاصل) بسبك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل عمل الكسائر والشمار وكل ما يلزم لتهو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 ومله الفواصل باليتومين المرمل والتفتيز طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	186	165	21	186	0	495,727	0	0	0	495,727	
إجمالي قيمة المستخلص												19,997,895

فقط تسعة عشر مليون و تسعمائة وسبعة وتسعون الف و ثمانمائة وخمسة وتسعون جنيتها

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشارى العام

الشركة المقاول : شركة سيد عبد الملك سيد يونس

مدير المشروع : شركة سيد عبد الملك سيد يونس

مهندس / محمد مصطفى قناص

مهندس / ابراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مهندس المساحة

مهندس محاسب

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

مهندس / محمد مصطفى قناص

مهندس / ابراهيم الخناوي

مهندس / محمد مصطفى قناص

مهندس / ابراهيم الخناوي

مهندس / محمد مصطفى قناص

مهندس / ابراهيم الخناوي