

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٦ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية/ الست هوه / الأخيوه/ الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الخامس } مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو امراجعة والصرف وهو افاننا برقم ولاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع. ح.
عدد { ١ } مستخلص
عدد { ١ } حصر
عدد { ١ } مستخلص
عدد { ١ } مقايمة معدلة

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



من عبد الباقى





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٩٦ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية استكمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / الأخيوة / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الخامس } مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٦ .
تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



من عبد الباقى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

كشف رقم { ٢ } جارى
عن عملية أستكمال رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية/ الست هو / الأخيوة/ الكبايشة حتى طريق فاقوس / الصالحية
{ القطاع الخامس } مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٦ بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٤ مع مكتب الفتح الهندسى للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٧٠	١٥٤	٣م	٨٨٠	٨٨٠	جارى	١٣٦١٣٦	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	-	٩١	٣م	٤١٠	٤١٠	جارى	٣٧٣١٠	-	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٥٦	٣م	١٣٧٠	١٣٧٠	جارى	٦٢٤٧٢٠	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب ببرايم	-	٥٨	٢م	٤٣٥٠	٤٣٥٠	جارى	٢٥٢٣٠٠	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٢٩٢	٢م	٤٣٥٠	٤٣٥٠	جارى	١٢٧٠٢٠٠	-	١٠٠٠٠	-	-	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال رفع وخفض مطابق الصرف	-	٤٧٥	عدد	٢٨	٢٨	جارى	١٣٣٠٠	-	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	غطاء فيبير جلاس (GRB) قطر ٦٠ سم	-	٢٦٠٠	عدد	١٧	١٧	جارى	٤٤٢٠٠	-	-	-	-	-	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
٩	غطاء فيبير جلاس (GRB) قطر ٧٠ سم	-	٥١٠٠	عدد	٤	٤	جارى	٢٠٤٠٠	-	-	-	-	-	والتحذيرية .
٧	معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة	-	-	-	-	-	الإجمالى	٢٣٩٨٥٦٦	-	١٠٠٠٠	-	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	-	١٣	٣م	٨٨٠	٨٨٠	جارى	١١٤٤٠	-	-	-	-	-	٨- بالتخلص .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٣٧٠	١٣٧٠	جارى	٣٤٢٥٠	-	-	-	-	-	٩- التقارير متواجدة .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٤٣٥٠	٤٣٥٠	جارى	١٣٠٥٠	-	-	-	-	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .														
١١- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)														
رابطة لحين ظهور نتائج المعمل .														
مهندس العملية														
الاسم														
التوقيع														
٢٤٤٧٣٠٦														
٢٤٥٧٣٠٦														
الإجمالى العام														

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٨٤٣٨٥٦,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٦٠٣٤٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

مهندس الشركة الأسم

سنة روجع فوجد على صحة

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

سنة أقر بصحة ذلك

