


بخصوص: ملحق مشروع أعمال تعديل الطريق

الاسم: / ضابطا / الأستاذ أحمد هبة الحارث

شركة: شركة النيل العام لانشاء الطرق



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (٢) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة في ٢٠٢٥ / ١ / ٩

مرفقات :-

- عدد (١) مستخلص اصل (٢) صورة
- عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع . ح
- عدد (١) قوائم الكميات
- عدد (١) تجارب المعمل

يعتمد،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد على "

مراقب /

الشيكات


(۵) اُدراج فی کتب



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر



مستخلص رقم (٢) جارى عن عملية : مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلى سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات فى المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازواج)

العقد رقم (٣٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ مع شركة النيل العامة لانشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ٢٩ / ٢٠٢٥ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	عمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٩,٢	م	٣	٢٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠		٥٨٤٠٠٠٠		٠,٠٠		٥٨٤٠٠٠٠,٠٠	١- المعمل متواجد
٣	أعمال تحميل ونقل أتربة	٤٩	م	٣	٣٣٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠٠		١٦١٧٠٠٠٠		٠,٠٠		١٦١٧٠٠٠٠,٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجه الطبيعية	٢١١	م	٣	٢٣٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠		٥٦٩٧٠٠٠		٠,٠٠		٥٦٩٧٠٠٠,٠٠	٣- مهندس المعمل متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب (m c o)	٥٨	م	٢	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠		٢٢٦٢٠٠٠		٠,٠٠		٢٢٦٢٠٠٠,٠٠	٤- لافتات المشروع متواجده
٧	أعمال إنشاء طبقة الرابطة بسمك ٧ سم	٣٤٠	م	٢	٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠		١١٥٦٠٠٠٠		٠,٠٠		١١٥٦٠٠٠٠,٠٠	٥- المعدات متواجده
١٠	أعمال توريد وتركيب براىخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ متر وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة	٣١٥٠	م	ط	٤٤٧,٠٠	٨٣,٠٠	٥٣٠,٠٠		١٦٦٩٥٠٠		٠,٠٠		١٦٦٩٥٠٠,٠٠	٦- الجداول الزمنية والتدفقات المالية موجودة
١٢	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ والاساسات والقدمات	١٩٥٥	م	٣	٨٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠		١٨٥٧٢٥٠		٠,٠٠		١٨٥٧٢٥٠,٠٠	٧- مهندس السلامة متواجد
١٣	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	٤٦٠٠٠	طن		٥,٥٠	١,٠٠	٦,٥٠		٢٩٩٠٠٠		٠,٠٠		٢٩٩٠٠٠,٠٠	٨- فني السلامة متواجد
١٦	اعمال انشاء حاجز خرساتى وجهين بارتفاع ٩٠ سم	١٢١٠	م	ط	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		٦٠٥٠٠٠		٠,٠٠		٦٠٥٠٠٠,٠٠	٩- اللوحات الارشادية موجودة
														١٠- التقرير المبدئى متواجد
														١١- التقرير الشهري متواجد
														١٢- التقرير الاسبوعى متواجد
														١٣- السيارات متواجده
									٤٥٩٥٩٧٥٠,٠٠		٠,٠٠		٤٥٩٥٩٧٥٠,٠٠	

المحاسب / هدى كرم عبد الله

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المحاسب / وائل عبد الفتاح محمد

المقاول :- م / محمد سيد مسلم
مهندس العملية :- م / محمد حسنين عبد الباسط
مدير الأعمال :- م / احمد محمد رزق

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / السيد نبوي احمد

٢٦٨٤٠

رقم المستند :

نوع الميزانية :

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة

بند

قرش	جنيه
-----	------

٥(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار