

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بوابع ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاریخ امر استلام الموقع: ۲۰۲۳/۰۱/۱۶

فروق أسعار عن "مستخلص (١٥)" من ٠١-سبتمبر-٢٠٢٤ حتى ٣٠-سبتمبر-٢٠٢٤

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠١١/٠١/١١																								
رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفئ				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض في الاسعار	القيمه المبرحه	
									ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز	١ت			
		اسمنت	حديد						بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت		حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	سولار			بتومين
١-٢٨	المتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٠٦٢٨	٣,٤٠٢,٣٣
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨٠,٠	%٧٦,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٠١١١	٤,٤٦٦,٨٦٦,٧٤
١-٤٢ ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦١٣٥٦,٦٥	%٣,٠	%٥٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢,٠	%٤٥,٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١٥٩٦,٢٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٨٢٤٧	١٢٥,٦٢١,٤٧
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات ويدات الكر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٥٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٤٠٠٠٨	٢٩,٧٢١,٤٢
٤٦ ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٠١٨٣	٥١٤,٢٢٣,٨٥
٤٧-١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩١٠٤	٥٢,٢٣٥,٥٨
٥٠	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٦١٥,٠٠٠	٦١٥,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦١٤٤٣	١٥,٦٧٩,٢٠٥,٩١
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيك العلوى	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٢١٨٧,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٢,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٠٠,٤٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٤٤١٧	٧٨٥,٠٤٩,٠٤

اجمالی المستخلص

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / محمود سامی

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

استشاری المالك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدی أبو شادی

م / لودس، سوسه

المقال

مدى المكتب الفخري

٥ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠

STAGE

فلسطين

م/ محمد الدب

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة نظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحریر آفی / / ۲۰۲۲ / المحاسب /

قرش جنيہ على الحساب

يدفع المقابل مبلغ

..... ملاحظة : الفئات

يعتمد،،، مدير المصلحة

م / طارق يوسف الجزار