

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية: تنفيذ أعمال كوبري المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايلخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١٦)" من ٠١-أكتوبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-أكتوبر-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١٤	١٥	ز١	ت١		
									اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
١-٢٨	المتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	
١-٣٦	بالمتر الطولى اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	٢٤٤٥,٠٠٠	٢٤٤٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٢٥٣٩	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبتات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٥٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٣٦٥١	
٤٤	المتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	٤٢٥٠,٠٠٠	٤٢٥٠,٠٠٠	٣٣٦٦,٩	%٢٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٦٤٢٨	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكثاف ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٢٧٤,٩٢	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣١٦٦٩	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٣٠١٤	
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورس حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	أكتوبر-٢٤	٣١	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥١٠,٦٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٤٦٣٧	

اجمالي المستخلص

المقاول مدير المكتب الفني م / محمد رضا عفيفي مدير القطاع م / محمد الديب القطار الكهربائي (HSR)	استشاري المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدي أبو شادي م / لويس سوسة	الهيئة العامة للطرق و الكباري م / محمود سامي م / محمود مجدى مدير أعمال المشروع م / أسماء على مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في / / ٢٠٢٢ قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ،،	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار
---	--	---	--	--