

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري
عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفئى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمه المستحقه
									ك	ك١	ك٢	ك٣		ع	د	ز	ت	١ع	١د	١ز	١ت		
		اسمنت	حديد						بتومين	سولار	اسمنت	حديد		بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد		
٢٨-١	المتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢٨٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	٤,٣٦٥,١٨
٣٦-١	بالمتر الطولى اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٥٣٥٥,٠٠٠	٥٣٥٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٣٨٩٥	٨,٢٠٢,١٨٧,٦٤
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبيدات الكمر سابقة الصب طبقا للنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٥٧,٢٤	%٣٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٦٦١٨	٨,٦٥٨,٠٠٠
٤٤	المتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١٠٥٥,٠٠٠	١٠٥٥,٠٠٠	٣٣٦٦,٩	%٢٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٨٨٠١	١,٣٧٨,٢٥٦,١٧
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكثاف ارتفاع حتى ١٢ م	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٤٧٦,٧	%٢٣,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٣٣٢١٨	٨٩,٢٢٥,٣٤
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٤٢٨٦	٦٠٧,٣٠٥,٧٢
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالبر	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٤٦٣٧	١٣,٣٧٥,٧١٢,٨٩
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٧٨٨٧	٢,٤٧٣,٤١٢,٦٩
٦٥	بالعدد اعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام انظمة التجفيف المتكررة	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٠٢٥٢١,٣١	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣١,٩٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,١٥٠٧٤	٦١,٠٥٤,٢٢

اجمالي المستخلص ٢٦,٢٠٠,١٧٨,٦٦

المقاول مدير المكتب الفني م / محمد رضا عفيفي م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / حمدى أبو شادى م / لويس سوسة	الهيئة العامة للطرق و الكبارى م / محمود سالى م / محمود مجدى م / محمد محسن مدير اعمال المشروع م / أسماء على مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهورها وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في / / ٢٠٢٢ المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من مدير المصلحة يعتمد ،،	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الجزار
--	--	--	--	--