

مستخلص رقم (٣) جارى

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط - القصير بدابة من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقى (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة ثانية في المسافة من كم ٢٣+٩٠٠ إلى كم ٣٢+١٥٠ بطول ٨,٢٥ كم)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧١

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٢/٦

شامله المدة من ٢٠٢٥/٢/١٧ إلى ٢٠٢٥/٢/٢٥

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقايضة المعدلة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المدة	جارى او نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٣م	١٦٢٥٤,٨٧	٥٢,٢٦	١٤٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٥٥,٠٠	جارى	٧٧٦٣٢٢,٣٠		٧٧٦٣٢٢,٣٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التأمين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٤٦ كم	٣م	١٦١٠٠	٣٦٨,٢	١٥٩٣٤,١٠	٠,٠٠	١٥٩٣٤,١٠	جارى	٥٨٦٦٩٣٥,٦٢		٥٨٦٦٩٣٥,٦٢	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٨٣٠٠٠	٧٨	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦٠,٠٠	٨٢١٦٠,٠٠	جارى	٦٤٠٨٤٨٠,٠٠		٦٤٠٨٤٨٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجدة طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالطن اعمال توريد وازفاده اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٢٤٩٠	٣٩٠٠	٢٣٨٤,٨٠	٦٤,٣٩	٢٤٤٩,١٩	جارى	٩٥٥١٨٤١,٠٠		٩٥٥١٨٤١,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (٢) سيارة غير متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	٨٣٠٠٠	٥٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦٠,٠٠	٨٢١٦٠,٠٠	جارى	٤١٠٨٠٠٠,٠٠		٤١٠٨٠٠٠,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٨٣٠٠٠	٣١٩	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦٠,٠٠	٨٢١٦٠,٠٠	جارى	٢٦٢٠٩٠٤٠,٠٠		٢٦٢٠٩٠٤٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكفاف والميول الجانبية	٢م	٥٠٠٠	٤٥١	٤٨٣٤,٠٨	٠,٠٠	٤٨٣٤,٠٨	جارى	٢١٨٠١٧٠,٠٨		٢١٨٠١٧٠,٠٨	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمات	٣م	١٣٠٠	٣١٩٥	١٢٨٨,٣٣	٠,٠٠	١٢٨٨,٣٣	جارى	٤١١٦٢١٤,٣٥		٤١١٦٢١٤,٣٥	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٦٠,٠٠	٨٢١٦٠,٠٠	جارى	٢٤٦٤٨٠,٠٠		٢٤٦٤٨٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	١٥٩٣٤,١٠	٠,٠٠	١٥٩٣٤,١٠	جارى	٣٩٨٣٥٢,٥٠		٣٩٨٣٥٢,٥٠	
الاجمالى												٥٩٨٦١٨٣٥,٨٥

الجهة المالكة

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / /

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

مدير عام الشئون المالية

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين



٥٩٨٦١٨٣٥.٨٥	جملة الاعمال
٥٨٦٣٨٧١٤.٨٥	السابق صرفه
١٢٢٣١٢١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٨٠-٨٤-٨٩)

الاستقطاعات	
٦١١٥٦.١	تأمين
٢٩٧٥٤.٩٠	دمغات
٥٣٢٥.٠٠	معمل قنا
٧٤٥.٥٠	١٤%
٢.٠٠٠.٠٠٠	خصم عدم وجود عدد ٢ سيارة لمدة ٤ ايام
١١٦٩٨١.٤٥	جملة الاستقطاعات

١١٦٩٨١.٥	الاستقطاعات
١١.٦١٣٩.٥٠	الصافي



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة
طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوى الشرقى (رفع كفاءة
وتعديل المناطق الخطرة مرحلة ثانية من الكم ٢٣.٩٠٠ الى الكم ٣٢.١٥٠ بطول ٨.٢٥ كم
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥



رئيس الادارة المركزية

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

(i)

الاعتماد على المصنف

الهيئة العامة للغذاء والدواء

[illegible]

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاجتماعه إداريا وصرف القيمة وبسطة

إِنْ عَمِلْنَا عَلَى

شيك على البنك المركزي في

شديك على الخار.

صاحب الحق، أو

صاحب الحق أو
شركاء الله المتقين للمجاهدين القويين الشريين
بسم
ورسل إليه بالقبول الآتي :

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

نوع الخصم		قسم		فرع		فصل		بند	
قرش	جنية	١٢٩	١٠٦						
٥٨									
٥٠	١٧٩	اجمالي الأصل							
		مليم		جنية					
						بيانات الاستقطاعات			
						عادي إضافي			
						قرش جنية قرش جنية			
						رسم الدفعة			
						مضافي القيمة المطلوب صرفها			

رو جمع

[Handwritten signature]

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

Figure 10.10

(او) بان المبلغ مضاعف بحسابات

11

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح. ع. رقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصاحفة)

روجع ، في _____ سنة

شک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إذن تصرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فوي _____ سنة _____ المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "٣.٤") امضاء الكاتب المؤهل

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحيب

(٤) قضاة

(p) أد =

(٦) ادرج في حاشية

(۱) استقامت

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة _____