

تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربى فى المسافة من ادفو حتى
السباعية من كم 100 حتى كم 125 بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم 100
حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر تنفيذ : شركة الفرماوي



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص :- تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربى فى المسافة من ادفو حتى
السباعية من كم 100 حتى كم 125 بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم 100 حتى كم
112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر .

تنفيذ :- شركة الفرماوي للمقاولات

نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (07) (جاري)

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم و الاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : 2025/ 2 / 15

المرفقات:

عدد () مستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الخصص)

تجارب معملية

عدد () استمارة (50 ع.ج)

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عيد يحيى كرومر

24.2

<http://www.garbit.com.eg>

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

E-Mail : Garbit10@Hotmail.Com

تليفون : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335

كشف رقم (07) جاري

كشف رقم (07) جاري										
مع شركة ورثة القرماني للتقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة البنية من بده العمل										
تاريخ رقم (526 / 2021 / 2022) بتاريخ 31 / 1 / 2022										
2022 / 2 / 20 حتى 2025/02/15										
رقم	ملاحظات	القيمة	الكميات	مقدار العمل	مقدار العمل	مقدار العمل	مقدار العمل	مقدار العمل	مقدار العمل	مقدار العمل
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	أصل توريد وتشغيل لترية	28	م	0	2000	2000	0	0	56000.00	0
2	أصل طبقة التتريب M.C-30 بمعدل 1.5 كم / 20	25.00	م	166800	0	166800	0	0	4170000.00	0
3	أصل طبقة الرابطة (4) بمسك 5 سم بعد السمك	114.00	م	166800	0	166800	0	0	19015200.00	0
4	أصل طبقة التصل R.C.3000	7.25	م	56990	47260	56990	0	0	755813	0
5	أصل طبقة السطحية بمسك 5 سم بعد السمك	109.00	م	56990	47260	56990	0	0	11363250	0
6									0	0
									0	0
									35360263	0
									35360263	0

خمسة و ثلاثين مليوناً و ثلاثمائة و ستين ألفاً و مائتين و ثلاثة و ستين جنيهاً فقط

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبلغ المدينه يقهره و قهرها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

خبر الحساب

رئيس الإدارة المركزية

عبد الله بن عبد الله



بطلان لتقاول مبالغ

مرفوعة : لثبات غير الواردة بمقتضى الشروط

تحريراً : 2025/02/15

جهاز الإشراف (الهيئة)

مدير المشروع

م / أحمد السيد

التوقيع :

مهندس المشروع

م / حاتم يوسف

التوقيع :

مدير عام التفتيش و المراقبة

م / مصطفى أحمد السيد

التوقيع :

تحريراً : 2025/02/15

جهاز التفليذ (الشركة المتلقية)

مدير المشروع (الشركة المتلقية)

م / علي محمد عبد الله

التوقيع :

تحريراً : 15 فبراير 2025

[illegible]

بيان أعمال مستخلص رقم (7) جارى

تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أنفو حتى
المباعدة من كم 100 حتى كم 125 بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة من كم 100 حتى
كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر

ملاحظات	المكعب			المسطح			السمك	العرض (م)	الطول	الموقع الكيلومترى		المقررات	م - بيان الأعمال	
	الإجمالى	إضافة	خصم	الإجمالى	إضافة	خصم				من	إلى			
				2000.03	2000.03		0.11	3	6060.7	106.06	100.00	3م	أعمال توريد وتشغيل أتربة	1
				47260.00	47260.00			13.90	3400	107.50	104.10	2م	أعمال طبقة اللصق R.C.3000	5
				47260.00	47260.00			13.90	3400	107.50	104.10	2 م	أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بعد الدمك	6

مهندس الإشراف



مهندس الشركة



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للصرف والكماليات

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٥٥٤٩٩١٥
الجملة		

رقم: _____
الحتم ذو التاريخ: _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

قسم: مستودع
المبلغ المستحق إلى شركة مصرية للتداولات وإنشاء برمجيات
الطلقات طيه: أحمد فاروق علي
بموجب: سداد الحق الباقية سرق ١٠ - ١٢٥٠ طيل ٥٠ كم وأعمال الاستد
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة براسطة
إذن صرف على: (القطاع الادبي) سرق ١٠ - ١٢٥٠ طيل ٥٠ كم
شيك على البنك المركزي في: سداد الحق الباقية
شيك على الخارج: مستودع
يسحب باسم: شركة مصرية للتداولات وإنشاء برمجيات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نسوع الخصم			
	بيانات		رقم	جنيه	قصر	بند
	٢٧٤٩٩١,٧٥	تامين				
	٢٢٢٩٩,٨٥	حصة عامة غير منتفعة				
	٨٠٠٠٠٠	خمس				
	بيانات الاستقطاعات		رقم	جنيه	إجمالي الأصل	
	١٠٠١٩٨,٦٥	عادي				
	٣٣٣٩٩,٥٥	إضافي				
		دفعه توقيع				
		قصر				
		قصر				
		قصر				
		رسم الدفعة				
		صافي القيمة المطلوب صرفه				



رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات: _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ بتاريخ: _____
الإيرادات: _____

الحتم ذو التاريخ: _____ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ج.ع. برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة) _____
يعتمد سحب: _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة للصرف والكماليات

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج.ع. ١) _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____
(٣) سحب: _____

الحتم ذو التاريخ: _____ رقم: _____ إعضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل: _____ تحت رقم: _____ إعضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف: _____ رقم: _____ إعضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت: _____ رقم: _____ إعضاء الكاتب المنوط: _____

إعضاء طالب أو كاتب التصدير: _____ في سنة ٢٠٢

السيد المهندس / مدير عام المركبات

و المشرف على السيارات المحملة

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص :- تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أدفو
حتى السباعية من كم 100 حتى كم 125 بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة من كم 100
حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر .

تنفيذ :- شركة الفرماوي للمقاولات ، عقد رقم (626 / 2021 / 2022)

نحيط علم سيادتكم بأن السيارة المخصصة علي المشروع عاليه غير متواجدة بالمنطقة

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

تحريراً في : / / 2025

اسم مسئول المركبات

مهندس / بطرس شهدي صليب

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر





الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARBLT)

هيئة الطرق والمواصلات - مصر - القاهرة

تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربى فى المسافة من أدفو حتى
السباعية من كم 100 حتى 125 بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم 100
حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر تنفيذ : شركة الفرماوي

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص : توفير المحملات المطلوب تجهيزها من الشركة فى الموقع.

الموضوع : بناء على الشروط و المواصفات الخاصة للمشروع و التى تلزم الشركة بتجهيز موقع
العمل بجميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي و فني طبقا للتعاقد و توفير
المهمات و المستلزمات التى تمكن جهاز الاشراف من متابعة العمل .

نحيط سيادتكم علما بان :-

1- مكتب جهاز الاشراف : متـــــــــــــــواجد .

2- عمـــــــــالة : لا يوجد عمالة محملة .

3- لا يوجد محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : / / 2025

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عيد يحيى كرومر



Handwritten signature.

<http://www.garblt.com.eg>

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

229 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

تليفون : 2428673 - 097 --- فاكس : 2428335 - 097

تقرير رقم 1568 بتاريخ 18/2/2025



شركة ورثة الفرماوى للمقاولات

عملية : اعمال ازدواج الصحراوى الغربى الدفو / السباعية من
كم 100 الى كم 112.5

السيد المهندس / مدير شركة ورثة الفرماوى للمقاولات

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لمساتكم وفق هذا التقرير لنتائج الاختبارات المعملية للعملية عاليه :-

قيمة الاختبارات المعملية 4560 جنيهه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى 25/02/2025

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر



محمد ايه عرج

تقرير رقم 1568 بتاريخ 18/2/2025
عملية : اصلي لزواج الصحراني الغربي المدعو / السباعية
من كم 100 الى كم 112.5

شركة ورثة الغرماوي للمقاولات

الذي احضر العينات المهندس / احمد السيد
العينات مسئولية من احضرها

تدرج واستخلاص طبقة سطحية 3 ب

معمل المنطقة

المواصفات		التدرج التصميمي		10618	10617	10616	10615	10614	رقم العينة
				106+000	105+500	105+000	104+500	104+000	الموقع كم
				18/2/2025					التاريخ
				النسبة المئوية للمار					المهزات
100		100.00		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1"
100		100.00		97.6	100.0	100.0	98.3	100.0	3 / 4"
100	75	82.85	75.00	82.2	83.3	82.8	81.4	82.6	1/2
80	60	77.36	67.36	72.5	71.3	74.0	73.5	72.0	3 / 8"
55	35	44.05	36.05	42.6	44	43.6	43.0	43.4	رقم 4
35	20	30.87	24.87	24.9	25.2	25	25.1	24.9	رقم 8
22	10	16.29	10.29	10.3	10.0	10.6	10.4	10.5	رقم 30
16	6	13.00	7.00	7.1	7.0	6.3	7.3	7.2	رقم 50
12	4	9.34	6.34	6.5	6.4	5.3	6.3	6.4	رقم 100
8	2	6.09	3.09	2.9	3.2	2.6	3.1	2.4	رقم 200
		4.95	4.45	4.8	4.84	4.73	4.87	4.72	نسبة الأسفلت

المهزات المثلثة تدرج من حدود التدرج التصميمي

تحريرا في 25/2/2025

رئيس الادارة المركزية
مهندس / اية معلوح
مدير المعمل
مهندس / اية معلوح
آية معلوح

مهندس المعمل
مهندس / حسام محمود

القائم بالاختبار
فني اهرز علي
صفوت محمد علي



٤٩٨٩٥