

مستخلص رقم (1) جاري مشروع :- أعمال تعديل مسار خط السبب النهائي بمحطة معالجة الصرف الصحي بنجع حمادى - قنا المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) من محطة (552+392) حتى محطة (553+117) (المرحلة الأولى)

العقد رقم 2025/2024/673

تنفيذ شركة :- جبالكو مصر

شامله المده من بدء العمل الى 2025/2/19

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او عجز		جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	مقدار العمل السابق اجراؤه	السعر بعد المفاوضة	الكمية	المفردات	نوع العمل	رقم البند
	جنيه		جنيه											
يتم تعليية قيمة 15% لحين اختبار الضغط وتسليمها اداريا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي	13759800.00		2428200		16188000	جارى	16188000	710.00	0.00	22800	725.00	ط.م	المواسير بالمتر الطولى توريد و تركيب وتجربة واختبار مواسير من البولى ايثيلين عالى الكثافة قطر 1000مم ضغط تشغيل 10 جو تركيب في خنادق تحت سطح الارض على عمق لا يقل عن 1.5 م من الرسم العلوى للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وكذا فرش طبقة من الرمل النظيف مورد من خارج الموقع سمك 20 سم أسفل الماسورة وسمك 30 سم أعلى الماسورة مع ردم باقي القطاع من ناتج الحفر وترحيل الأتربة الزائدة إلى المقالب العمومية مع الدمك على طبقات سمك كل طبقة 25سم بعد التركيب والاختبار البند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى والرسومات التنفيذية وأصول الصناعة	1.1
	13759800.00													
	13759800.00				16188000.00	الإجمالى								
	13759800.00				الإجمالى المستحق صرفه فقط ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الفا وثمانمائة جنيها لا غير									

الجهة المالكة

تدريسي : / 2025 /




مدير عام المشروعات

مدير المشروع

المحاسب

مهندس المكتب الاستشاري

مهندس الشركة المنفذه



١٣٧٥٩٨.٠٠	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٣٧٥٩٨.٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٦٨٧٩٩٠٠٠٠	تأمين
٣٣.٦٣٥.٢٠	دمغات
١٠١٨٦٢٥.٢٠	جملة الاستقطاعات

١٠١٨٦٢٥.٢٠	الاستقطاعات
١٢٧٤١١٧٤.٨٠	الصافي

