

الهيئة العامة  
 للطرق والكبارى والنقل البرى  
 (GARBLT)  
 وزارة النقل



نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاری رقم (9) لعملیه توسعه و تطوير طريق وادي  
النطرون العلمين (اتجاه العلمين رئيسي) تعاقد رقم 2023 /2022/26  
تنفيذ شركة يوني بيلد للصناعة و المقاولات .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام..

مدير عام المشروعات

## مهندس العملية

م/ کارم امام

م/احمد الشاعر

رئيس الاسلحه المركزيه  
للمنطقه الثالثه عشر منطقه البحيره  
م / مجدى عبد السلام عامر

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بشأن : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون / العلمين بطول 135 كم نطاق في المسافة من الكم 20 إلى الكم 30  
تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة و المقاولات

تعاقد رقم : ( 2022/26 / 2023 ) بتاريخ 2022/07/05 للطريق الرئيسي إتجاه العلمين

بالإحالة إلى مستخلص جارى رقم (9) نتشرف بإحاطه سيادتكم علماً بالأتى :

1. تجهيزات الموقع متواجده .
2. متطلبات الإنشاء متواجده .
3. لافتات المشروع متواجده .
4. المعدات متواجده .
5. الجدول الزمني متواجد .
6. المهندسين متواجدين وكذلك المراقبون .
7. بوليصة التأمين متواحه وسارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٠  
وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بالازم .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر منطقة البحيرة





تقرير الإستلامات لـ ليند سن ١ الطريق الرئيسي -علمين بالمشروع

| ملاحظات | م        | سمك الطبقة (سم) | عرض الطبقة (م) | طول القطاع (م) | منسوب | الي محطة | من محطة | الاجزاء | الطريق | الوصف | Code   | التاريخ    | Serial |
|---------|----------|-----------------|----------------|----------------|-------|----------|---------|---------|--------|-------|--------|------------|--------|
|         | 1,002.75 | 0.15            | 9.55           | 700            | سن ١  | 20+700   | 20+000  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 02/04/2022 | 0      |
|         | 573.00   | 0.15            | 9.55           | 400            | سن ١  | 28+600   | 28+200  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 12/04/2022 | 2      |
|         | 573.00   | 0.15            | 9.55           | 400            | سن ١  | 29+000   | 28+600  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 12/04/2022 | 3      |
|         | 716.25   | 0.15            | 9.55           | 500            | سن ١  | 29+500   | 29+000  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 12/04/2022 | 4      |
|         | 716.25   | 0.15            | 9.55           | 500            | سن ١  | 30+000   | 29+500  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 12/04/2022 | 5      |
|         | 286.50   | 0.15            | 9.55           | 200            | سن ١  | 28+000   | 27+800  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 17/04/2022 | 6      |
|         | 286.50   | 0.15            | 9.55           | 200            | سن ١  | 28+200   | 28+000  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 17/04/2022 | 7      |
|         | 573.00   | 0.15            | 9.55           | 400            | سن ١  | 27+800   | 27+400  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 18/04/2022 | 8      |
|         | 429.75   | 0.15            | 9.55           | 300            | سن ١  | 27+400   | 27+100  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 19/04/2022 | 9      |
|         | 430      | 0.15            | 9.55           | 300            | سن ١  | 27+000   | 26+700  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 21/04/2022 | 10     |
|         | 429.75   | 0.15            | 9.55           | 300            | سن ١  | 21+000   | 20+700  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 08/05/2022 | 11     |
|         | 716.25   | 0.15            | 9.55           | 500            | سن ١  | 21+500   | 21+000  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 08/05/2022 | 12     |
|         | 716.25   | 0.15            | 9.55           | 500            | سن ١  | 22+000   | 21+500  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 08/05/2022 | 13     |
|         | 573.00   | 0.15            | 9.55           | 400            | سن ١  | 22+400   | 22+000  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 08/06/2022 | 14     |
|         | 573.00   | 0.15            | 9.55           | 400            | سن ١  | 22+800   | 22+400  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 08/06/2022 | 15     |
|         | 687.60   | 0.15            | 9.55           | 480            | سن ١  | 23+280   | 22+800  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 02/07/2022 | 16     |
|         | 372.45   | 0.15            | 9.55           | 260            | سن ١  | 25+760   | 25+500  | العلمين | رئيسي  | سن ١  | UB-B1- | 17/07/2022 | 17     |

تقرير الإستلامات لـ سب ١ الطريق الرئيسي - علمين بالمشروع

| Serial   |   | التاريخ    | Code   | الوصف | الطريق | الاتجاه | من محطة | الي محطة | منسوب | طول القطاع (م) | عرض الطبقة (م) | سمك الطبقة (سم) | م <sup>٣</sup> | ملاحظات |
|----------|---|------------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 18       | 0 | 17/07/2022 | UB-B1- | سن ١  | رئيسي  | العلمين | 26+300  | 26+700   | سن ١  | 400            | 9.55           | 0.15            | 573.00         |         |
| 19       | 0 | 17/07/2022 | UB-B1- | سن ١  | رئيسي  | العلمين | 25+760  | 26+000   | سن ١  | 240            | 9.55           | 0.15            | 343.80         |         |
| 20       | 0 | 18/07/2022 | UB-B1- | سن ١  | رئيسي  | العلمين | 25+000  | 25+500   | سن ١  | 500            | 9.55           | 0.15            | 716.25         |         |
| 21       | 0 | 17/07/2022 | UB-B1- | سن ١  | رئيسي  | العلمين | 26+000  | 26+300   | سن ١  | 300            | 9.55           | 0.15            | 429.75         |         |
| 22       | 0 | 17/07/2022 | UB-B1- | سن ١  | رئيسي  | العلمين | 27+000  | 27+100   | سن ١  | 100            | 9.55           | 0.15            | 143.25         |         |
| 23       | 0 | 02/08/2022 | UB-B1- | سن ١  | رئيسي  | العلمين | 24+800  | 25+000   | سن ١  | 200            | 9.55           | 0.15            | 286.50         |         |
| الإجمالي |   |            |        |       |        |         |         |          |       |                |                | 12,147.60       |                |         |

مهندس مكي عبد الله  
١٤٤٤ هـ  
١٤٤٤ هـ  
١٤٤٤ هـ  
١٤٤٤ هـ

مهندس مكي عبد الله  
١٤٤٤ هـ  
١٤٤٤ هـ  
١٤٤٤ هـ

تقرير الإستلامات لبند سن ٢ الطريق الرئيسي - علمين بالمشروع

| ملاحظات | ٣م     | سمك الطبقة (سم) | عرض الطبقة (م) | طول لقطاع (م) | متسوب | الي محطة | من محطة | الاتجاه | الطريق | الوصف | Code   | التاريخ    | Serial |
|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-------|----------|---------|---------|--------|-------|--------|------------|--------|
|         | 987.00 | 0.15            | 9.4            | 700           | سن ٢  | 20+700   | 20+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 07/06/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 21+000   | 20+700  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 12/06/2022 | 0      |
|         | 564.00 | 0.15            | 9.4            | 400           | سن ٢  | 21+400   | 21+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 14/06/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 21+700   | 21+400  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 14/06/2022 | 0      |
|         | 366.60 | 0.15            | 9.4            | 260           | سن ٢  | 30+000   | 29+740  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 15/06/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 29+700   | 29+400  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 15/06/2022 | 0      |
|         | 564.00 | 0.15            | 9.4            | 400           | سن ٢  | 29+400   | 29+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 18/06/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 29+000   | 28+700  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 19/06/2022 | 0      |
|         | 282.00 | 0.15            | 9.4            | 200           | سن ٢  | 28+700   | 28+500  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 19/06/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 28+300   | 28+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 20/06/2022 | 0      |
|         | 141.00 | 0.15            | 9.4            | 100           | سن ٢  | 28+500   | 28+400  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 20/06/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 22+000   | 21+700  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 21/06/2022 | 0      |
|         | 564.00 | 0.15            | 9.4            | 400           | سن ٢  | 22+400   | 22+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 29/06/2022 | 0      |
|         | 676.80 | 0.15            | 9.4            | 480           | سن ٢  | 23+280   | 22+800  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 03/07/2022 | 0      |
|         | 564.00 | 0.15            | 9.4            | 400           | سن ٢  | 22+400   | 22+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 19/07/2022 | 0      |
|         | 282.00 | 0.15            | 9.4            | 200           | سن ٢  | 28+000   | 27+800  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 20/07/2022 | 0      |
|         | 564.00 | 0.15            | 9.4            | 400           | سن ٢  | 27+800   | 27+400  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 20/07/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 27+400   | 27+100  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 20/07/2022 | 0      |
|         | 423.00 | 0.15            | 9.4            | 300           | سن ٢  | 25+300   | 25+000  | العلمين | رئيسي  | سن ٢  | UB-B2- | 30/07/2022 | 0      |

تقرير الإستلامات لبند سن ٢ الطريق الرئيسي - علمين بالمشروع

| Serial   |   | التاريخ    | Code   | الوصف | الطريق | الاتجاه | من محطة | الى محطة | منسوب | طول القطاع (م) | عرض الطبقة (م) | سمك الطبقة (سم) | م <sup>٣</sup> | ملاحظات |
|----------|---|------------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 20       | 0 | 31/07/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 28+300  | 28+400   | سن ٢  | 100            | 9.4            | 0.15            | 141.00         |         |
| 21       | 0 | 31/07/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 25+750  | 26+000   | سن ٢  | 250            | 9.4            | 0.15            | 352.50         |         |
| 22       | 0 | 31/07/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 25+300  | 25+750   | سن ٢  | 450            | 9.4            | 0.15            | 634.50         |         |
| 23       | 0 | 01/08/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 26+000  | 26+300   | سن ٢  | 300            | 9.4            | 0.15            | 423.00         |         |
| 24       | 0 | 01/08/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 26+700  | 26+900   | سن ٢  | 200            | 9.4            | 0.15            | 282.00         |         |
| 25       | 0 | 02/08/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 26+900  | 27+100   | سن ٢  | 200            | 9.4            | 0.15            | 282.00         |         |
| 26       | 0 | 03/08/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 24+800  | 25+000   | سن ٢  | 200            | 9.4            | 0.15            | 282.00         |         |
| 27       | 0 | 09/08/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 26+300  | 26+700   | سن ٢  | 400            | 9.4            | 0.15            | 564.00         |         |
| 28       | 0 | 22/08/2022 | UB-B2- | سن ٢  | رئيسي  | العلمين | 29+700  | 29+750   | سن ٢  | 50             | 9.4            | 0.15            | 70.50          |         |
| الإجمالي |   |            |        |       |        |         |         |          |       |                |                | 11,970.90       |                |         |

مهندس المكتب الاستشاري

١٥ / تم ٢٠٢٢

ش. ح. م.

١٥ تم ٢٠٢٢

ش. ح. م.

مهندس المكتب

١٥ / تم ٢٠٢٢

ش. ح. م.

تقرير الإستلامات لهند سن ٣ الطريق الرئيسي -علمين بالمشروع

| Serial |   | التاريخ    | Code   | الوصف | الطريق | الاتجاه | من محطة | الي محطة | منسوب | طول القطاع (م) | عرض الطبقة (م) | سمك الطبقة (سم) | م      | ملاحظات |
|--------|---|------------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------|
| 1      | 0 | 11/06/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 20+000  | 20+200   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 2      | 0 | 11/06/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 20+400  | 20+700   | سن ٣  | 300            | 9.25           | 0.15            | 416.25 |         |
| 3      | 0 | 11/06/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 20+200  | 20+400   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 4      | 0 | 14/06/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 20+700  | 20+830   | سن ٣  | 130            | 9.25           | 0.15            | 180.38 |         |
| 5      | 0 | 03/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 20+830  | 21+150   | سن ٣  | 320            | 9.25           | 0.15            | 444.00 |         |
| 6      | 0 | 04/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 21+150  | 21+400   | سن ٣  | 250            | 9.25           | 0.15            | 346.88 |         |
| 7      | 0 | 23/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 21+500  | 21+850   | سن ٣  | 350            | 9.25           | 0.15            | 485.63 |         |
| 8      | 0 | 25/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 22+000  | 22+200   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 9      | 0 | 25/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 22+200  | 22+400   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 10     | 0 | 25/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 22+400  | 22+600   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 11     | 0 | 25/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 22+600  | 22+800   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 12     | 0 | 26/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 21+850  | 22+000   | سن ٣  | 150            | 9.25           | 0.15            | 208.13 |         |
| 13     | 0 | 26/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 22+800  | 23+000   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 14     | 0 | 26/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 23+000  | 23+300   | سن ٣  | 300            | 9.25           | 0.15            | 416.25 |         |
| 15     | 0 | 27/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 27+800  | 28+000   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 16     | 0 | 27/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 27+500  | 27+800   | سن ٣  | 300            | 9.25           | 0.15            | 416.25 |         |
| 17     | 0 | 27/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 21+400  | 21+500   | سن ٣  | 100            | 9.25           | 0.15            | 138.75 |         |
| 18     | 0 | 30/07/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 27+300  | 27+500   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |

تقرير الإستلامات لبند سن ٣ الطريق الرئيسي -علمين بالمشروع

| Serial |   | التاريخ    | Code   | الوصف | الطريق | الاتجاه | من محطة | الي محطة | منسوب | طول القطاع (م) | عرض الطبقة (م) | سمك الطبقة (سم) | م <sup>٢</sup> | ملاحظات |
|--------|---|------------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| 19     | 0 | 03/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 25+000  | 25+300   | سن ٣  | 300            | 9.25           | 0.15            | 416.25         |         |
| 20     | 0 | 03/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 25+800  | 26+000   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 21     | 0 | 06/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 28+400  | 28+600   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 22     | 0 | 06/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 28+200  | 28+400   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 23     | 0 | 06/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 28+000  | 28+200   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 24     | 0 | 06/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 27+100  | 27+300   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 25     | 0 | 05/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 24+800  | 25+000   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 26     | 0 | 08/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 28+600  | 28+800   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 27     | 0 | 02/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 26+900  | 27+000   | سن ٣  | 100            | 9.25           | 0.15            | 138.75         |         |
| 28     | 0 | 09/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 27+000  | 27+100   | سن ٣  | 100            | 9.25           | 0.15            | 138.75         |         |
| 29     | 0 | 03/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 25+600  | 26+800   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 30     | 0 | 01/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 26+000  | 26+200   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 31     | 0 | 01/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 26+350  | 26+600   | سن ٣  | 250            | 9.25           | 0.15            | 346.88         |         |
| 32     | 0 | 02/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 26+700  | 26+900   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |
| 33     | 0 | 01/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 26+200  | 26+350   | سن ٣  | 150            | 9.25           | 0.15            | 208.13         |         |
| 34     | 0 | 14/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 27+000  | 27+100   | سن ٣  | 100            | 9.25           | 0.15            | 138.75         |         |
| 35     | 0 | 05/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 26+600  | 26+700   | سن ٣  | 100            | 9.25           | 0.15            | 138.75         |         |
| 36     | 0 | 17/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 28+800  | 29+000   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50         |         |

تقرير الإستلامات لبند سن ٣ الطريق الرئيسي -علمين بالمشروع

| Serial   |   | التاريخ    | Code   | الوصف | الطريق | الاتجاه | من محطة | الي محطة | منسوب | طول القطاع (م) | عرض الطبقة (م) | سمك الطبقة (سم) | م      | ملاحظات |
|----------|---|------------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------|
| 37       | 0 | 17/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 29+000  | 29+200   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 38       | 0 | 18/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 29+200  | 29+400   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 39       | 0 | 18/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 29+400  | 29+600   | سن ٣  | 200            | 9.25           | 0.15            | 277.50 |         |
| 40       | 0 | 02/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 25+300  | 25+600   | سن ٣  | 300            | 9.25           | 0.15            | 416.25 |         |
| 41       | 0 | 21/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 29+600  | 29+700   | سن ٣  | 100            | 9.25           | 0.15            | 138.75 |         |
| 42       | 0 | 23/08/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 29+700  | 30+000   | سن ٣  | 300            | 9.25           | 0.15            | 416.25 |         |
| 43       | 0 | 05/09/2022 | UB-B3- | سن ٣  | رئيسي  | العلمين | 23+940  | 24+020   | سن ٣  | 80             | 9.25           | 0.15            | 111.00 |         |
| الإجمالي |   |            |        |       |        |         |         |          |       |                |                | 12,043.50       |        |         |

مهندس المكتب الاستشاري  
١٥ / شهر  
م  
م  
١٥ / شهر  
م

مهندس شركة  
١٥ / شهر  
م  
م

بيان الاعمال بالمستخلص : شبه ختامي  
عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون-  
العلمين  
الطريق الرئيسي إتجاه العلمين

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة المعملية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- مسافة النقل ٤٠ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذه تقديم مايبثت من الجهات الرسمية المسئولة عن المحاجر</p> | <p>رقم البند وبيانه : (١-٥)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

تنفيذ: شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات

| الكمية بالمقايضة                       | ٣م ٧٢٢٠٠           | مقدار العمل السابق               | ٣م ٥١٠٠     |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| بيان الاعمال بالمقايضة                 | الموقع الكيلو مترى | الكمية (٣م) (طبقاً للحصر المرفق) | الاجمالى ٣م |
|                                        | من                 | الى                              |             |
| اعمال طبقات الاساس                     | ٢٠+٠٠٠             | ٣٠+٠٠٠                           | ٣٦,١٦٢      |
| الاجمالى                               |                    |                                  | ٣٦,١٦٢      |
| اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه          |                    | ٣٦,١٦٢                           |             |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق |                    | ٥,١٠٠                            |             |
| الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة      |                    | ٢٩,٩٧٧                           |             |
| اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي |                    | ٣٥,٠٧٧,١٢                        |             |

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

| رقم البند                       | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفئة (قبل-بعد) المفاوضة | كمية بالمقاييس | الوحدة | مقدار الأعمال السابق اجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع او الحجز | ملاحظات                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>أعمال الخفر-1</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٠١                             | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى)                                                                                                                                                                                                   | الفئة قبل المفاوضة       | ١٧             | م      | ٤٣,٦٧٥                      | ٤٣,٦٧٥                          | جاري          | ٧٤٢,٤٧٥                              | .              | ٧٤٢,٤٧٥                       | يراعى تنفيذ بنود التعاقد                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ١٧             | م      | ٤٣,٦٧٥                      | ٤٣,٦٧٥                          | جاري          | ٧٤٢,٤٧٥                              | .              | ٧٤٢,٤٧٥                       |                                                                               |
| <b>أعمال الإزالة والتطهير-2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٠٢                             | بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة والشروع بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفئة قبل المفاوضة       | ١٦             | م      | ٢٧٦,٢٣٥                     | ٢٧٦,٢٣٥                         | جاري          | ٤,٤١٩,٧٦٠                            | .              | ٤,٤١٩,٧٦٠                     | البرنامج الزمني متواجد                                                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ١٦             | م      | ٢٧٦,٢٣٥                     | ٢٧٦,٢٣٥                         | جاري          | ٤,٤١٩,٧٦٠                            | .              | ٤,٤١٩,٧٦٠                     |                                                                               |
| ٣٠٢                             | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                               | الفئة قبل المفاوضة       | ٥              | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             | المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون                                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٥              | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             |                                                                               |
| ٤٠٢                             | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما يجمعه بالمتر                                                                                                                                                                                                                                                              | الفئة قبل المفاوضة       | ٨٠             | م      | ٣,٦٧٥                       | ٣,٦٧٥                           | جاري          | ٢٩٤,٠٠٠                              | .              | ٢٩٤,٠٠٠                       | لائقات المشروع متواجده                                                        |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٨٠             | م      | ٣,٦٧٥                       | ٣,٦٧٥                           | جاري          | ٢٩٤,٠٠٠                              | .              | ٢٩٤,٠٠٠                       |                                                                               |
| ٥٠٢                             | بالمتر الطولي أعمال إزالة الحواجز الخرسانية القائمة ونقلها خارج الموقع الى المقابل العمومية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفئة قبل المفاوضة       | ٢٥             | م.ط    | ٤,٨٤٥                       | ٤,٨٤٥                           | جاري          | ١٢١,١٢٥                              | .              | ١٢١,١٢٥                       | المعدات متواجده                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٢٥             | م.ط    | ٤,٨٤٥                       | ٤,٨٤٥                           | جاري          | ١٢١,١٢٥                              | .              | ١٢١,١٢٥                       |                                                                               |
| <b>أعمال الترميم-3</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٠٣                             | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم (مسافة ٢ كم) يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان                                                                                                                                                                                                                                           | الفئة قبل المفاوضة       | ٣٠             | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٩٦             | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة قبل المفاوضة       | ٢٣,٦           | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٩٩,٦           | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة قبل المفاوضة       | ٤٠,٨           | م      | .                           | .                               | جاري          | .                                    | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ١٠٦,٨          | م      | ٧,٩٥٥                       | ٧,٩٥٥                           | جاري          | ٨٤٩,٥٩٤                              | .              | ٨٤٩,٥٩٤                       | مسافة نقل ١١ كم                                                               |
| <b>طبقات الأسفلت-5</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٠٥                             | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس مسافة ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل أجرة المحادر الرسمية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفئة قبل المفاوضة       | ١٩٥            | م      | .                           | .                               | جاري          | ٠,٠٠                                 | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٢٤٨            | م      | .                           | .                               | جاري          | ٠,٠٠                                 | .              | .                             |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة قبل المفاوضة       | ٣٩٢            | م      | .                           | .                               | جاري          | ١٥,٦٠٩,٣٢٧                           | .              | ١٥,٦٠٩,٣٢٧                    |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٤٤٥            | م      | ٥,١٠٠                       | ٥,١٠٠                           | جاري          | ١٥,٦٠٩,٣٢٧                           | .              | ١٥,٦٠٩,٣٢٧                    |                                                                               |
| <b>طبقة تشريب والتشريب-7</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٠٧                             | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                            | الفئة قبل المفاوضة       | ٢٥,٦           | م      | ٧٣,٠٩٨                      | ٧٣,٠٩٨                          | جاري          | ١,٨٢٧,٤٥٠                            | .              | ١,٨٢٧,٤٥٠                     |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٢٥             | م      | ٧٣,٠٩٨                      | ٧٣,٠٩٨                          | جاري          | ١,٨٢٧,٤٥٠                            | .              | ١,٨٢٧,٤٥٠                     |                                                                               |
| ٢٠٧                             | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيد ويتم التنفيذ طبقا لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                        | الفئة قبل المفاوضة       | ٨,٦            | م      | ٢١٤,٢١٠                     | ٢١٤,٢١٠                         | جاري          | ١,٦٠٩,٧٨٨                            | ١٧٨,٨٦٥        | ١,٦٠٩,٧٨٨                     | يتم الصرف بنسبة ٩٠% لحين اعتماد التجارب المعملية وإستكمال مراجعة إستواء السطح |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ٨,٣٥           | م      | ٢١٤,٢١٠                     | ٢١٤,٢١٠                         | جاري          | ١,٦٠٩,٧٨٨                            | ١٧٨,٨٦٥        | ١,٦٠٩,٧٨٨                     |                                                                               |
| <b>شرقات الرصف الاسفلتي-8</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٠٨                             | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسمنتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠   ١٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | الفئة قبل المفاوضة       | ١٣٩            | م      | ٧٣,٠٩٨                      | ٧٣,٠٩٨                          | جاري          | ٩,٩٠٤,٧٧٩                            | .              | ٩,٩٠٤,٧٧٩                     |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ١٣٥,٥          | م      | ٧٣,٠٩٨                      | ٧٣,٠٩٨                          | جاري          | ٩,٩٠٤,٧٧٩                            | .              | ٩,٩٠٤,٧٧٩                     |                                                                               |
| ٢٠٨                             | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠   ١٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | الفئة قبل المفاوضة       | ١٣٢,٥          | م      | ٢١٠,٠٠٠                     | ٢١٠,٠٠٠                         | جاري          | ٢٦,٩٨٥,٠٠٠                           | .              | ٢٦,٩٨٥,٠٠٠                    | يتم الصرف بنسبة ٩٠% لحين اعتماد التجارب المعملية وإستكمال مراجعة إستواء السطح |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ١٢٨,٥          | م      | ٢١٠,٠٠٠                     | ٢١٠,٠٠٠                         | جاري          | ٢٦,٩٨٥,٠٠٠                           | .              | ٢٦,٩٨٥,٠٠٠                    |                                                                               |
| ١٠٢-٨                           | قيمة كارتات وموازين لخططة الوصف الاسفلتي مستحقة للشركة بعد تحصيل الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفئة قبل المفاوضة       | ٣              | م      | ٢٨٥,٠٠٠                     | ٢٨٥,٠٠٠                         | جاري          | ٨٥٥,٠٠٠                              | .              | ٨٥٥,٠٠٠                       |                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة بعد المفاوضة       | ١٢             | م      | ٢٨٥,٠٠٠                     | ٢٨٥,٠٠٠                         | جاري          | ٨٥٥,٠٠٠                              | .              | ٨٥٥,٠٠٠                       |                                                                               |
| <b>الاجمالي الكلي</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| اجمالي ماتم ادراجه سابقا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| احتمالي المستحق خلال المدة      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |
| ١٣,٣٣٩,٨٢٧,٣٠                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |        |                             |                                 |               |                                      |                |                               |                                                                               |

يراعى ختم نسبة ٠.٥٪ طبقاً للمفاوضة



مدير عام المشروعات  
م/ كرم إمام

التوقيع  
يدفع للمقاول  
ملاحظة  
اعتمدت من

عن الشركة المنفذة: يوني بيلد للصناعة والمقاولات  
مدير المكتب الفني: محمد صالح  
مدير المشروع: ١٢ محمد صالح  
عن الاستشاري: المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل  
مدير المشروع الاستشاري: ماهر عبد الحميد  
عن الهيئة  
مهندس/ أحمد الشاعر