



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



الشركة

شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري (12)

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر

مقاوله / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/ 6 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 14/02/2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقلمه 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كالفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية . تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المعاجر- في الفترة قبل (2022-07-15)	375.00	35005.00	م ³	35003.87	0.00	35003.87	جاري	0.00	13126451.25	13126451.25	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الإرشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعلوميه قطاع التنفيذ و المناطق بدءاً من تاريخ استلام الموقع 8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده بالموقع 9 - يراعى تعليه قيمه 5% علي بند 8 -3 الخاص بأعمال الطبقة السطحيه لحين ورود نتائج الاختبارات من المعامل المركزيه عن هذه المدة
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كالفولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتي مسافه نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافه نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المعاجر في الفترة بعد (2022-07-15)	396.00	39520.00	م ³	36315.00	0.00	36315.00	جاري	0.00	14380740.00	14380740.00	
1-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	13853590.00	13853590.00	
1-8 ب	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	12498264.00	12498264.00	
1-8 ج	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	158.00	325956.00	م ²	171056.00	0.00	171056.00	جاري	0.00	27026848.00	27026848.00	
3-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة بعد 15/7/2022	140.00	615000.00	م ²	315843.00	56773.00	372616.00	جاري	7948220.00	52166240.00	52166240.00	
2-7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م/ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة بعد 15/7/2022	9.20	615000.00	م ²	315843.00	56773.00	372616.00	جاري	522311.60	3428067.20	3428067.20	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العمومية)

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

مدير عام الصيانه

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير الم نروع

أ / أحمد عبد الجواد

م/ هشام حمدي

م/ محمود علي عبدالفتاح

احمد عبد العزيز

اسلام صابر السيد

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده وشركاه
مشروع توسعة الطريق الدائري



الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاولة / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 14/02/2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالنه 15/7/2022	كمية البند بالمقاييسه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
1-7ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
1-7ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325956.00	م ²	174235.00	0.00	174235.00	جاري	0.00	4791462.50	4791462.50	
2-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير 7 Ø 12/م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م.ط	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
2-9ب	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير 7 Ø 12/م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	500.00	14979.978	م.ط	3601.00	0.00	3601.00	جاري	0.00	1800500.00	1800500.00	
2-9ب	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجرسى) وجهين بارتفاع 90سم أعلي الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير 10 Ø 16/م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	685.00	8000.00	م.ط	4527.00	0.00	4527.00	جاري	0.00	3100995.00	3100995.00	

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى"

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ/ أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانه

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

أحمد عبد العزيز

مدير المشروع

إسلام صابر السيد





الشركة
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

مستخلص جاري (12)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر
مقاولة / شركه المقاولات العموميه فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 14/02/2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالته 15/7/2022	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه مواسير اليرايخ طبقا للرسومات التنفيذيه ذات محتوى اسمنت 250 كجم 3م/ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/3م مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8499.92	3م	1008.55	0.00	1008.55	جاري	0.00	1462397.50	1462397.50	
1	بالمقطوعه عمل خزان صرف صحى طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل : 1- حفر 2- خرسانة عاديه 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من ألواح البولييم 6- مباتى كسوة للمادة العازلة 7- محارة للحوائط الداخلية وذلك طبقا للرسومات الموضحة.	400000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	400000.00	400000.00	
2	بالمقطوعة تحويل مسار غرفة تجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي	50000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	50000.00	50000.00	
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر في الأسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه	350.00	100.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	0.00	35000.00	35000.00	
4	بالعدد عمل غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل الغطاء المعتمد 12 و 25 طن	10000.00	8.00	مقطوعة	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	80000.00	80000.00	
5	بالمقطوعة نقل أعمدة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها	6200.00	8.00	مقطوعة	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	49600.00	49600.00	
6	بالمقطوعة نقل الID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من الغارة أو ألواح الكلاينج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة	65000.00	1.00	مقطوعة	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	65000.00	65000.00	
	طبقاً للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5	25.00		م ³	6427.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	1605321.75	1605321.75	
	طبقاً للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00		م ²	338610.00	0.00	338610.00	جاري	0.00	1015830.00	1015830.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه											162003347.20
	المصروف عن المستخلص السابق											153503568.80
	قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده											8499778.40

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية



مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام الصيانة

م/ هشام حمدي

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

ضياء الدين مصطفى