



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جارى رقم (10)
عن عملية / تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى في
المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه
مع طريق الواحات القطاع الأول بطول 2.7 كم
مقاوله / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

عقد رقم 2022/2021/30 بتاريخ 2021/07/06

شامل المدة من بداية العقد وحتى تاريخ: 2024/02/27



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
1-2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية مسافة لاتقل عن 50 كم من محور الطريق وارتدك الميول الجانبية وتوريد طبقة اتره بسمك 25 سم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95%	قرش/جنيه	وحدة		وحدة	وحدة	وحدة	-	قرش/جنيه	قرش/جنيه	-	قرش/جنيه	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده
3-2	ذات اجهاد (300-400) كجم / سم2	قرش/جنيه	وحدة		وحدة	وحدة	وحدة	جاري	0.00	2,068,152.00		2,068,152.00	4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد
3	بالمتر المسطح كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والوشوخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البند 5سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية للظافة الى المقالب العمومية مسافة 10 كم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	قرش/جنيه	وحدة	2م	316,690.00	0.00	78,130.00	جاري	0.00	1,250,080.00		1,250,080.00	6- معمل الموقع متواجد
2-4	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل لاتقل عن 50 كم والفئة تشمل اعمال تشغيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	قرش/جنيه	وحدة	3م	10,000.00	0.00	9,191.00	جاري	0.00	781,235.00		781,235.00	7- المحملات بعملية قطاع التنفيذ والمناطق
5	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	قرش/جنيه	وحدة	2م	60,012.00	0.00	47,901.00	جاري	0.00	239,505.00		239,505.00	8- كرفانات جهاز الاشراف متواجده
1-6	بالمتر المكعب تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	قرش/جنيه	وحدة	3م	10,000.00	0.00	9,720.00	جاري	0.00	777,600.00		777,600.00	9- يراعى تعليه 5 % علي بند (14) الخاص بأعمال الميول الخرسانيه لحين استكمال ورود نتائج الاختبارات من المعامل المركزيه
2-6	بالمتر المكعب تكسير وازالة ارضية او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع لمسافة حتى 50 كم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	قرش/جنيه	وحدة	3م	75,000.00	0.00	32,199.00	جاري	0.00	2,736,915.00		2,736,915.00	
2-7	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند نقل ناتج الحفر الى المقالب ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	قرش/جنيه	وحدة	3م									
12-7	مسافة النقل تزيد عن 50 كم	قرش/جنيه	وحدة		130,000.00	0.00	88,754.00	جاري	0.00	5,769,010.00		5,769,010.00	
2-8	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة الى المقالب العمومية مسافة لاتقل عن 50 كم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	قرش/جنيه	وحدة	3م									
12-8	مسافة النقل تزيد عن 50 كم	قرش/جنيه	وحدة		250000.00	0.00	136,384.38	جاري	0.00	9,137,753.46		9,137,753.46	
9	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اتره صالح للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 10% ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	قرش/جنيه	وحدة	3م									
7-9	مسافة النقل لاتقل عن 60 كم	قرش/جنيه	وحدة		700,000.00	0.00	441,683.00	جاري	0.00	42,401,568.00		42,401,568.00	
13	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % ولا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة (98 % من الكثافة المعملية) الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	قرش/جنيه	وحدة	3م									
2-13	مسافة النقل لاتقل عن 120 كم	قرش/جنيه	وحدة		2,000.00	0.00	2,000.00	جاري	0.00	488,000.00		488,000.00	
6-13	مسافة النقل لاتقل عن 200 كم	قرش/جنيه	وحدة		104,903.00	0.00	104,903.00	جاري	0.00	33,988,572.00		33,988,572.00	
14	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانه العادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش+ 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالى من الشوائب و الطفلة و الاصلاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسويه التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم /سم2 و تشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	قرش/جنيه	وحدة	2م	170,000.00	7,130.00	46,059.00		1,283,400.00	9,574,020.00		9,574,020.00	
16	بالعدد فك و نقل اعمدة الإثارة القديمة وتسليمها الى مخازن الهيئة	قرش/جنيه	وحدة		156.00	0.00	154.00	جاري	0.00	123,200.00		123,200.00	
	طبقاً للجنة المفاوضة المنعقدة في 2021/06/20 يراعى اضافة 10 جنيه على البند رقم 9 في حالة تقديم اليون المائى	قرش/جنيه	وحدة		10.00	0.00	430,635.00		0.00	4,306,350.00		4,306,350.00	و
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو 2019 وتحميل الكارتات على البند رقم 9	قرش/جنيه	وحدة		13.00	0.00	413,329.00		0.00	5,373,277.00		5,373,277.00	
	طبقاً للقائمة الموحدة يونيو 2019 وتحميل الكارتات على البند رقم 13	قرش/جنيه	وحدة		25.00	0.00	106,903.00		0.00	2,672,575.00		2,672,575.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه						430,635.00			121,687,812.46		121,687,812.46	
	المصرفوف عن المستخلص السابق						413,329.00			120,404,412.14		120,404,412.14	
	باقى المصروف عن هذا المستخلص فقط						106,903.00			1,283,400.32		1,283,400.32	

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الصيانة

م/هشام حمدي

مدير المشروع

م/محمود على عبدالفتاح

أقر بصحة ذلك

ممثل المقاول (شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع

م/احمد عبد العزيز

تحريراً في 02/27 سنة 2024

مدير المشروع

م/اسلام صابر السيد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

ضياء الدين مصطفى

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ/احمد عبد الجواد

