

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
اولاً: الاعمال بالاسعار التقديرية													
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان - مسافة النقل = ١٠,٦ كم - المسافة التي يتم الحساب عليها ٨,٦ كم * ١,٢ = ١٠,٣٢ جنية	٥٠٠٠	٢٨,٥	م	٣	٣٨٠,٤	٣٨٠,٤	جاري	٨٥%	٩٢١٥٢		٩٢١٥٢	
		٥٠٠٠	١٠,٣٢	م	٣	٣٨٠,٤	٣٨٠,٤	جاري	٨٥%	٣٣٣٦٩		٣٣٣٦٩	
ثانياً: الاعمال بالاسعار النهائية بعد المفاوضات													
أعمال الكباري													
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٥٠	١٦٦	م	٣	٣٦	٠	جاري	٩٨%	٥٨٥٦		٥٨٥٦	
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو مبانى طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠	٨٥	م	٣	٨٣	٠	جاري	٩٨%	٦٩١٤		٦٩١٤	
أعمال الكباري													
أ- أعمال الجسات والحفر والردم													
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية	٢٠٠٠	٨٠٥	م.ط	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	٩٨%	١٤٩٨٩١٠		١٤٩٨٩١٠	
٢٢	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٢٠٠٠	٨٠٥	م.ط	١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	٩٨%	١٤٩٨٩١٠		١٤٩٨٩١٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياة الرشح والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠٠	٨٠	م	٣	٧٨٧٤	٠	جاري	٩٨%	٦١٧٣٢٢		٦١٧٣٢٢	
٢٨	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقاً لاختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهول السطح العلوى للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠	٥٠	م	٣	١٠١٨	٠	جاري	٩٨%	٤٩٨٨٢		٤٩٨٨٢	
ج- أعمال الخوازيق والاختبارتها													
٣٢	بالطن توريد وتركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق المعالج حرارياً بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الإستشاري والفئة تشمل توريد ودهان مقاوم للصدأ بالمعادن المعالجة ضد الصدأ على أن يتم القياس من منسوب اسفل المدة وطبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	١٤	٥٦٣١٤	طن	١٣,٣٣٥	٠	١٣,٣٣٥	جاري	٩٨%	٧٣٥٩٢٨		٧٣٥٩٢٨	
٣٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم ويكون الحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واتباع كل المواصفات المفيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالمياً للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيصونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى مقالبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب اجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة الدق والصدى Echo test واعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٧٥٠	٦٤١٠	م.ط	٨٠٩٨	٠	٨٠٩٨	جاري	٩٨%	٥٠٨٧٠٠١٦		٥٠٨٧٠٠١٦	
١-٣٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٧٥٠	٦٤١٠	م.ط	٨٠٩٨	٠	٨٠٩٨	جاري	٩٨%	٥٣٩١٠٣٤٩		٥٣٩١٠٣٤٩	
الإجمالي													

الشركة المنفذة: مدير المشروع م/ سلامة نجدي
المكتب الفني: م/ محمود أحمد حصين
الاستشاري العام: شركة سيسترا SYSTRA م/ أحمد ابو عافية
مهندس الهيئة: م/ أحمد الشاعر
مدير ادارة المشروعات: م/ أحمد ابو دققة
م/ كرام امام
قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقيدة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريراً في / / المحاسب
يُدفع للمقاول مبلغ قرش جنية
ملاحظة الفئات:
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط
واعتمدت من

م/ مجدي عبدالسلام عامر



رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
أعمال الكباري													
	اجمالي ما سبق									٥٣٩١٠٣٤٩	٠	٥٣٩١٠٣٤٩	
٣٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل ويضعف الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو خلفه اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	١	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٧٨٦٩١١		٧٨٦٩١١	
٣٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	٣	٦٥٢٤١٣	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٦٣٩٣٦٥		٦٣٩٣٦٥	
٣٧	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Tests على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦	١٢٤٨٠٥	عدد	٣٠	٠	٣٠	جاري	%٩٨	٣٦٦٩٢٦٧		٣٦٦٩٢٦٧	
٣٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة												
أعمال الخرسانات													
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه لاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم² و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٤٢٠٠	١٨٥٧	م³	٣٠٧	٠	٣٠٧	جاري	%٩٨	٥٥٨٦٩٧		٥٥٨٦٩٧	
٣٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح الطوى اللازم للحصول على سطح املس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم² (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسية المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠٠	٣٣٦٦	م³	٨٣٥٤	٠	٨٣٥٤	جاري	%٩٨	٢٧٥٥٧١٧٣		٢٧٥٥٧١٧٣	
٣٩-أ	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٩٠٠٠	٥٠٤	م³	٨٣٥٤	٠	٨٣٥٤	جاري	%٥٠	٢١٠٥٢٠٨		٢١٠٥٢٠٨	
٤٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.												
٤٠-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٥٠	٤٠٧٣	م³	١٥١	١٢	١٦٣	جاري	%٩٨	٦٥٠٦٢١		٦٥٠٦٢١	
٤٠-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٠٠٠	٤٢٧٤	م³	١١٤٤	٩٢	١٢٣٦	جاري	%٩٨	٥١٧٧٠١١		٥١٧٧٠١١	
٤٠-ب	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	١٧٠٠	٤٤٧٦	م³	١٦١٤	٨٦	١٧٠٠	جاري	%٩٨	٧٤٥٧٠١٦		٧٤٥٧٠١٦	
٤٠-ج	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٥٠	٤٦٧٨	م³	٤٦٥	٠	٤٦٥	جاري	%٩٨	٢١٣١٧٦٥		٢١٣١٧٦٥	
الإجمالي													
										١٠٤٦٤٣٣٨٣	٠	١٠٤٦٤٣٣٨٣	



يعتمد،

سبق صرفها للمقاول.

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيده بظهره و قدرها

تحريراً في

المحاسب /

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط

و اعتمدت من

م / مجدي عبد السلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / أحمد ابو دقينة

التوقيع :

مهندس الهيئة

م / أحمد الشاعر

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

م / أحمد ابو عافية

التوقيع :

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م / سلامة نجدي

التوقيع :

المكتب الفني

م / محمود أحمد حسين

التوقيع :

٥٧٥٠٨

٥٠٩٢٠

قرش جنية
 قرش بر أن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
 حريرا في/...../..... المحاسب /.....
 قرش جنية
 دفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
 لائحة الفات : غير الواردة بصك الشروط
 و اعتمدت من

مدير ادارة المشروعات
م/كارم امام

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
د/ أحمد أبو دقينة

مهندس الهيئة
د/أحمد الشاعر

شاري العام
SYSTRA
د/ أحمد ايه عافيه

شركة
المحصول اسماعيل

الشركة المنفذة
مدير المشروع
د/سلامة محمد

المكتب الفني
/ محمد أحمد حسن

٩
تت المراجعة بكتابة فنية

عالمی اخبار

ملحة : الحصة

الطلبات الطبية أو: مذكر رقم الجاري } بموجب

صار مراجعته وزجده على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في ١

شيك على الخارج
بموجب باسم
صاحب الحق أو :
صاحب الزاد الهندية الكريمة

ویرسل إليه بالقرآن الآتی :

بيانات الفوائض			
رقم	التاريخ	محتوى	المحرر
		050-11	
		050-11	
		الجملة	

مجلسه ۱۰۰

كتب المراجعة

قسم القسم

Y. J. Springer

تقيد في السجل برقم

(ب) الزكاة الموطوءة

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	صطلح رقم ١١ جاری ہے عملیہ / نقدیہ		قسم	فرع	نوع
	توبیخوں اعلیٰ عظمیہ واری النطرون		جنسہ	فرش	فرش
			٥٧٥٠		٨١
			احالی الأصل		
	بيانات الاستقطاعات		جنسہ	فرش	٧٥-٨١
	عادی	إضافی	دمغة توقيه		
	فرش جنسہ	فرش جنسہ	فرش		
	رسم الدمغة				

المحتمة والتاريخ

وجع

رئيس المحكمة

علامة

٢٠١ سنة —

الامضاء:

لامنا .

لا ملامة

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات، -

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد ا

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم -

المتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجم فی سنة ۲۰

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۰۰

مدير او رئيس الحسابات

وكل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ إمضاء الكاتب المخطط

(۲)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

— (۲)

المختتم ذو التاريخ

شعبه
ادب و صرف

الشكايات
المعمولة

الشكايات
المسجلة

(۱) فیدہ فی سبیل

(۵) ادرج فی کشف

(۵) ادرج فی کشف