

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم - ٢+٩٠٠ الي الكم - ٢+٦٩٠ بطول ٢,٢١٠ كم .

تنفيذ : شركة عبد الرحمن محمد الأسمر للمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ .
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	جاري	٣٨٠١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠١٦٠,٠٠	
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢		١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٧٤٢٩٠,٠٠		٧٤٢٩٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	١٤٦٥٨٦,٠٠		١٤٦٥٨٦,٠٠	
الإجمالي											٤٦٩١٠٨٦,٠٠
فقط اربعة مليون و ستمائة و واحد وتسعون الف وستة وثمانون جنيها لا غير											
شركة المنفذ م / التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح ان	يعتمد ،،،		