

تنفيذ شركة الامل للمقاولات

عقد رقم (2023/2022/265)

الملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	النقطة (جنيه)	المستحق (النقطة)	الكمية المتبقية عليها التعويض	الكمية المتبقية خلال مدة	عدد الأيام المستعقة	عدد ايام المستخلص	بيان الاعمال	رقم البند	الاصال		رقم المستخلص
											الي	من	
	24454.19	7.13%	30	11432.54			30				2022-09-30	2022-09-01	مستخلص جاري 2 الاصال من 1/9/2022 حتى 10/11/2022
	33562.49	9.47%	30	11813.62	27057		31	71	اعمال القرية (الرمل)	5	2022-10-31	2022-10-01	
	11261.05	9.85%	30	3810.85			10				2022-11-10	2022-11-01	
	56733.73	7.13%	69.6	11432.54			30				2022-09-30	2022-09-01	
	77864.99	9.47%	69.6	11813.62	27057		31	71	علاوة مسافة نقل 60 كم	(5-2)	2022-10-31	2022-10-01	
	26125.63	9.85%	69.6	3810.85			10				2022-11-10	2022-11-01	
	158357.00	9.58%	195	8476.90			30				2022-09-30	2022-09-01	
	203605.00	11.92%	195	8759.46	20062		31	71	اعمال الاصال (النفقود)	7	2022-10-31	2022-10-01	
	67827.93	12.31%	195	2825.63			10				2022-11-10	2022-11-01	
	97450.46	9.58%	120	8476.90			30				2022-09-30	2022-09-01	
	125295.38	11.92%	120	8759.46	20062		31	71	علاوة مسافة نقل 140 كم	(7-1)	2022-10-31	2022-10-01	
	41740.26	12.31%	120	2825.63			10				2022-12-07	2022-12-01	
	924278.10								الاجمالي				

فقط تسعمائة وأربعة وعشرون الفا وثمانية وسبعون جنديها مصري لا غير

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكنديرية - مصر

عماد مهندس

نقطة على



مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري

(الهيئة العامة للطرق والكباري)

م/احمد جلال عبد السلام

10/10/10

مدير عام المشروعات
(المهنة العامة للطرق والكباري)

(الهيئة العامة للطرق والكباري)

م/محمد حسني شياص

1

شركة الأمل
للمقاولات وإنشاء
والأحيد بئر
الشركة المحددة
ملازم المشروع

حساب نسبة التعويض لاصحاب مشروع E رقم كفاءة الطريق من مزارقان بروج العرب حتى مدينة الحمام (القطاع الثالث) بطول 4.5 كم مستخلص جاري 3

تفويض شركة الامل للمقاولات
عدد رقم (2023/2022/265)

الملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الفترة (جنيه)	الكمية المستحق عليها التعويض	الكمية الممنوعة خلال مدة المستخلص	عدد الايام المستقاة	عدد ايام المستخلص	بيان الاعمال	رقم البند	الاصال		رقم المستخلص
										الي	من	
	16389.27	9.85%	30	5546.29	9706	20	35	اصال الفرمه (الرم)	5	2022-11-30	2022-11-11	مستخلص جاري 3 الاصال من 10/11/2022 حتى 15/12/2022
	18132.19	14.53%	30	4159.71		15				2022-12-15	2022-12-01	
	38023.12	9.85%	69.6	5546.29	9706	20	35	علاوة مسافة نقل 60 كم	(5-2)	2022-11-30	2022-11-11	
	42066.69	14.53%	69.6	4159.71		15				2022-12-15	2022-12-01	
	110640.17	12.31%	195	4609.14	8066	20	35	اصال الاساس (القبضه)	7	2022-11-30	2022-11-11	
	116886.71	17.34%	195	3456.86		15				2022-12-15	2022-12-01	
	68086.26	12.31%	120	4609.14	8066	20	35	علاوة مسافة نقل 140 كم	(7-1)	2022-11-30	2022-11-11	
	71930.28	17.34%	120	3456.86		15				2022-12-15	2022-12-01	
	35502.56	13.17%	27.75	9714.29	17000	20	35	اصال التشريب MCO	8	2022-11-30	2022-11-11	
	29538.29	14.61%	27.75	7285.71		15				2022-12-15	2022-12-01	
	192535.20	13.86%	143	9714.29	17000	20	35	اصال الطيقه الرابطة الاسفلتيه	9	2022-11-30	2022-11-11	
	175865.49	16.88%	143	7285.71		15				2022-12-15	2022-12-01	
	85900.32	20.57%	126	3314.29	5800	20	35	اصال البردورات والتبيطات	13	2022-11-30	2022-11-11	الاجمالي
	92394.00	29.50%	126	2485.71		15				2022-12-15	2022-12-01	
	1,093,890.55											

لفظ مليون و ثلاثة و تسعون الفا و ثمانمائة و تسعون جنيها مصريا لا غير

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

هاني محمد محمود طه

م/احمد حسني قياض

م/احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات
(الهيئة العامة للطرق والكباري)

م/احمد حسني قياض

م/احمد جلال عبد السلام

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والكباري)

م/احمد جلال عبد السلام

م/احمد جلال عبد السلام

