

حساب نسبة التحويل لاصصال مشروع رقم كفاءة الطريق من منزلان برج العرب حتى مدينة الحمام (القطاع الثالث) بطول 4.5 كم مستخلص جارى 3

تتفيذ شركة الامل للمقاولات

عقد رقم(2023/2022/265)

الملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الفترة(جنيه)	الكمية المستحق عليها التعويض	الكمية المنفذة خلال مدة المستخلص	عدد الايام المستخقة		عدد ايام المستخلص	بيان الاعصال	رقم البند	الاعصال		رقم المستخلص
						الي	من						
	16389.27	9.85%	30	5546.29	9706	20	35	اعمال الفرمة (الردم)	5	2022-11-30	2022-11-11	مستخلص جاري 3 الاعمال من 10/11/2022 حتى 15/12/2022	
	18132.19	14.53%	30	4159.71		15				2022-12-15	2022-12-01		
	38023.12	9.85%	69.6	5546.29	9706	20	35	علاوة مسافة نقل 60 كم	(5-2)	2022-11-30	2022-11-11		
	42066.69	14.53%	69.6	4159.71		15				2022-12-15	2022-12-01		
	110640.17	12.31%	195	4609.14	8066	20	35	اعمال الاساس (الدشوم)	7	2022-11-30	2022-11-11		
	116886.71	17.34%	195	3456.86		15				2022-12-15	2022-12-01		
	68086.26	12.31%	120	4609.14	8066	20	35	علاوة مسافة نقل 140 كم	(7-1)	2022-11-30	2022-11-11		
	71930.28	17.34%	120	3456.86		15				2022-12-15	2022-12-01		
	35502.56	13.17%	27.75	9714.29	17000	20	35	اعمال التشريب MCO	8	2022-11-30	2022-11-11		
	29538.29	14.61%	27.75	7285.71		15				2022-12-15	2022-12-01		
	192535.20	13.86%	143	9714.29	17000	20	35	اعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية	9	2022-11-30	2022-11-11		
	175865.49	16.88%	143	7285.71		15				2022-12-15	2022-12-01		
	85900.32	20.57%	126	3314.29	5800	20	35	اعمال البردورات والتبليطات	13	2022-11-30	2022-11-11		
	92394.00	29.50%	126	2485.71		15				2022-12-15	2022-12-01		
	1,093,890.55							الاجمالي					

لفقط مليون و ثلاثة و تسعون الفا و ثمانمائة و تسعون جنيها مصريا لا غير

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
(الهيئة العامة للطرق والكباري)
م/محمد حسني قياض

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والكباري)
م/احمد جلال عبد السلام

احمد جلال

