

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة قيمة الأعمال التي تمت		جملة مقدار الأعمال جارى ام نهائى	مقدار العمل السابق إجراءاته	الوحدة	كمية البند بالمقايمة	الفئة طبقا للمقايمة بعد المفاوضات		بيان الاعمال	رقم بند
	قرش / جنيه		قرش / جنيه		قرش / جنيه						قرش / جنيه			
يراعي تطبيق شروط التعاقد														
الجدول الزمني متواجد	الاعمال المنفذة ابتداء من مايو 2023													
وثيقة التأمين متواجدة					١٥٨٦٧٠,٠٠	جاري 1	٤٣٠٠,٠٠٠	٤٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	3م	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٦,٩٠	8	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو و تسوية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) و محمل علي البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد مقفات علي السفو لحركة المعدات و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبىح 1.1 ابتداء من 2023/5/4 - علاوة 2 جنيه / م3في حالة توريد اتربة لفرشها علي طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة .
المعمل متواجد														
المهندسون متواجدون														
المعدات متواجدة														
التقرير المبني و الاسبوعي متواجدون														
مكاتب جهاز الاشراف متواجدة														
لوحات المشروع متواجدة				٤١٦٦٤٠,٠٠	جاري 1	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	3م	١٠٠٠٠,٠٠٠	٨٦,٨٠	7-1	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2.	
				٢٥٠٧٤٣٠,٠٠	جاري 1	٢٤٩٠٠,٠٠٠	٢٠٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	3م	٣٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٧٠	7-2	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2.	
				٣١٥٨٤٠,٠٠٠	جاري 1	٤٧٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	3م	٦٠٥٠٠,٠٠٠	٦٧,٢٠	9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من95% / بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان تصبىح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة	
				٤٥٨٢٥٠,٠٠٠	جاري 1	٤٧٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	3م	٦٠٥٠٠,٠٠٠	٩٧,٥٠	9-1	علاوة مسافة نقل 67 كم - 2 = 65 كم	
				٢٧٦٣٦٠,٠٠٠	جاري 1	٤٧٠٠٠,٠٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	3م	٦٠٥٠٠,٠٠٠	٥٨,٨٠	9-2	قيمة المواد المحجوبة للتربة بالاضافة الي نسبة الدمك 25%+12% استقطاعات	
	١٣٥٨٧٢٤٠,٠٠٠				الإجمالي									
	١٣٥٨٧٢٤٠,٠٠٠				اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									
					اجمالي قيمة الاستقطاعات									
	١٣٥٨٧٢٤٠,٠٠٠				اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									
	٠,٠٠٠				ما سبق صرفه									
	١٣٥٨٧٢٤٠,٠٠٠				اجمالي قيمة المستخلص ختامي									

بمجرد استقطاع
حسب الظهور بنسخة احادية
بموجب

١٣٥٨٧٢٤٠ - مبلغ
الدين

١٣٥٨٧٢٤٠ - المبلغ
الدين

٦٧٩٣٦٢, -

١١٦٢٣,٥٠

٢٤٢٨٧,٥٠
مبلغ

٥٠٠٠٠ - مبلغ الدين

٦١٤٢,٥٨
مبلغ

١١٦٩٩٩, -

١٢٤٧٠٢٤١, -

مبلغ الدين
١٢٤٧٠٢٤١, -
مبلغ الدين



Handwritten signature.