

عن عملية استكمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع (منقطة- جرجا) بمشروع إنشاء الخط النقي للقطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر-إسوان-إبوسمبل) في المسافة من الكم ٤٥٣,٣٦٦ الي الكم ٤٥٥,٣٦٦ بطول ٢ كم بالامر المباشر

تفليذ: شركة الشنواي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ٢١

العدد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٦٤) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالمقايمة	كمية العمل السابق لإجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت		ملاحظات
									قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع	
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٦	بالمتر المكعب اعمال تفجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم ^٢) والحساب طبقا لمحاضر النصف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النصف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المترج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المتفجرات. علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣ / ٥ / ٤ شهر مايو ٢٠٢٣	٦٤,٩٠	م٣	٩٦٣١٦٠,٢٥	٥٨٨٤٠٠,٠٠	١٠١٠٠٠,٠٠	٦٨٩٤٠٠,٠٠	جارى ٢	٤٤٧٤٢٠٦٠,٠٠	مكتب جهاز الإشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجده وثيقة التأمين متواجده المهندسون متواجدون التقارير (الميدني -الأسبوعي) متواجد السيارة متواجده	
٧	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣ / ٥ / ٤ شهر مايو ٢٠٢٣	٧١,٦٠	م٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	مكتب جهاز الإشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجده وثيقة التأمين متواجده المهندسون متواجدون التقارير (الميدني -الأسبوعي) متواجد السيارة متواجده	
	ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠		
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	٨٦,٨٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠		
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	١٠٠,٧٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٣٢٠,٠٠	٢٣٢٠,٠٠	جارى ٢	٢٣٢٠,٠٠		
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	١٠٨,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٥٠٧٠,٠٠	٥٠٧٠,٠٠	جارى ٢	٥٠٧٠,٠٠		
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	١١٥,٨٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٩٧٣٠,٠٠	١٩٧٣٠,٠٠	جارى ٢	٢٢٨٤٧٣٤٠,٠٠		
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو ٢٠٢٣		م٣	١٢٣,٧٠	٣٠٠٠٠,٠٠	١٣٣٠,٠٠	١٣٣٠,٠٠	جارى ٢	١٦٤٥٢١٠,٠٠		
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص جارى ٢											
٧٧٠٤٦٤٥٠,٠٠											
٠,٠٠											
٧٧٠٤٦٤٥٠,٠٠											
٣٨١٨٧١٦٠,٠٠											
٣٨٨٥٩٢٩٠,٠٠											

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

شركة الشنواي

١م

عن استشاري المستحقة مكتب المولي

المكتب الفني

١م

عن الاستشاري الرائد

المكتب الفني

١م

عن الاستشاري (مستشار)

مدير المشروع

١م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

١م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

١م

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة أسبوط

مهندس / اسلام محمد فوزي

