



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص رقم (٢) جاري لعملية تطوير ورفع كفاءة الطريق

الدولى الساحلى قطاع (٧") بطول ١٣ كم بإستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR) .

تنفيذ شركة : النيل العامة للإنشاء و الطرق.

برجاء التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مدير إدارة المشروعات

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



مهندس / کارم امام

مهندس /

مجدى عبدالسلام عامر

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى
 قسم: التفتيش والمشتريات
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة النقل العامة للاشجار والطرق
 المطلوب: الطلبات طيه . أو : مستطوع (٢٠٠٠) هـ

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : شيك على البنك المركزي فى ١ - أمر دفع الكروت
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصلحة النقل العامة للاشجار والطرق
 يسحب باسم : مصلحة النقل العامة للاشجار والطرق
 ويرسل إليه بالاعتراف الآتى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٧٧٣٨٥٥٩-
الجملة		٧٧٣٨٥٥٩-

الحتم ذو التاريخ: ٢٠٠١

تحتب المراجعة
 رئيس القسم

تفيد فى السجل برقم

ب (١) اكتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع المحصن		نوع المحصن		فرش		جنيه
	بيانات	نوع المحصن	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
١	قيمة مستطوع (٢٠٠٠) هـ عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدوئى الساتلى طاع ٧ بطول ١٣ كم بتمهيدام كمنية شريط عاكس اللمت (FDR)	إحدى الأصل	فرش	جنيه	فرش	جنيه	٧٧٣٨٥٥٩-
	بيانات الاستقطاعات	فرش	جنيه	فرش	جنيه	جنيه	٧٧٣٨٥٥٩-
	عادي	فرش	جنيه	إضافى	دمغة توقيع	فرش	

رسم الدفعة
 صالحى القيمة المطلوب صرفها

علامة فقط وقيمة مستطوع مليون ومئتين وخمسة وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية

فى سنة ٢٠٠١

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الحتم ذو التاريخ



الحتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

(٢)

الحتم ذو التاريخ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ج . ع) : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب : _____

(٤) قيد فى سجل : _____

(٥) أدرج فى كشف : _____

رقم : _____ تحت رقم : _____ رقم : _____

شيك
 إذن صرف
 الشيكات
 الموائاة
 الشيكات
 الموائاة

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

عملية: تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي قطاع (٧) بطول ١٣ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR) (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٩) تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/١١/١

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة الاعمال خلال المدة (بالجنيه)	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	الاستقطاع أو الحجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										قرش	جنيه	
أ- البنود الأصلية												
١	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٤٣٢,٥	م	٧٥٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	٤١٠,٨٧٥	٤١٠,٨٧٥	٠	٤١٠,٨٧٥	جاري
٢	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم بإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس	٥٥	م	٢٣٠٠٠	٥٥٨٠٠	٠	٥٥٨٠٠	٠	٣٠,٦٩٠٠٠	٠	٣٠,٦٩٠٠٠	جاري
٣	اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٦٨٥	طن	٦٩٠٠	١٦٣٠	٠	١٦٣٠	٠	٢٧,٤٦٥٥٠	٠	٢٧,٤٦٥٥٠	جاري
٤	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي بسمك ٥ سم	١٦	م	٥١٠٠٠	١٤٥٨٠٠	٠	١٤٥٨٠٠	٠	٢٣,٣٢٨٠٠	٠	٢٣,٣٢٨٠٠	جاري
٧	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MC30 المسائل متوسط التطاير	٢٧,٧٥	م	٢٤١٠٠٠	٥٥٨٠٠	٣١٨٠	٥٨٩٨٠	٨٨٢,٤٥	١٦٣,٦٦٩٥	٠	١٦٣,٦٦٩٥	جاري
٨	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٥ سم	١٣٢	م	٢٤١٠٠٠	٢٨٢,٤٥	٢٩,٤٢٠	٥٧,٦٦٥	٣٨٨,٣٤٤٠	٧٦١,١٧٨٠	٠	٧٦١,١٧٨٠	جاري
ب- بنود مستحدثة												
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح	٧٢,٥	م	٢٣٠٠٠	٠	١٥٩٠٠	١٥٩٠٠	١١٥,٢٧٥٠	١١٥,٢٧٥٠	٠	١١٥,٢٧٥٠	جاري
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	٢٦٠	م	١٤٠٠٠	٠	١٠٦٥	١٠٦٥	٢٧,٦٩٠٠	٢٧,٦٩٠٠	٠	٢٧,٦٩٠٠	جاري
٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	٩٢	م	١٦٥٠٠	٠	١٠٥٠	١٠٥٠	٩٦٦٠٠	٩٦٦٠٠	٠	٩٦٦٠٠	جاري
٤	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	٢٨,٥	م	٩٠٠٠	٠	٢٤٧٠	٢٤٧٠	٧٠,٣٩٥	٧٠,٣٩٥	٠	٧٠,٣٩٥	جاري
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	٤٠٠	م	٦٠٠٠	٠	١٣٥٠	١٣٥٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠	جاري
ج- الكارتات للبنود الأصلية												
١	اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٢٥	م	٧٥٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	٢٣,٧٥٠	٢٣,٧٥٠	٠	٢٣,٧٥٠	جاري
٨	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٥ سم	٣	م	٢٤١٠٠٠	٠	٥٧,٦٦٥	٥٧,٦٦٥	١٧٢,٩٩٥	١٧٢,٩٩٥	٠	١٧٢,٩٩٥	جاري
د- الكارتات للبنود المستحدثة												
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	١٣	م	١٤٠٠٠	٠	١٠٦٥	١٠٦٥	١٣٨,٤٥	١٣٨,٤٥	٠	١٣٨,٤٥	جاري
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	٢٥	م	٦٠٠٠	٠	١٣٥٠	١٣٥٠	٣٣,٧٥٠	٣٣,٧٥٠	٠	٣٣,٧٥٠	جاري
الإجمالي												
								٦٧٦,٣٥٤٥	٢٠,١٨٨,٦٨٥		٢٠,١٨٨,٦٨٥	الإجمالي
								٦٧٦,٣٥٤٥	٢٠,١٨٨,٦٨٥		٢٠,١٨٨,٦٨٥	الإجمالي

تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٢٦

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

روجع فوجد على صحته
يدفع للمقاول مبلغ

سنة
تحريراً في
على حساب

أقر بصحة ذلك
ملاحظات نهائية
مدير المشروع

مهندس الشركة

م / محمد عبد الحكيم

م / علاء متولى

٢٠٢٤/٥/٢٦

تمت المراجعة
من المنطقة
١٣

المحاسب /

مدير إدارة المشروعات

م / كارم إمام

٢٠٢٤/٥/٢٦



مهندس / مجدى عبد السلام عامر

سبق صرفها للمقاول