

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النظرون - برج العرب) (اعمال بند سن فلتر)

في المسافة من الكم ٣٠١+٢٦٠ إلى الكم ٣٠١+٩٢٠ بطول ٦٦٠ . كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٣٥٦-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٥-٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:٢:سن:٤ أو سن:٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م٣	١٩٣٧٠,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد جهاز حاسب الى بالطابعه وموافاة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٥-٤-٢٠ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥-٤-٢٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م٣	١٩٣٧٠,٠٠	٠.٠٠	٦٨٢٠,٠٠	٦٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٦٧٩٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٦٧٩٠٤.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣*١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥٠	م٣	١٩٣٧٠,٠٠	٠.٠٠	٦٨٢٠,٠٠	٦٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	١١٩٦٩١٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٩٦٩١٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للالحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	١٩٣٧٠,٠٠	٠.٠٠	٦٨٢٠,٠٠	٦٨٢٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠.٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠.٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمس وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها فقط لاغير
اجمالي ما سبق صرفه														٠.٠٠
اجمالي المستحق														ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمس وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد


استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض



رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندريه - مرسى مطروح

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"