

... و خلاصه، جاری رقم (۷)

[illegible]

(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤) ق.م.هـ.

١٠٤ ... لا أنت ناشيونال للمقاولات

٢٠٢٥/٥/١ ، ٢٠٢٥/٥/١ ، ٢٠٢٥/٥/١

وزارة النقل

مئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

١٠- المادة ٣٣، الفقرة ٤ عشر، الدالئ، ومحاودة

المنطقة : الرابعة عشر - البداري ومحاورة												
رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	المدة	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
			جنبه							جنبه		
أعمال التشطيبات												
١	أعمال المباني	م ^٣	٢٨٥٠	٣٧٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٧١٢٥٠,٠٠٠	٢١٣٧٥,٠٠	٦٩١١٢٥,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢	أعمال المربع	م ^٣	٤٢٧	٣٧٦	١١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	٤٨٦٧٨,٠٠	١٤٦٠,٠٠	٤٧٢١٨,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
١-٢	أعمال البياض											
٢-١-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية بسلك متوسط ٢ سم من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم/م ^٣ رمل والفتحة تشمل تنفيذ طبقة الطرشة الإبتدائية قبل بياض التششين من مونة تتكون من ٣٠٠ كجم/م ^٣ رمل وترش بالمال جينا ج والأوتار علي الميزان والفتحة تشمل تركيب وتلفذ البوج شبك الفواصل والزوايا والبنايات والقباس هندسي للمسطحات التي يتم بياضا فقط تعلية ١٠ جلوية لكل متر بعد ارتفاع ٣ متر وتشمل الفتحة كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه .	م ^٢	١٨٤	٤٠٠٠	٢,٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢١٠,٠٠٠	٤٠٦٦٤,٠٠٠	١١٩٩٤,٠٠	٣٩٤٦٤٦,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٣-١-٢	كابلده السابق بالمتر المسطح عمل بياض تششين سمك ٢٣ سم لزوم الواجهات الخارجيه طبقا للرسومات والعينة المعتمدة والفتحة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه شاملا والقباس هندسي للمسطحات التي يتم بياضا فقط .	م ^٢	٢٢٩	٢٥٠٠	٦٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٤,٠٠٠	١٤٩٧٦,٠٠	٤٤٩٢,٠٠	١٤٥٢٧٤,٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٣-٢	أعمال الأرضيات											
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلاب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصفول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة وأرضيات طبقة لعينة المعتمدة والمقاسات الواضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ م ^٣ رمل مع الصقل والتلميع	م ^٢	١٧٥٠	١٣٢٠	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١١٣٧٥٠,٠٠٠	٤٨٠٣٧,٠٠	١٠٨٩٤٦٣,٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصفول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة وأرضيات طبقة لعينة المعتمدة والمقاسات الواضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ م ^٣ رمل مع الصقل والتلميع .	م ^٢	٢٩٠٠	٥٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٤٩٦,٠٠	١١٣٤٥٠,٤٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٣-٢	أعمال تكسية السلام											
١-٣-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كبسو لدرج السلام من أواح الجرانيت رمادي الشركة المصفول طبقا لعينة المعتمدة تتكون من قائمة سمك ٢ سم والنائمة ٤ سم لزوم المحطة وكباري المشاه لتصلق ببادة معتمدة لتلصق أعمال الرخام مع الاعمال المعدنية والسعر يشمل أيضا دق شريط فرملة برضر ٥ سم ويكمل طول الدرجة والصقل والتلميع طبقا للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة. (عما جميعه بالمتر الطولي).	م.طولي	١٥٠٠	٤٠٠	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	٢٧٧٥٠,٠٠٠	٨٣٢٥,٠٠	٢٦٩١٧٥,٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤-٢	أعمال الحوائط											
٤-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١٠٠×٥٠ م المصفول سمك ٢ سم بأرتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة طبقا لعينة المعتمدة والمقاسات الواضحة بالرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول شاملا مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ م ^٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف بما جميعه بالمتر المسطح.	م ^٢	٢١٠٠	٤٠٠	٣٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨,٠٠٠	٧٧٢٨٠,٠٠٠	٢٣١٨٤,٠٠	٧٤٩٦٦٦,٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات	
اجمــــــــــــال صفحة ١												
										٤٥١١٠٢١,٠٠	١٥٤٣٦٣,٠٠	٦٦٥٣٨٤,٠٠

حـمـل الـصفـحـة ١

فر بصحة ذلك ... الشبكة العنقودية

مهندس الكسروء /

عليه المرسوم

مهندس المكتب الفني

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مدير ادارة المشروعات

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

/ محمد جاوید

م / محمود محمدي

م/محمد اسماعیل

م / محمد الشوريحي

م/محمد عبد النبي

م/المحمود مختار

4-9-2007

٢٠ / ١٠ / ١٤٤٠
مضروء التوقيس الترددي
صادر بتاريخ:

محلہ



(٤) صفحة

الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري
(GARBLT)

مستخلص جاري رقم (٧)

تنفيذ أعمال الشبكات والإعمال (التركيب وميكانيكية لمعدن ٣٢) محطات للأنابيب، الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المحج - القليوب - الفيوم)

المعدن رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

شاملة المدة من بداية المشروع حتي ٢٠٢٥/٥/١

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

الوحدة	القيمة	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراده	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
الأعمال الصحية									
عدد	١٠٢٤٠	٦	٦٠٠	٠٠٠٠	٦٠٠٠	٦٣٨٠٠٠٠	٩٥٧٠٠٠٠	٥٤٢٣٤٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
م.ط	٥٦٠	٣٥٠	٢١٧٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢١٧٠٠٠	١٢٥٢٠٠٠	١٨٢٢٨٠٠٠	١٠٢٣٩٢٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
م.ط	٤٢٥	١٨٠	١١٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	٤٦٧٥٠٠٠	٧٠١٢٠٠٠	٣٩٧٣٨٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
م.ط	٢٨٠	٥٤٠	١١٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	٣٠٨٠٠٠٠	٤٦٢٠٠٠٠	٢٦١٨٠٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
أعمال الحريق									
عدد	٩٠٠٠٠	٩	٩٠٠٠	٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠٠٠	١٢١٥٠٠٠٠	٦٨٨٥٠٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
عدد	٧٠٠٠	٢١	٢١٠٠٠	٠٠٠٠٠	٢١٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠٠	٢٢٠٥٠٠٠٠	١٢٤٩٥٠٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
م.ط	٥٥٠٠	٤٠٠	١٧٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	٩٣٥٠٠٠٠٠	٦٥٤٥٠٠٠٠	٨٦٩٥٥٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
م.ط	٢٢٢٠	١٧٠	٥٠٠٠٠	٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	١١١٠٠٠٠٠	٧٧٧٠٠٠٠	١٠٢٢٣٠٠٠٠	استقطاع لحين نهو الملاحظات
مقطوعة	٤٧٠٠٠٠٠	١	٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠	٣٧٦٠٠٠٠٠٠	١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
بالمدن توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق (٢.5"~1") Fire hose station من إنتاج بالآر أو ما يمثله ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١,٥ مم وجميع مكونات البند مكملة معتمدة حاصله على UL-FM والفرنكو بياض (١60~30°30) من الحديد المطلي الكروماتيك يحتوي على الآتي عدد ١ طفاية حريق جافة بدرجة بديوية (ABC) متعددة الأغراض سعة ٦ كجم. خرطوم من الفخاش ٢,٥ بوصة ٣٠ متر باليشوري بالمدن توريد وتثبيت طفاية حريق جافة بدرجة بديوية (ABC) متعددة الأغراض سعة ٦ كجم من إنتاج بالآر أو ما يمثله وفقا للمواصفات القياسية المصرية وتعتمد من الأمانة العامة للحماية المدنية ويكون توزيعها بالمبنى طبقا للوحات المتعددة شامل ما جميعه طبقا للرسومات التنفيذية والوكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف. توريد وتركيب مواسير صلب سمس اسود جدول (٤٠) من إنتاج (SHIELD CHINA-Nikopol) أو ما يمثله لزوم شبكة الإطفاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بجميع مشتلاتها ويراعي دهان الشبكة وجه برايمر ووجهين دهان لأكية أحمر فاتح من نوع دهان معتمد مواسير قطر ٤ بوصة بالمدن الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعليم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوي) والمخصصة لأعمال أعمال الحريق المدفون بجميع المشتملات والملاحظات من الكواح ونهايات ومسالك وقطع وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات والتمديدات مع عمل الأجرية والتعديمات بالأسفل والحوائط والركازات الخرسانية أسفل الكواح أو الوصلات وكذلك الحفر والردم بريال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٢٠ أسفل المواسير وعرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم ويتم الرد أعلى الراسم العلوي للمواسير بسمك ٢٠ سم على أن يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة مواسير قطر ٤ بوصة بالخطوطية وتوريد وتركيب مجموعة خزانات حريق مكونة من (ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMP) تنتج شركة نظفر أو ما يمثله معتمدة طبقا لأصمك الاستشاري معتمدة UL-FM تشمل خطي ما يلي : عدد ٢ خزانة كهربائية بقدرة ٢٥٠ حصان/قطعة وضغط ٨ بار عدد ١ خزانة جوي بقدرة ٥٠ حصان/قطعة وضغط ١٠ بار خط السحب الرئيسي من الخزانة المصنوعة جدول ٤٠ بالخطوط المدفونة بالرسومات خط السحب الرئيسي من الخزانة المصنوعة جدول ٤٠ بالخطوط المدفونة بالرسومات BUDDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALVES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH CHECK VALVE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENTRIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM شامل ما جميعه طبقا للرسومات التنفيذية والوكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف									
						٧٥٤٠١١٠٠٠	١٢٨٢٣٣٠٠	٦٢٨٧٧٧٤٠٠	

إجمالي - ٤ صفحة

المالك : الهيئة العامة للطرق والنقل والبحري

مدير إدارة المالية والإدارة

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المشروع

إستشاري المشروع

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

الشركة العامة للطرق والنقل والبحري

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ/محمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمود محمد

م / محمد جابر

م / أحمد منير

م / محمد عبد النبي

م / إبراهيم بوي

م / أحمد حجر

١٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٥% استقطاع لحين نهو الملاحظات



أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع /
التوقيع /
م/ احمد حجر

مدير المشروع
الشركة المنفذة
م/ احمد حجر

شركة الهندسة المعمارية والبناء
مستودع الاندوبيس الترددي
صادر بتاريخ: ٢٠ / /



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



مستخلص جاري رقم (٧)

تنفيذ أعمال التشطيبات والأعمال الإنشائية لعدد (٣) محطات لانتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - الفج - الخصوص)

المقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

تنفيذ شركة السلام للتأشيبات والمقاولات

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة		كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	شاملة المدة من	ملاحظات
			جنيه	جنيه							بداية ٢٠٢٥/٠١	
اعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف												
٣	كابلات التغذية											
٧,٣	توريد وتركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/PVC) فصبيلة ١٠٠٠/١٠٠ فولت والسعرشامل المواسير وحوامل الكابلات والتكبيات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال كما هو موضح بالمخططات والمواصفات بالمقاييس التالية :- كابل قطاع 3X120MM2+70MM2E+70MM2E	م/ط	١,٥٠٠	٣٠٠	٢١٠	١٠٥	١٠٥	١٥٧,٥٠٠	٤٧٢٥٠- ١١٠٢٥٠	١٤٧,٥٠٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
١٠,٣	كابليند السابق ولكن كابل قطاع 25MM2+16MM2)X٤	م/ط	٦٠٠	٩٠٠	٦٣٠	٣١٥	٣١٥	١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤	نظام الإنارة											
٤,١	مخارج الإنارة											
٤,١,١	توريد وتركيب واختبار مخرج وحدات إنارة بالسقف أو بالحائط شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع على ان تكون أسلاك التوصيل نحاسية قطاع ٣*٣ مم طبقا للمخططات والمواصفات.	عدد	٢,٢٠٠	٢٥٠	١٧١	١٧١	٠	٣٧٦,٢٠٠	٥٦٤٢- ٢٨٨٧٧	٣٧٦,٢٠٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,١,٣	بالعدد توريد وتركيب مخرج وحدات إنارة ببطارية بالسقف أو الحائط بكابلات نحاسية قطاع ٣*٣ مم + أسلاك ٣*١ مم ومواسير ٢٠ممUPVC والبند يشمل العلب والأكسسوارات والكابلات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات	عدد	٢,٩٠٠	٢٥٠	٨١	٨١	٠	٢٣٤,٩٠٠	٢٥٢٩٥١- ١٨٩٦٦٥	٢٣٤,٩٠٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٢	وحدات الإنارة											
٤,٢,١	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (IP44 (L1 - 36W - LED PANEL 120cm ومن إحدى الماركات المعروفة والمعتمدة أو مايمثلهم السعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات	عدد	٤,٥٠٠	١٧٠	١٦٥	١٦٥	٠	٧٤٢,٥٠٠	١٦٨٥٠- ٥٨٤٠٠	٧٤٢,٥٠٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٢,٢	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع (IP44 (L1E - 42W - LED PANEL 120cm مزود ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن إحدى الماركات المعروفة والمعتمدة أو مايمثلهم السعر شامل الأكسسوارات طبقا للمواصفات والرسومات .	عدد	٦,٢٥٠	٨٥	٨١	٨١	٠	٥٠٦,٢٥٠	١٢٥٠٠- ٤٠٥٠٠٠	٥٠٦,٢٥٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٢,١٢	كابليند السابق ولكن لعلامات الخروج ٣ وات من النوع (L7) وجهين واحد بالبطارية والشاحن.	عدد	٤,٠٠٠	٣٦	٢٤	٢٤	٠	٩٦,٠٠٠	١٨٢٠٠- ٧٧٨٠٠	٩٦,٠٠٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٤,٣,١	توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة لقمة واحدة واتجاه واحد (10 أمبير - ٢٢٠ فولت) والسعر يشمل المفتاح وكل المستلزمات من مواسير (20 مم) والأسلاك (3*3 مم) والعلب والأغطية والمهام اللازمة لإنهاء الأعمال وعلى أن يتم التنفيذ طبقا لأصول الفنية والمواصفات.	عدد	١,٢٠٠	٩	٩	٩	٠	١٠,٨٠٠	٩٦٠٠- ١٦٤٠٠	١٠,٨٠٠	١٠٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥	البرايز ومخارج القوى											
٥,١	توريد وتركيب واختبار برزبة أحادية الطور (IP+N+E) مفردة (من النوع شوكو) (16 أمبير - ٢٢٠ فولت) بأسلاك ٤*٣ مم نحاس والسعر يشمل البرزبة وكل المستلزمات من مواسير (25 مم) والعلب والأغطية والأكسسوارات وكافة المهام اللازمة لإنهاء الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخرج الرئيسي ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقا لأصول الفنية والمواصفات والرسومات.	عدد	٣,٢٥٠	١٩٧	٩٧	٩٧	٠	٣١٥,٢٥٠	٩٤٥٧٥	٢٢٠,٦٧٥	٣٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥,٢	كابليند السابق ولكن برزبة أحادية الطور (IP+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجة حماية IP54 بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	عدد	٣,٦٠٠	١٥	٣	٣	٠	١٠,٨٠٠	٣٢٤٠	٧,٥٦٠	٣٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥,٣	كابليند السابق ولكن برزبة أحادية الطور (IP+N+E) دويلكس ١٦ أمبير بأسلاك ٤*٣ مم نحاس	عدد	٣,٥٠٠	٣٠	١٥	١٥	٠	٥٢,٥٠٠	١٥٧٥٠	٣٦,٧٥٠	٣٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
٥,٥	توريد وتركيب واختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTILE من النوع المقاوم للمياه والارثية من أجود الخامات والمركبات وتحتوي على عدد (١) مخرج كهربية ٢٢٠ فولت بالإضافة الى عدد (٣) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 والبند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع 3X4 مم داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع والمواسير الخاصة بكابلات المعلومات CAT6 UTP مقاس ٢٥ مم حتى رآك التجميع ومسورة الربط بين جميع المخارج وبعضها مع نظام إنذار الحريق مقاس ٢٥مم كما يشمل جميع العلب والقطع وصناديق الاتصال والأكسسوارات الضرورية و الأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الإشراف (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة غير شاملة الأكسسوار)	عدد	١٨,٠٠٠	٣٦	٣٦	٣٦	٠	٦٤٨,٠٠٠	١٩٤٤٠٠	٤٥٣,٦٠٠	٣٠٪ استقطاع لحين نهو الملاحظات	
إجمالي												
٢٨٠٠٤٢٠,٠٠٠												
٣٣٩٩٧,٠٠٠												
٥٣٩٢٨,٠٠٠												
٢٨٠٠٤٢٠,٠٠٠												
الصفحة ٦												

إجمالي ٦ صفحة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير إدارة المشروعات

م/محمود الشيخ

م/محمود الشيخ

م/محمود الشيخ

م/محمود الشيخ

م/محمود الشيخ

مهندس أعمال الكهرباء

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

مهندس أعمال الكهرباء

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

إستشارى المشروع

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

مهندس المكتب الفني

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مهندس المشروع

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش

م/محمود حوالش



مستخلص جاري رقم (٧)

تنفيذ أعمال التشطيبات والأعمال الإنشائية لمعد (٣) محطات للتردد السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - الخليج - القصير)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١

تنفيذ شركة السلام ائترناشيونال للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة جنيه	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١ جنيه	ملاحظات
أعمال الكهرباء ومخارج التيار الخفيف											
٦	مخارج قوي و وحدات التهوية										
	توريد وتركيب واختبار مخرج كهرباء والسعر يشمل الخراطيم والمواسير والبوابات والأسلاك طبقا للمواصفات الموضحة بجداول لوحات التوزيع وكافة ما يلزم للتركيب والتثبيت على أن تكون جميع المهام من بوكسات وعلب وبوابات من النوع المضاد للمياه والحريق والمواسير من النوع المقاوم للحريق إذا ركب خارج الحائط.										
٦,١	مخرج مروحة حائطية (كاريوكي) 4*3 مم ٢ كابل نحاس	عدد	٣٠٠	٦٠	٥٨	٠	٥٨	١٧٤٠٠٠	٥٢٢٠٠	١٢١٨٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٢	مخرج اعلانات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٣٠٠	٢١٠	١٤٦	٠	١٤٦	٤٣٨٠٠٠	١٣١٤٠٠	٣٠٦٦٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٣	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة انذار الحريق ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٢٠٠	٣	٣	٠	٣	٦٠٠٠	١٨٠٠	٤٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٤	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٢٠٠	٣	٣	٠	٣	٦٠٠٠	١٨٠٠	٤٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٥	مخرج كهرباء باور خاصة بالداتا راك ١٠*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٢٥٠	٣	٣	٠	٣	٧٥٠٠	٢٢٥٠	٥٢٥٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٦	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٦٥٠	٤٢	٣٠	٠	٣٠	١٩٥٠٠٠	٥٨٥٠٠	١٣٦٥٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٧	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة بغرف التحكم والتذاكر ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٦٠٠	٦	٦	٠	٦	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠	٢٥٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٨	مخرج اعلانات خارجي ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٦٥٠	٢٤	٢٤	٠	٢٤	١٥٦٠٠٠	٤٦٨٠٠	١٠٩٢٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦,٩	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة ٤*٣ مم ٢ كابل نحاس	عدد	٧٠٠	٩	٩	٠	٩	٦٣٠٠٠	١٨٩٠٠	٤٤١٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٨	نظام إنذار الحريق للمحطة										
٨,١	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ١,٥x٢ مم مقومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية والبند يشمل المواسير من النوع EMT(20-م) و علب التوزيع والسحب والتلات الفرقة وجميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٤٥٠٠	١٥٠	٩٦	٠	٩٦	٤٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠	٤٥٨٨٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
٨,٢	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ١,٥x٢ مم مقومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية والبند يشمل المواسير من النوع EMT(20-م) و علب التوزيع والسحب والتلات الفرقة وجميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٧٠٠٠	١٨	١٥	٠	١٥	١٠٥٠٠٠	٢١٥٠٠	١٢٥٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠	شبكة التليفونات										
١٠,١	توريد وتركيب واختبار مخرج تليفونات شامل مواسير ٢٠ مم وشامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	١٢	٣	٠	٣	٦٠٠٠	٢٠٠	٥٨٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١١	شبكة البيانات										
١١,٢	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم غير شامل الكابلات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسار كابلات العملومات للمخارج عن ٩٠ متر والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	٢٢٠	٢٠٤	٠	٢٠٤	٤٠٨٠٠٠	١٨٦٠٠٠	٤٣٦٤٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢	نظام كاميرات المراقبة										
١٢,١	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	٩٦	٨٣	٠	٨٣	١٦٦٠٠٠	٤٣٦٤٠٠٠	١٧٦٢٣٥٠٠٠	١٠% استقطاع لحين نهو الملاحظات
إجمالي											
								٢١٩٨٥٠٠٠٠	٤٣٦٤٠٠٠	١٧٦٢٣٥٠٠٠	

إلى صفحة ٧

مدير إدارة المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

مدير الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
أ / أحمد عبد الجواد

مهندس أعمال الكهرباء
التوقيع /
م / محمود حواس

مهندس أعمال الكهرباء
التوقيع /
م / هبة تاج الدين

مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م / محمد عبد النبي

مهندس المشروع
التوقيع /
م / كمال توفيق

مدير المشروع
التوقيع /
م / محمد اسماعيل

مهندس المشروع /
التوقيع /
م / أحمد حجر

شركة السلام ائترناشيونال للمقاولات
م. محمد عبد النبي
م. كمال توفيق
م. محمد اسماعيل
م. هبة تاج الدين
م. محمود حواس
م. محمود الشيخ
أ. أحمد عبد الجواد



مستخلص جاري رقم (٧)

تنفيذ أعمال التقطيبات والأعمال الإنشائية لعدد (٣) محطات للتدوير السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - القليج - الخصوص)
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفترة جنيه	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١ جنيه	ملاحظات
أعمال الكهرباء ومخارج التيار الخفيف											
١٣	نظام التحكم في الدخول	عدد	٢٠٠٠	٦٠	٣٦	٠	٣٦	٧٢٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠	١٣,١
١٣,١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج Access Control شامل مواسير ٢٠ مم UPVC والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٢٠٠٠	٦٠	٣٦	٠	٣٦	٧٢٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠	١٣,١
١٤	نظام الصوتيات	عدد	٤٥٠٠	٦٤	٦٢	٠	٦٢	٢٧٩٠٠٠	٠	٢٧٩٠٠٠	١٤
٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج سماء سقف شامل مواسير ٢٠ مم EMT وشامل العلب والأكسسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	عدد	٤٥٠٠	٦٤	٦٢	٠	٦٢	٢٧٩٠٠٠	٠	٢٧٩٠٠٠	١٤
١٦	حوامل الكابلات	م.ط	٣٦٠٠	٣٠٠	١٢٩	٠	١٢٩	٤٦٤٤٠٠	٠	٤٦٤٤٠٠	١٦,١٦
١٦,١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (١٠ × ٧٠) سم بسلك لا يقل عن (٢) مم من النوع المجلفن على الساخن المثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) بسلك لا يقل عن (١,٥) مم و محمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة	م.ط	٣٦٠٠	٣٠٠	١٢٩	٠	١٢٩	٤٦٤٤٠٠	٠	٤٦٤٤٠٠	١٦,١٦
٤,١٦	كابليند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٣٠) سم بسلك لا يقل عن (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	٢٤٠٠	٦٠٠	٢٢٨	٠	٢٢٨	٥٤٧٢٠٠	٨٢٠٨٠	٤٦٥١٢٠	٤,١٦
٥,١٦	كابليند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٢٠) سم بسلك لا يقل عن (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	١٧٥٠	٣٥١	٨٢	٠	٨٢	١٤٣٥٠٠	٢١٥٢٥	١٢١٩٧٥	٥,١٦
٦,١٦	كابليند السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسلك لا يقل عن (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	١٣٥٠	١٢٠٠	٩٦٦	٠	٩٦٦	١٣٠٤١٠٠	١٩٥٦١٥	١١٠٨٤٨٥	٦,١٦
٢,١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كابليند السابق ولكن مقاس (١٠ × ٢٠) سم بسلك لا يقل عن (١,٥) مم من النوع المجلفن على الساخن غير مثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) ومحمل على البند جميع الأكسسوارات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسسوارات التثبيت والتعليق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة	م.ط	١٤٠٠	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,١٦
١,٢,١٦	كابليند السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسلك لا يقل عن (١,٥) مم	م.ط	١١٠٠	١٢٠٠	٩٦٦	٠	٩٦٦	١٠٦٢٦٠٠	٠	١٠٦٢٦٠٠	١,٢,١٦
١٨	المواسير العدايات (ITS)	م.ط	٨٨٠	١٠٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٩٦٠٠٠	١٨
١,١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والأكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم و شرط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات	م.ط	٨٨٠	١٠٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٩٦٠٠٠	١,١٨
٢,١٨	كابليند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC)	م.ط	٨٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٨٠٤٠٠٠	٨٠٤٠٠٠	٧٢٣٦٠٠	٢,١٨
٣,١٨	كابليند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC)	م.ط	٦٥٠	٤٠٠٠	٢٠١٠	٠	٢٠١٠	١٣٠٦٥٠٠	١٣٠٦٥٠٠	١١٧٥٨٥٠	٣,١٨
إجمالي											
٥٦٨١٢٣٠,٠٠											

إجمالي إلى صفحة ٨

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

يعتمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندس أعمال الكهرباء

مهندس أعمال الكهرباء

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/مشيرة السيد عبد الله

أ/احمد عبد الجواد

م/محمود الشيخ

م/هبة تاج الدين

م/محمود حوش

م/محمد عبد النبي

م/كبرياء توفيق

م/احمد حجر


م/احمد حجر

التوقيع /





شركة اسام للتقنية والهندسة



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

مستخلص جاري رقم (٧)

تنفيذ اعمال التشطيبات والاعمال الانكس وميكانيكية لعدد (٢) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرج - القليوب - الخصوص)
المقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٤)
تنفيذ شركة السلام الترانزيشنال للمقاولات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٥/١

بيان الاعمال

اجمالي الاعمال المعمارية	٣٧٩٣٨٥٠٩,٠٠	
اجمالي الاعمال الصحية	٦٢٥٧٧٧٤,٠٠	
اجمالي اعمال التكييفات	١٢٣٤٥٤٥,٥٠	
اجمالي اعمال الكهرباء	١١٦٩٧٥٠٠,٠٠	
اجمالي الاعمال	٥٧١٢٣٢٨,٥٠	
اجمالي السابق صرفه (مستخلص ٦)	٥٢٢٢٢١٢٨,٥٠	
اجمالي المستخلص الحالي (مستخلص ٧)	٤٤٩١٦٤٠,٠٠	

فقط اربعة مليون وتسعمائة وستة الف ومئتان جنيهاً

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

يعتمد

رئيس اللجنة الفنية للتخطيط الحضري والبيئي

م/ مستشار السيد عبد الله

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

م/ احمد عبد الجواد

مدير ادارة المشروعات

التوقيع /

م/ محمود الشيخ

إستشارى المشروع

مهندس المكتب الفني

التوقيع /

م/ احمد عبد الله

El Raled For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع /

التوقيع /

م/ احمد حجر

