

مستخلص جاري رقم (٠٥)

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
أعمال المعمارية											
١	أعمال المياني										
١١١	بالمتر المكعب توريد وبناء مبقى سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي المصمت تبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة اسمنت ٣م ٢ كلج اسمنت ٣م ٢ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبنى) ومباني قصبة الردم والفتحة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	١٧٥,٠٠	٢٨٥٠,٠٠	م ٣	١,٨٠	٠,٠٠	١,٨٠	٥,١٣٠,٠٠	٣٥٩,١٠	٤,٧٧٠,٩٠	المهندسون متواجدون لوجات المشرع متواجدة مكتب مهندس الهيئة ومهندس الاستشاري بالموقع العمل متواجد باقي المحطات بمعرفة الادارة ٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢١١	بالمتر المربع توريد وبناء مبقى سمك ١٢ سم من الطوب الاسمنتي المصمت تبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة اسمنت ٣م ٢ كلج اسمنت ٣م ٢ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبنى) ومباني قصبة الردم والفتحة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٢٧٥,٠٠	٤٢٧,٠٠	م ٢	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٦٣,٦٢٣,٠٠	٤,٤٥٣,٦١	٥٩,١٦٩,٣٩	
أعمال التشطيبات											
٢/١	أعمال البياض:										
٢/١/٢	بالمتر المسطح توريد وتغليف بياض الحوائط الداخلية بسمك متوسط ٢ سم من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/١ كلج ٣م ٢ رمل والفتحة تشمل تنفيذ طبقة الطرطشة الابتدائية قبل بياض التشكين من مونة تتكون من ٤١١ كلج اسمنت ٣م ٢ رمل وترش بالمياه جيدا ج والاولتر على الموزان والفتحة تشمل تركيب وتنفذ البوارج شبك الفواصل والزوايا والنهايات والغليس هندسي للمساحات التي يتم بياضها فقط وتشمل الفتحة كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٣٢٤٥,٠٠	١٨٤,٠٠	م ٢	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٣٦٨,٠٠٠,٠٠	٢٥,٧٦٠,٠٠	٣٤٢,٢٤٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
أعمال الأرضيات:											
٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقا للهيئة المعمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات بالشغلة المقدمة من المقاول شاملا مونة التصاق المكونة من ٢٠٠ كلج اسمنت بورتلاندي عادي ٣م ٢ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	١٤٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	م ٢	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	١٢٢,٥٠٠,٠٠	١,٦٢٧,٥٠٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقا للهيئة المعمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات بالشغلة المقدمة من المقاول شاملا مونة التصاق المكونة من ٢٠٠ كلج اسمنت بورتلاندي عادي ٣م ٢ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	٣٥٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	م ٢	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٤٣٥,٠٠٠,٠٠	٣٠,٤٥٠,٠٠	٤٠٤,٥٥٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠×٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقا للهيئة المعمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات بالشغلة المقدمة من المقاول شاملا مونة التصاق المكونة من ٢٠٠ كلج اسمنت بورتلاندي عادي ٣م ٢ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	٦٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	م ٢	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠	٧٤,٤٠٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/٤	بالمتر الطولي عرض ٥٠ سم توريد وتركيب قطاعات من المستطيل سنبل كما هو موضح بالرسومات تثبت على أرضيات الجرانيت لزوم المسفرت الخاصة بالاعلة البصرية طبقا للهيئة المعمدة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر الطولي.	٦٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	م.ط	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	٦١٦,٠٠٠,٠٠	٤٣,١٢٠,٠٠	٥٧٢,٨٨٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب سراميك فرز الاول (كليبوترا) أو ما يعادلها مقاس ٤٥×45 سم وبطلون المطلوب طبقا للهيئة المعمدة قبل التوريد لزوم أرضيات الحرف وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للاصلاص بالامكان المطلوبة وتشكيل المعدن ونصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/٥ كلج اسمنت ٣م ٢ رمل والفتحة تشمل سبلي التحامات البولي الاسمنت الخاصة وصل الملاسب والمويل اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٥٠,٠٠	٤٦٨,٠٠	م ٢	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	١٦,٣٨٠,٠٠	١,١٤٦,٦٠	١٥,٢٣٣,٤٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات إيبوكسي (كربا بوكسي) ١٥١ أو ما يعادلها (ماتع للزلازل) لزوم المنحدرات طبقا للمواصفات الفنية والرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للاصلاص بالامكان المطلوبة وتشكيل المعدن وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره .	٥٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	م ٢	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	٦,٨٢٥,٠٠	٩٠,٦٧٥,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
أعمال تغطية الملازم											
٢/٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كمويه لدرج الملازم من الواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للهيئة المعمدة تتكون من قائمة سمك ٢ سم والسائمة ٤ سم لزوم المحطة تلميع بمادة معدة لتلميع اصلاص الرخام مع الاصلاص المعدنية والسمر يشمل ايضا دق شريط فرملة عرض ٥ سم وبكامل طول الدرجة والصقل والتلميع طبقا للمواصفات والرسومات واصول الصناعة. (مما جديره بالمتر الطولي)	٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	م.ط	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٦١٥,٠٠٠,٠٠	٤٣,٠٥٠,٠٠	٥٧١,٩٥٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
أعمال الحوائط:											
٢/٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرات من جرانيت رمادي الشركة المصقول طبقا للهيئة المعمدة (لزوم وزرات المبنى من الداخل) بارتفاع ١٥ سم طبقا للرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معدة قبل التوريد ونصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣/٥ كلج اسمنت ٣م ٢ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره.	٢٢٥,٠٠	٣١٠,٠٠	م.ط	١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٤٩,٦٠٠,٠٠	٣,٤٧٢,٠٠	٤٦,١٢٨,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٤/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سراميك فرز اول (كليبوترا) أو ما يعادلها (لحوائط الحمامات ودورات المياه بلاط السراميك مقاس ٣٠×٦٠ سم طبقا لتعليمات المهندس المشرف بمونة اسمنتية مكونة من ٢٠٠ كلج اسمنت بورتلاندي عادي ٣م ٢ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره.	٥٠,٠٠	٥١١,٠٠	م ٢	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٥,٣٢٠,٠٠	١,٠٧٣,١٠	١٤,٢٥٦,٩٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٤/٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١×٠,٥٠ م المصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر حوائط الجزء النقلي طبقا للهيئة المعمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات بالشغلة المقدمة من المقاول شاملا مونة التصاق المكونة من ٢٠٠ كلج اسمنت بورتلاندي عادي ٣م ٢ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جديره بالمتر المسطح.	٤٢٥,٠٠	٢١٠٠,٠٠	م ٢	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠	٥٢,٩٢٠,٠٠	٧٠٣,٠٨٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (ويلينود أو ما يعادلها) قطع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجية والالواح مكونة من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم لطبقة الواحد بينهما حشو من مادة عازلة للحرارة و سمك كلتي لا يقل عن ٤ مم تركيب على شاسيه من الحديد المجلفن طبقتين داخلي وخارجي (لزوم الوجهات الخارجية) والفتحة تشمل الصوف الصخري العازل للحرارة سمك ٥ سم وكثافة ٨٠ كجم/م ٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معدة قبل التوريد والبند يشمل الشاسيه والخاصات والمصنوعات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جديره.	٥٨٦,٠٠	٤٢٥٧,٠٠	م ٢	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٢١,٠٧٢,١٥٠,٠٠	١,٤٧٥,٠٥٠,٥٠	١٩,٥٩٧,٠٩٩,٥٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٤/٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من عاب الومنيوم مقاس ٦×٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكرومستاتيك باللون المعد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مما جديره.	٥٢٥,٠٠	٤٥٢٧,٠٠	م ٢	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢,٠٣٧,١٥٠,٠٠	١٤٢,٦٠٠,٥٠	١,٨٩٤,٥٤٩,٥٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
أعمال الدهانات:											
٢/٥	بالمتر المسطح توريد ودهان دهان بلاستيك جاجر لزوم الحوائط الداخلية والاسقف الداخلية طبقا للالوان المعمدة والوجهات النهائية المطلوب ثلاثة اوجه والفتحة تشمل عمل طبقات المعجون اللازمة والصنارة وعمل طبقة سطر فوق البياض وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الرسومات وتعليمات المهندس المشرف مما جديره.	٣٩٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	م ٢	٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠	٣٢,٤٨٠,٠٠	٤٣١,٥٢٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٥/٢	بالمتر المسطح توريد ودهان دهانات اسمنتية ملونة جاهزة لزوم الوجهات الخارجية إنتاج سفلتو او دراي ميكس أو ما يعادلها ذات ملمس ناعم طبقا للون والعينة المعمدة وويتم تنظيف سطح الحوائط من الاتربة والشحوم مع عمل الصنارة اللازمة والغليس هندسي والفتحة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف مما جديره.	٣٢٥٠,٠٠	١٣٠,٠٠	م ٢	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٢٨٦,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٢٠,٠٠	٢٦٥,٩٨٠,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
أعمال الأسقف:											
٢/٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سلك مطبق بالالوان المحددة بالرسومات لزوم الأسقف الخرف الامارية من انتاج شركة كذاوف أو ما يعادلها مكون من ألواح جيبسم بورد سمك ١٢,٥ مم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها والفتحة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمة للتطبيق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م ٢	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٣٩,٢٠٠,٠٠	٢,٧٤٤,٠٠	٣٦,٤٥٦,٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى

استشارى المشروع

الشركة المنفذة

السيد المحاسب

مدير ادارة المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد عبد الجواد

م / محمود محمدى

م / محمد الشويجي

م / محمد عبد النبي

م / محمد الشويجي

م / مايكل عماد

مستخلص جاري رقم (٠٥)

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
٢/٦/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق من الجبس لزوم اسقف الحمامات من التاج شركة كشاف أو ما يعادلها مكون من ألواح جبس بور مقاوم للرطوبة (أخضر) سمك ١٢,٥ مم والسعر محمل عليه الهيكل المعدني الخاص بها واللغة تشمل توريد وتركيب جميع المواد والاكسسوارات اللازمة للتطبيق وسد الفراغات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	م ^٢	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	٢٩٧,٥٠٠	٣,٩٥٢,٥٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٣/٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ طبقه عازله للرطوبة من لائق البتومين المعدل المقواه بطريقه من شرائح البوليستر سمك ٤ مم وبيته طبقات من البتومين (لزوج عزل أرضيات الحمامات) على الأقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم طبقا لائحة المتعمدة واللغة تشمل التوريد والتركيب واستخدام طبقة البرايس المخصص وتشم توريد وصب طبقة من اللاميه الاسمنت به للحمايه سمك ٢-٣ سم وعمل الزوره المائله على الدائر بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب تشطيب الأرضيات ما لم يذكر خلاف ذلك وكذلك تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	١٠٠٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	م ^٢	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣,٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٤٠,٠٠٠	
٤	اعمال الابواب والنوافذ										
٤/٦	أعمال شبابيك :										
٤/٦/١	بالحد توريد وتركيب نموذج شبك التذاكر (W01) مقاس (1.1x1.5م) زجاج شفاف سمك ١٢ مم مثبت بزاويا الاستئسل ستيل اسفلها جالسة من الرخام و البند يشمل اعمال الشاسيه الحديد والاكسسوارات و كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه .	٣,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠	العدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٣,٤٦٥,٠٠٠	٤٦,٠٣٥,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٢	أعمال الواجهات الزجاجية :										
	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزود من التاج شركة سفنكس او ما يعادلها و مقوم للسعر سمك ٣٤ ملم (6 مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج - ٢٢ مم فراغ - ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه والصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقابض والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه .	٩٣٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	م ^٢	٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	٥,٨٨٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٢,٢٣٠,٠٠٠	٥,٤٧٦,٧٧٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٣	أعمال ابواب الالومنيوم:										
	بالحد توريد وتركيب ابواب ابعاد كود (D02) الومنيوم ٠٠٨ × ٢٠٢٠ م ضلفة واحده من قطاعات الالومنيوم وزجاج ٦ مم طبقا للعيه و مواصفات المتعمده والسعر شامل الدخان اليكترومستيك طبقا للون المطلوب واللغة تشمل توريد وتركيب كافة الخزوات كالمقابض والاكر والمفصلات طبقا لعيه متعمده وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٣,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	العدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٥% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٤	أعمال الابواب المعدنيه:										
٤/٤/١	بالحد توريد وتركيب باب كود (D01) كريتال ٠٠٨ × ٢,٢٠ م ضلفة واحده مألوم للحريق ساعه و نصف من علب حديد مارغ ١٦م ١٦م ١٦م و يتم التركيب لها على خوصه حديد ٦٣٤٠ مم، و الحلق من زوايا ٥٠ × ٣٥٠ مم مثبت بكثات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجه واحد سمك ١,٥ مم، مع دهان الباب بالبرايس ، اللغة تشمل توريد وتركيب كافة الخزوات كالمقابض والاكر والمفصلات طبقا لعيه متعمده وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	١٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	العدد	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٥٠٢,٢٠٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٤/٢	بالحد توريد وتركيب باب كود (D03) كريتال ١,٢ × ٢,٢ م ضلفتين محشو بطبقه مقاومه للحريق من علب حديد مارغ ١٦م ١٦م ١٦م و يتم التركيب لها على خوصه حديد ٦٣٤٠ مم، و الحلق من زوايا ٥٠ × ٣٥٠ مم مثبت بكثات تثبيت لا يقل طولها عن ١٠ سم، و تجليد صاج من وجهين سمك ١,٥ مم للوجه ، مع دهان الباب بالبرايس مقاوم للحريق ساعه و نصف، مزود بكثاتون هروب طوارئ اللغة تشمل توريد وتركيب كافة الخزوات كالمقابض والاكر والمفصلات غير قابله للاحتصار طبقا لعيه متعمده وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٨,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	العدد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠٠	٤٠٩,٢٠٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٥	أعمال الهندويه:										
٤/٥/١	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات بارتفاع ٩٠ سم حديد مجلفن مطلي بماده الكترومستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية و رأسيه واللغة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعاة و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٦٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	م.ط	١٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٩٥٠,٠٠٠	٥٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٥/٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات بارتفاع ٩٠ سم حديد مجلفن مطلي بماده الكترومستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية دائريه مربعة قطر ١٠ مم سمك ٢ مم و رأسيه دائريه مربعة قطر ٦٠ مم سمك ٤ مم مع التثبيت الجيد بالدرج و اللغة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعاة و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٧٥,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٦,٧٠٠,٠٠٠	٧٥٣,٣٠٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٥/٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين لزوم المنحدرات بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مكون من قطاعات دائريه مربعة افقية و رأسيه قطر ٥٠ سم سمك ٣ مم مطلي بماده الكترومستيك كما هو موضح بالرسومات واللغة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعاة و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٧٥,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٩٢٠,٠٠٠	٧٠٣,٠٨٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٥/٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين مطلي مثبت على الحائط الخرساني للفلل الخاص بسلم المنحده مثبت بارتفاع ٩٠ سم من حديد مجلفن مطلي بماده الكترومستيك كما هو موضح بالرسومات عباره عن عوارض أفقية و رأسيه واللغة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعاة و توجيهات و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	١٧٥,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	م.ط	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٠١٠,٠٠٠	٢٢٥,٩٩٠,٠٠٠	٧% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠ × ٥٠ سم المعقول سمك ٢ سم أرضيات طرقات المنحده طبقا للعيه المتعمده والمقاسات الموضحة بالرسومات التشطيبه المقدمه من المقاول شامله مونة الصق المكونه من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لم ٣ ملم مع الصقل والتشبيك وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصنعاة و الشراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح	١٤٥٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠	م ^٢	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٢/٤	بالمتر الطولي يعرض ٥٠ سم توريد وتركيب قطاعات من الستاتل ستيل كما هو موضح بالرسومات تثبت على أرضيات الجرانيت لزوم المسارات الخاصه بالاعاقه البصريه طبقا للعيه المتعمده والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصنعاة و اشراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر الطولي	٦٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٤/٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجليد الومنيوم من انتاج (ويلبوند او ما يعادلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الانواع مكونه من طبقتين الومنيوم سمك ٠.٤ مم للطبقه الواحده بينهما حشو من مده عازله للحراره و سمك كل لا يقل عن ٤ مم تركيب على شاسيه من الحديد المجلفن طبقتين داخلي وخارجي (لزوج الواجهات الخارجيه) واللغة تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم/م ^٣ على المقاول تقديم رسومات الورشه و عيه متعمده قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٥٨٦,٠٠٠	٤٢٥٧,٠٠٠	م ^٢	٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٣,٤٠٥,٦٠٠,٠٠٠	٦٨١,١٢٠,٠٠٠	٢,٧٢٤,٤٨٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٢/٤/٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦٣ × ٦٠ سم سمك ١,٥ مم دهان الكترومستيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الشريه المتجه و اصول الصنعاة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه.	٥٢٥,٠٠٠	٤٥٢٧,٠٠٠	م ^٢	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٢٦,٣٥٠,٠٠٠	٤٥,٢٧٠,٠٠٠	١٨١,٠٨٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت على شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزود من التاج شركة سفنكس او ما يعادلها و مقوم للسعر سمك ٣٤ ملم (6 مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج - ٢٢ مم فراغ - ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتربه والصوت و استعمال السيلنت اللازم لملئ الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقابض والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه .	٩٣٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	م ^٢	١٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% استقطاع لحين نهوا الملاحظات
٤/٢	أعمال التشطيبات										
٤/٢/٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الكلوبك لزوم هروب اسما المخطات المضنيه بارتفاع ٧٠ سم سمك ٣ مم مشبته بالواح حديد لا يقل سمكه عن ١,٥ مم ومزوده من الداخل بإضافه ليد طبقا للزيه المتعمده كما هو موضح بالرسومات وعلى المقاول تقديم رسومات الورشه و عيه متعمده قبل التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.	٨٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	م ^٢	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠% استقطاع لحين نهوا الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع
السيد المحاسب
التوقيع /
م / محمود محمدي
م / محمود الشيخ
أحمد عبد الجواد

مدير المشروع
م / محمد إسماعيل
م / محمد عبد النبى
م / محمد الشويبي

مدير المكتب الفني
التوقيع /
م / كريم صبيح محمد
م / مايكل عماد

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٠١

مستخلص جاري رقم (٠٥)

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
الأعمال الكهربائية											
٢	نواحي التوزيع الرئيسية والفردية والطوارئ										
١-٢	بعد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (ESMDB-01) وتكون من :- عدد (١) مفاتيح صوملي ثلاثي رئيسي ١٠٠ امبير MCCB عدد (٢) مفاتيح فرعي ثلاثي ٨٠ امبير MCCB عدد (١) مفاتيح فرعي ثلاثي ٢٠ امبير MCCB عدد (٣) لمبة بيان والتيه يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقيود ولحيمات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجندلات والتسميات على ان تكون التوحة مزودة بنظام ملء من النوع FIRE SEARCH . وكل ما يلزم من ملحقات والاكسسوارات كل ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٣,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٧٥,٠٠٠	١٨٢٥,٠٠٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٢	بعد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P1) وتكون من :- عدد (١) مفاتيح صوملي ثلاثي رئيسي ١٢٥ امبير MCCB عدد (٢) مفاتيح فرعي ثلاثي ٢٥ امبير MCB عدد (١) مفاتيح فرعي ثلاثي ٢٥ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان والتيه يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقيود ولحيمات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجندلات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات والاكسسوارات كل ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٣,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٢٤٣,٠٠٠,٠٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣-٢	بعد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-P2) وتكون من :- عدد (١) مفاتيح صوملي ثلاثي رئيسي ١٢٥ امبير MCCB عدد (١) مفاتيح فرعي ثلاثي ٢٥ امبير MCB عدد (١) مفاتيح فرعي ثلاثي ٢٥ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان والتيه يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقيود ولحيمات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجندلات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات والاكسسوارات كل ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٣,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٤-٢	بعد توريد وتركيب واختبار لوحة جهد منخفض (DP-L) وتكون من :- عدد (١) مفاتيح صوملي ثلاثي رئيسي ١٠٠ امبير MCCB عدد (١) مفاتيح فرعي ثلاثي ٢٥ امبير MCB عدد (٣) لمبة بيان والتيه يشمل جميع ما يلزم من أجهزة الحماية والتحكم ومفاتيح الفصل والقيود ولحيمات البيان وتوصيل الدخول والخروج شامل الجندلات والتسميات وكل ما يلزم من ملحقات والاكسسوارات كل ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات .	٣,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣	كابلات الطاقة										
	توريد وتركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض من النوع (AL/XLPE/STA/PVC) فصوله ١٠٠٠/٦٠٠ فولت والسعرشامل المواسير والتركيبات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال كما هو موضح بالمخططات والمواصفات بالمعاهد التالية :-										
١-٣	كابلين السابق ولكن كابل قطع : (3X120MM2+70MM2E)+70MM2E	١٢٨٥,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	م/ط	١١٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨,٠٠	١١٨,٨٠٠,٠٠	٢٢,٧٦٠,٠٠	١٥١,٠٤٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣-٣	كابلين السابق ولكن كابل قطع : (4X25MM2)+16MM2E	٣٤٥,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	م/ط	٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,٠٠	١٨٥,٦٠٠,٠٠	٢٢,٧٦٠,٠٠	١٤٠,٠٤٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٤	وحدات الأترة										
١-٢-٤	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44 (L1) ومن إحدى الماركات المعروفة والمتقدمة او مايلتزم والسعر شامل الاكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات	١٧,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	العدد	١٠٩,٠٠	٦٠,٠٠	١٦٩,٠٠	٧٦٠,٥٠٠,٠٠	٧٦,٠٠٠,٠٠	٦٨٤,٥٠٠,٠٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٢-٤	توريد وتركيب واختبار وحدة إنارة بالسقف من النوع LED PANEL 120cm - 42W - IP44(L1E) مزودة ببطارية تعمل لمدة ٣ ساعات ومن إحدى الماركات المعروفة والمتقدمة او مايلتزم والسعر شامل الاكسسوارات طبقاً للمواصفات والرسومات	٨٥,٠٠	٦٢٥,٠٠٠,٠٠	العدد	٥٤,٠٠	٣١,٠٠	٨٥,٠٠	٥٣١,٢٥٠,٠٠	٥٣,١٢٥,٠٠	٤٧٨,١٢٥,٠٠	١٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٥	البرايز ومخارج القوي										
١-٥	توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (١٢P+N+E) مفردة (من النوع شوت) (16 امبير- ٢٢٠ فولت) بسلامة ٤٣ مم نحاس والسعر يشمل البريزة وكل المصنوعات من مواسير (25 مم) والطب والأغطية والاكسسوارات وكافة المهمات اللازمة لإتمام الأعمال وشامل التوصيل بين المخارج وبعضها وبين المخارج الرئيسية ولوحة التوزيع وخلافه وعلى أن يتم التنفيذ طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والرسومات.	١٨٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠٠	العدد	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	١٩٨,٢٥٠,٠٠	٥٩,٤٧٥,٠٠	١٣٨,٧٧٥,٠٠	٣٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٥-٥	توريد وتركيب واختبار علبة توزيع كهربية أرضية ELECTRICAL FLOOR BOX خاصة بنظام TURNSTYLE من النوع المغلوق للمياه والأتربة من أجود الخامات والمراكات وتحتوي على عدد (١) مخرج كهرباء ٢٢٠ فولت بالإضافة إلى عدد (٢) مخرج معلومات طراز RJ-45-CAT6 والبند يشمل الدائرة الكهربائية بموصلات نحاسية قطاع ٢X4 مم داخل مواسير مقاس ٢٥ مم حتى لوحة التوزيع . المواسير الخاصة بكابلات المعلومات CAT6 UTP مقاس ٢٥ مم حتى رآك التجميع وماسورة الربط بين جميع المخارج وبعضها مع نظام القار الحريق مقاس ٢٥ مم كما يشمل جميع الطب والقطع وصناديق الاتصال والاكسسوارات الضرورية والأعمال المساعدة بما يتوافق مع التشطيب المعماري وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصلابة واعتماد جهز الإشراف .	٤٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	العدد	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٦٤٨,٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠٠,٠٠	٥٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٦	مخارج قوي و وحدات التهوية										
	توريد وتركيب واختبار مخرج كهرباء والسعر يشمل الخراطيم والمواسير والبوابات والألواح طبقاً للمخططات الموضحة بجداول لوحات التوزيع وكافة ما يلزم للتركيب والتثبيت على ان تكون جميع المهمات من بوكست وعلب وبوابات من النوع المضاد للمياه والحريق والمواسير من النوع المقاوم للحريق إذا ركبت خارج الحائط.										
١-٦	مخرج مروحة حائطية (فانويكي) 4*3 مم نحاس	٦٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	العدد	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠	٤٨,٦٠٠,٠٠	١١٣,٤٠٠,٠٠	٣٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٦	مخرج اعلايات بالسقف أو الحائط ٤*٣ مم نحاس	٢٢٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠	العدد	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٤٣٨,٠٠٠,٠٠	١٣١,٤٠٠,٠٠	٣٠٦,٦٠٠,٠٠	٣٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٦-٦	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم نحاس	٢٥,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	العدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠	٤٦,٨٠٠,٠٠	١٠٩,٢٠٠,٠٠	٣٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٨-٦	مخرج اعلايات خارجي بكابل نحاس ٤*٣ مم	٢٥,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	العدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	١٥٦,٠٠٠,٠٠	١١٧,٠٠٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٧٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

السيد المحاسب

مدير إدارة المشروعات

مدير عام الاعمال والكهربوميكانيكية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المكتب الفني/

التوقيع /
التوقيع /
م / محمود الشيخ
أ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /
م / هبه الله تاج الدين

التوقيع /
م / محمد إسماعيل

التوقيع /
م / محمد عبد النبي

التوقيع /
م / كبرلس توفيق

التوقيع /
م / مايكل عماد



الشركة المنفذة: شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون

مستخلص جاري رقم (٥)

منذ بدء العمل و حتى ٢٠٢٥/٠٦/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
٩-٦	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المرآة يكافئ نحاس ١٠٣ مم	١٥,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	العدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٥-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
٨	نظام إنذار الحريق للمحطة										
١٠-٨	توريد وتركيب واختبار المواسير الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخرج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ١٠×٢ مم مقاومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية والبند يشمل الأسلاك والمواسير من النوع EMT (20مم) و علب التوزيع والسحب والفتلات المرنة و جميع الأكسوسارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	١٢,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	العدد	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٠	٥٠٤,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٨	توريد وتركيب واختبار المواسير الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخرج نظام الإنذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم بأسلاك ١٠×٢ مم مقاومة للحريق عند ١٠٥ درجة مئوية والبند يشمل الأسلاك والمواسير من النوع EMT (20مم) و علب التوزيع والسحب والفتلات المرنة و جميع الأكسوسارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٢٥,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	العدد	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٩٤,٥٠٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠	شبكة البيانات										
٢-١٠	تركيب وتوصيل مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم وشامل الأكسوسارات وكافة المهمات اللازمة لانتهاء الأعمال للتوصيل من المخرج للرافد كما هو موضح بالمخططات والمواصفات مع مراعاة أن لا يزيد طول مسير كابلات المعلومات للمخرج عن ٩٠ متر والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٢١٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	العدد	١٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٠٠	٣٠٦,٠٠٠,٠٠	٦١,٢٠٠,٠٠	٢٤٤,٨٠٠,٠٠	٢-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١١	نظام كاميرات المرآة										
١٠-١١	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٨٥,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	العدد	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٠٠	١٦٦,٠٠٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	٩٤,٠٠٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢	نظام التحكم في المخول										
١٠-١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج Access Control شامل مواسير ٢٠ UPVC والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٢٤,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	العدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	١٩,٢٠٠,٠٠	٢-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٣	نظام الصوتيات										
١٠-١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج سماعة سقف شامل مواسير ٢٠ mm و شامل العلب والأكسوسارات والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات. (جميع أعمال التيار الخفيف بالمحطة مواسير فارغة)	٦٥,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	العدد	٦٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٠٠	٢٧٩,٠٠٠,٠٠	٥٥,٨٠٠,٠٠	٢٢٣,٢٠٠,٠٠	٢-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٥	حوامل الكابلات										
١٠-١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (٧٠ × ١٠) سم بسلك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن على الساخن المثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) بسلك لا يقل (١,٥) مم ومحمل على البند جميع الأكسوسارات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسوسارات التثبيت والتطبيق وشامل وصلة التأسيس بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة	١٣٥,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	م.ط	١١٧,٠٠	٠,٠٠	١١٧,٠٠	٤٢١,٢٠٠,٠٠	٤٢١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
٤-١٠-١٥	كابلينده السابق ولكن مقاس (٣٠ × ١٠) سم بسلك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	٤٣٥,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	م.ط	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	١٧٥,٢٠٠,٠٠	١٧٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
٦-١٠-١٥	كابلينده السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسلك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	١٠٨٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	م.ط	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٠-٢-١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كابلينده السابق ولكن مقاس (١٠ × ١٠) سم بسلك لا يقل (١,٥) مم من النوع المجلفن على الساخن المثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (Snap on) ومحمل على البند جميع الأكسوسارات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسوسارات التثبيت والتطبيق وشامل وصلة التأسيس بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لإتمام الأعمال على الوجه الأمثل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة	٩٤٩,٠٠	١١٠٠,٠٠	م.ط	٨٩٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٣,٠٠	٩٨٢,٣٠٠,٠٠	٩٨٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٦	التأسيس										
١٠-١٦	توريد وتركيب واختبار نظام التأسيس الكامل لنظام التأسيس للتيار الخفيف (لا يزيد عن ٠,٥ أوم) والنظام يشمل أبار الأرض بفضن التأسيس والقطب التأسيس الخاصة والنحاس العاري المدفون حول المبني (16 مم) ويتصل بفضن التأسيس مع مستزمات الوصل وكافة الأعمال المدنية اللازمة للتثبيت ، العفر وجميع الملحقات الضرورية والمواد المساعدة المطلوبة للتأسيس الكامل كما هو محدد وكما هو موضح في الرسومات	٣,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	مقطوعة	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠	٢٨٣,٥٠٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
١٧	المواسير الحديدية (ITS)										
١٠-١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسوسارات والوصلات والتثبيت والعفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية والرسومات	٥٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	م.ط	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٣٤٧,٦٠٠,٠٠	٣٤,٧٦٠,٠٠	٣١٢,٨٤٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-١٧	كابلينده السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC)	٢٤٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م.ط	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات
٣-١٧	كابلينده السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC)	٤٠٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	م.ط	٢٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٣,٠٠	١,٧٢٤,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٤٥,٠٠	١,٥٥٢,٠٠٥,٠٠	١-٩ استقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

السيد المحاسب

مدير ادارة المشروعات

مدير عام الاعمال الكهروميكانية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المكتب الفني/

التوقيع /
م / محمود الشيخ
التوقيع /
أ/ أحمد عبد الجواد

التوقيع /
م / هبة الله تاج الدين

التوقيع /
م / محمد إسماعيل

التوقيع /
م / محمد عبد النبي

التوقيع /
م / كيرلس توفيق

التوقيع /
م / مايكل عماد

التوقيع /
م / كريم صبيح محمد
Cairo Ring Road Extension
Outgoing
Engineers & Contractors
Time: 20

مستخلص جاري رقم (٠٥)

منذ بدء العمل وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
أعمال التكييف											
١	بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية حائطية 01-EX.SM.F (AXIAL INLINE FAN) حائطى/لجاجى بمعدل تصرف ٤٤٠٠ في.م.د و ضغط استاتيكي خارجى ٠.٢٥ بوصة ماء عند درجة حرارة ٣٠٠ درجة مئوية لمدة ساعتين لسحب العادم كاملة بالموتور وجسم المروحة المعدني طبقا للرسومات التصميمية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكود المصري لأعمال التكييف المركزي والتهوية واصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة ويشمل البند توريد وتركيب التجاميل والتثبيت والوصلات المرنة الموصلة على مجارى الهواء	٣,٠٠	٢٣٥٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٧٠٥٠,٠٠٠	١٤١٠,٠٠٠	٥٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢	بالعدد توريد و تركيب مروحة تهوية حائطية 02-EX.SM.F (AXIAL INLINE FAN) حائطى/لجاجى بمعدل تصرف ١٥٠٠ في.م.د و ضغط استاتيكي خارجى ٠.٢ بوصة ماء لسحب الهواء كاملة بالموتور وجسم المروحة المعدني طبقا للرسومات التصميمية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكود المصري لأعمال التكييف المركزي والتهوية واصول الصناعة وقائمة المصنعين المرفقة ويشمل البند توريد وتركيب التجاميل والتثبيت والوصلات المرنة الموصلة على مجارى الهواء	٣,٠٠	١٧٠٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٥١٠,٠٠٠	١٠٢٠,٠٠٠	٤٠,٨٠٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣	بالعدد توريد و تركيب واختيار مروحة تهوية حائطيةWALL FAN إنتاج شركة PRIFIX بمعدل تصرف ٢٠٠ في.م.د كاملة بالموتور و الشبكة الحماية المعدنية طبقا للرسومات التصميمية و جداول الكميات و المواصفات الفنية و الكود المصرى لأعمال التكييف المركزى و التهوية و اصول الصناعة و قائمة المصنعين المرفقة والبند يشمل تركيب التجاميل والتثبيت	٥٤,٠٠	٣٢٠٠,٠٠٠	عدد	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٨٠,٠٠٠	٣٤٥٦٠,٠٠٠	١٣٨,٢٤٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢-٤	توريد وتركيب وحدة تكييف حائطى من النوع الهوى وول البراد فقط ذات سعة تبريد ١٨٠٠٠ و.ح.ب شامل تركيب مواسير النحاس (الفريون) المرفقة مع وحدات التكييف شاملة كابل الكنترول والعزل من الارم فليكس والفريون والتعليق وكل ما يلزم لنهو الاصل										
	SP.U-2	١١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	عدد	٦,٠٠	٥,٠٠	١١,٠٠	٣٨٥٠,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣-٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير النحاس (الفريون) الزائدة عن الطول المورد مع وحدات التكييف شاملة كابل الكنترول و العزل من الارم فليكس والفريون والتعليق وكل ما يلزم لنهو الاصل	٢٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠٠	م.ط	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٨٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,١٢٥,٠٠٠	٧٨,٣٧٥,٠٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٥	توريد وتركيب واختيار اصال مجارى الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج المجلفن بدرجة جللفة ٢٧٥ كجم / ٢م سمك ٠.٧ مم ومحمل على البند كل ملحقات والمسنورات التوصيل SMACNA المقاسات طبقا ل و التركيب من ركن وكدرات التوصيل وكليمات وشامل التجاميل وتكون بزوايا مدهونة بهرايمر وتشمل كل ملحقات التثبيت وتعليق و طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة . ويتم احتساب الهالك واضافته على وزن الصاج	١,٥٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٩٦٠٠٠,٠٠٠	١٩,٢٠٠,٠٠٠	٧٦,٨٠٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٦	توريد وتركيب واختيار اصال مجارى الهواء المربعة والمستطيلة لتوزيع الهواء التهوية مصنع من الصاج المجلفن سمك ٢ مم والمدهون بيشيقتن من الهرايمر ومحمل على البند كل ملحقات والمسنورات التوصيل SMACNA المقاسات طبقا ل و التركيب من ركن وكدرات التوصيل وكليمات وشامل التجاميل وتكون بزوايا مدهونة بهرايمر وتشمل كل ملحقات التثبيت وتعليق و طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية المعتمدة . ويتم احتساب الهالك واضافته على وزن الصاج	٦,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	طن	٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٢٥٠٠,٠٠٠	١٤٨,٥٠٠,٠٠٠	٥٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٨	توريد و تركيب مثابر الهواء الحجبية شاملة كافة ملحقات التركيب طبقا للمواصفات والعيثات المعتمدة و بالمقاسات الاتية :-										
٢-٨	V.D 30" × ٨"	٣,٠٠	٢١٣٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٦٣٩٠,٠٠٠	١٢٧٨,٠٠٠	٥,١١٢,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني/

مدير المشروع

التوقيع / مدير المكتب الفني/

التوقيع / مدير المشروع

م/كريم صبيحي محمد

م/مايكل عماد

مهندس المشروع

مدير المشروع

التوقيع / م/أحمد منير

التوقيع / م/محمد عبدالبقي

التوقيع / م/محمد اسحاقيل-5

مدير عام الاعمال والكهروميكانيكية

م / هبه الله تاج الدين

مدير ادارة المشروعات

السيد المحاسب

التوقيع / م / محمود الشيخ

التوقيع / م / أحمد عبد الجواد

الشركة المنفذة: شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

مستخلص جاري رقم (٠٥)

منذ بدء العمل وحتى ١٠/٠٦/٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
أعمال الحريق											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابينة حريق Fire hose station (1" + 2.5") من انتاج بالفاريا أو ما يعادلها ومصنوع من الصاج سمك لا يقل عن ١.٥ مم وجميع مكونات البند مكونات معتمده حاصلة على UL-FM والصدوق بابعاد (١٦٠*٨٠*٣٠) المظلى الكترولستاتيك يحتوى على الاتى : - عدد ١ طفاية حريق جافة بوفرة يدوية (ABC) متعددة الاغراض سعة ٦ كجم - خرطوم من الفماش ٢.٥ بوصة ٣٠ متر باليشبورى - عدد ١ مخرج محبس الحنفية ٢.٥ بوصة - خرطوم من المطاط ١ بوصة باليشبورى - عدد ١ مخرج محبس الحنفية ١.٥ بوصة - محبس بلاية قطر ٣ بوصة بركب قبل الصدوق - شامسة من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصدوق على الارضية شامل مما جمرعة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصرى و كود الحريق (NFPA) و المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف	٩,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣	توريد وتركيب مواسير صلب سملس اسود جدول (٤٠) من انتاج (SHIELD CHINA-NIKOPOL) او ما يعادلها لزوم شبكة الإطفاء شاملة جميع الإكسسوارات والقطع الخاصة حسب المواصفات الفنية بجميع مشتملاتها وبراعى دهان الشبكة وجه برامير ووجهين دهان لأكية أحمر فاتح من نوع دهان معتمد طبقا و الكود المصرى و كود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري و المشرف (طريقة التوصيل لحام للقطار اكبر من ٢ بوصة)	٨١,٠٠	٣٣٦٥,٠٠٠	م.ط	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٣٧,٠١٥,٠٠٠	١,٨٥٠,٧٥٠	٣٥,١٦٤,٢٥٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣,١	مواسير قطر ٢.٥ بوصة	٨١,٠٠	٣٣٦٥,٠٠٠	م.ط	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	٣٧,٠١٥,٠٠٠	١,٨٥٠,٧٥٠	٣٥,١٦٤,٢٥٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٣,٣	مواسير قطر ٤ بوصة	١٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	١٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٥٠,٠٠٠	١٧٧,٦٥٠,٠٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٥	بالمعتر الطولى توريد وتركيب واختبار وتغسيل وتغليم مواسير HDPE بشغط تشغيل (16 جوى) والمخصصة لأعمال الحريق المظنون بجميع المشتملات والملحقات من الكواع وتجهيزات وصالحات وخلافة من مستلزمات التركيب والالتزام طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للإعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة وصلات التمدد والدعامات مع عمل الاجرية والتجهيزات بالاسقف والحوايط و الركز الخرسانية اسفل الاكواع او الوصلات و كذلك الحفر و الردم برمال نظيفة خالية من الشوائب بسمك ٣٠ اسفل اسفل المواسير و عرض خندق الحفر لا يقل عن ٨٠ سم و يتم الرد اعلى الراسم الطولى للمصورة بسمك ٣٠ سم على ان يتم نك الرمل بطريقة منصبة صحيحة و عمل جميع ما يلزم لتهو العمل و البند شامل مما جمرعة طبقا و الكود المصرى و المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف	٣٠,٠٠	١٩٦٠,٠٠٠	م.ط	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	١٥,٦٨٠,٠٠٠	٧٨٤,٠٠٠	١٤,٨٩٦,٠٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٥,١	شتر ٣ بوصة (القطر الخارجى)	٣٠,٠٠	١٩٦٠,٠٠٠	م.ط	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	١٥,٦٨٠,٠٠٠	٧٨٤,٠٠٠	١٤,٨٩٦,٠٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٥,٢	شتر ٤ بوصة (القطر الخارجى)	٢٥٠,٠٠	٢٢٢٠,٠٠٠	م.ط	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٨٨,٨٠٠,٠٠٠	٤,٤٤٠,٠٠٠	٨٤,٣٦٠,٠٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٧	بالمعقل توريد وتركيب مجموعة بطشبات حريق مكونة من (ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMP) شتاج شركة ناكور او ما يعادلها معتمدة UL & FM وتطبقا لاشتراط الاستشارى تشمل على ما يلى : - عدد ٢ ظلمية كهربائية بقدرة ٢٥٠ جالون/دقيقة و ضغط ٨ بار - عدد ١ ظلمية جوكى بقدرة ٥٠ جالون/دقيقة و ضغط ١٠ بار - ضغط المحبس الرئيسى من الخنيد السيميلس جدول ٤٠ بالانقطار المطبوعة بالرسومات - كعد القطر الرئيسى من الخنيد السيميلس جدول ٤٠ بالانقطار المطبوعة بالرسومات Buddle Flanges Anti Vortex Plate Gate Valves before and after the pumps with Tamper Switch Check Valves after pump Flexible Connections Concentric and Eccentric Diffusers Control Pannel Connections inside Pump Room في البند شامل مما جمرعة طبقا و الكود المصرى و المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف	٣,٠٠	٤٧٠٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	١٤,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع مدير ادارة المشروعات السيد المحاسب

مهندس المشروع مدير المشروع

مدير المكتب الفنى / مدير المشروع

التوقيع /
م / محمود محمدى
م / محمود الشيخ
م / أحمد عبد الجواد

التوقيع /
م / محمد عبد الله
م / محمد إسماعيل

التوقيع /
م / كريم صبحي محمد
م / مايكل عماد

مستخلص جاري رقم (٠٥)

منذ بدء العمل و حتى ٢٠٢٥/٠٧/٠١

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
الاتصال الصحية											
١	بالعد توريد وتركيب مراحل إفرانجى من الصينى بدش لدخلى والسيدولى الخاص بالجهاز باللون المطلوب بصندوق للظرد برضاغط من أعلى كامل بجميع مشتملاته من انتاج (ايدىال استاندر-ديورفيت) أو ما يعادلها وكلفة توصيلات التقنيه بالمياه الداخلية والتوصيلات المرنة وكلفة تمديدات الصرف الداخلى ومحمل على السعر الورقة من الصينى من عينة معتمدة انتاج شركة ليسيكو أو ما يعادلها وعمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .	٣,٠٠	١٠٣٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣٠٩٠٠,٠٠	٦,١٨٠,٠٠	٢٤,٧٢٠,٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٢	بالعد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى طبقا للرسومات المرغفه باللون المطلوب كامل بجميع المشتملات من انتاج (ايدىال استاندر-ديورفيت) بخلاط شجرة بقطر متحركة بالمقايض بدون طابق وحافظ ذو قلب سيراميك إنتاج (ايدىال استاندر او جواد) او ما يمثله وكلفة توصيلات التقنيه بالمياه الداخلية ومحابس الزاوية وكلفة تمديدات الصرف الداخلية شامل سيلون من البلاستيك مع عمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .	٣,٠٠	٩٤٥١,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢٨٣٥٣,٠٠	٥,٦٧٠,٦٠	٢٢,٦٨٢,٤٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٤	بالعد توريد وتركيب وحدة رفع صرف صحي اتوماتيكية جاهزة ماركه SFA او ما يمثله طراز (SANISPEED) والبند لا يشمل أى قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب اصول الصناعة .	٦,٠٠	١٠٦٣٤,٠٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦٣٨٠٤٠,٠٠	٩٥,٧٠٦,٠٠	٥٤٢,٣٣٤,٠٠	١٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC بضغط تشغلي لا يقل عن ٦ بار لزوم اعمال صرف التكليف تركيب على الحائط أو الأعدة بقليل تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .	٧٢,٠٠	١٦٦,٠٠	م.ط	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٨,٩٦٤,٠٠	٤٤٨,٢٠	٨,٥١٥,٨٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
٩,١	قطر ١ بوصة										
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار وغسيل وتعيم مواسير HDPE بضغط تشغلي (10 جوى) والمخصصة لاعمال الصرف المضغوط كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصصة من انواع وتجهيزات ومساقب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة وعمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .										
١٠,١	أقطر ٣٢ سم	٢٥٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	م.ط	٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	١٢٤,٨٨٠,٠٠	٦,٢٤٤,٠٠	١١٨,٦٣٦,٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC مقاومة لأشعة الشمس بضغط تشغلي لا يقل عن ٦ بار لزوم أعمال صرف المطر تركيب على الحائط أو الأعدة بقليل تثبيت بمسافات تباعد مختلفة وعمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .										
١١,١	أقطر ٢ بوصة	٢٢٦,٠٠	٤٢٥,٠٠	م.ط	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠	٤٢,٠٧٥,٠٠	٢,١٠٣,٧٥	٣٩,٩٧١,٢٥	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار وحصول وتعيم مواسير بولى بروبيلين بضغط تشغلي (20 جوى) والمخصصة لأراض التغطية بالمياه الباردة والساخنة كاملة بجميع المشتملات والملحقات والقطع المخصصة من انواع وتجهيزات ومساقب وقطع بسن وخلافة من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد وعمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .										
١٢,١	أقطر ٢٥ سم	٥٥٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٣٧,٥٢٠,٠٠	١,٨٧٦,٠٠	٣٥,٦٤٤,٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٢,٢	أقطر ٢٠ سم	٢٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	٢,٠٩٠,٠٠	٥% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
١٤	بالعد توريد وتركيب سيلون أرضية من البلاستيك الثقول والغطاء من الاستانل من سبيل كامل بجميع المشتملات والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف وعمل جميع ما يلزم لنهول العمل نهوا تاما كاملا طبقا للرسومات المقدمة والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشارى و المشرف .										
١٤,١	أقطر ٣ بوصة	٣,٠٠	١١٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٢,٦٤٠,٠٠	٢٠% إستقطاع لحين نهو الملاحظات
الإجمالي											
٧٧,٣٣٤,٨٧٠											

اجمالي قيمة الاعمال	٦٦,١٨٠,١٣٢,٧٩	جنية
إجمالي قيمة الاعمال السابقة	٥٠,٨٦٤,٧٦٤,٧٩	جنية
اجمالي قيمة الاعمال الحالية	١٥,٣٢٤,٣٦٧,٠٠	جنية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

إستشارى المشروع

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني/

مدير المشروع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

م / مشيرة السيد عبد الله

السيد المحاسب

مهندس المشروع مدير إدارة المشروعات

التوقيع /

التوقيع /

م / أحمد عبد الجواد

م / محمود محمدى م / محمود الشيخ

مدير المشروع

مهندس المشروع

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد إسماعيل

م / محمد عبد النبى

م / أحمد منير

التوقيع /

م / مايكل عماد