

السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإحالة إلى العقد رقم (602 / 2024 / 2025) بتاريخ (24 / 12 / 2024) بقيمة قدرها 383,353,000 (ثلاثمائة ثلاثة وثمانون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف حنيها لاغير) عن عملية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من (الأعمال الإنشائية – الأعمال المعمارية – الأعمال الصحية – أعمال التكييف – أعمال الطرق – الأعمال الكهربائية بالموقع العام والتيار الخفيف للمبنى الإداري ومبنى الورش) لمشروع إنشاء محطة شحن الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى عند محطة المطار (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) .
- و بالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع عاليه لمستخلص رقم (2) جاري .
- نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بداية المشروع حتي تاريخه وغير متواجد أي محملات بالإدارة المركزية للطريق الدائري و محاوره .
- برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم ...

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

القاهرة في

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة الاسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى)
مستخلص جاري (2)
الطلبات طيه . أو :
عن عملية "إنشاء محطة شحن الاتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

محضر استلام موقع

اسم المشروع:-

السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالإحالة إلي العقد رقم (2025 / 2024 / 602) بتاريخ (2024 / 12 / 24) بقيمة قدرها 383,353,000 (ثلاثمائة ثلاثة وثمانون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف حنيها لاغير) عن عملية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من (الأعمال الإنشائية – الأعمال المعمارية – الأعمال الصحية – أعمال التكييف – أعمال الطرق – الأعمال الكهربائية بالموقع العام والتيار الخفيف للمبنى الإداري ومبنى الورش) لمشروع إنشاء محطة شحن الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى عند محطة المطار (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) .
- و بالإشارة إلي تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه لمستخلص رقم (2) جاري .
- نحيط سيادتكم علماً بعدم تواجد أي عمالة خاصة بالمشروع عاليه بالإدارة المركزية للطريق الدائري و محاوره حتي تاريخه .
- برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

و تفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،

تحريراً في : / /

يع

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بالإحالة إلى العقد رقم (602 / 2024 / 2025) بتاريخ (24 / 12 / 2024) بقيمة قدرها 383,353,000 (ثلاثمائة ثلاثة وثمانون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف حنيها لا غير) عن عملية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من (الأعمال الإنشائية – الأعمال المعمارية – الأعمال الصحية – أعمال التكيف – أعمال الطرق – الأعمال الكهربائية بالموقع العام والتيار الخفيف للمبنى الإداري ومبنى الورش) لمشروع إنشاء محطة شحن الاتوبيس التردد السريـع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى عند محطة المطار (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات (طلعت مصطفى) .

نتشرف بأن نرفق طيه عدد (3) أصل مستخلص رقم (2) جاري للعملية المشار إليها بعاليه حتى تاريخ (27 / 04 / 2025) وكذا استثمار 50 ع . ح و ذلك بمبلغ 12,214,182.00 جنيهاً (اثنا عشر مليون ومئتان وأربعة عشر ألفاً ومائة واثنان وثمانون جنيها فقط لا غير) .

برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه بإتخاذ اللا



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة



بالمتر المسطح توريد و عمل دكات من الخرسانه العاديه
للدكة للارضيات ذات سمك ١٠ سم وذلك من موته
مكونه من ٨, ٣ م سن مدرج و ٤, ٣ م رمل و ٣٠٠
كجم اسمنت بورتلاندي عادي على الا يقل المقاومه
المميزه للمكعبات القياسيه ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /
سم ٢ و الفله تشمل

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	اسفل السمات	اسفل التيارات	اسفل ذكه الدور الارضي	الاجمالي	ملاحظات
١	المبنى الاداري	١٥٢,٢			١٥٢,٢	
٢	مبنى الورش	٤٥٩,٤٧٦	٥٦٠,١		١,٠١٩,٦	
٣	مبنى موزع الجهد	٣٧	٧٠,٦٣	١٢١		

رقم	وصف البند	خرسانة مسلحة قواعد و سمات	دكة مسلحة أرضية الدور الارضى	دكة مسلحة أرضية بيترات	سلامة الممثل و الراميات	الاجمالي	ملاحظات
١	المبنى الاداري	٩٧,٩	١٥١,٣٨			٢٤٩,٣	
٢	مبنى الورش	٣٠٣,٩					

بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الإعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم /م^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يمثّلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح

١٥/٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع التوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	اعمدة الارضى شامل الرقاب	اعمدة الاول	اعمدة الدروة	الاجمالي	ملاحظات
١	المبنى الاداري	٣٥,٠٨			٣٥,١	
٢	مبنى الورش	١٨١,٧	٨٠,٦</			





بالنظر المربع عمل طابق عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر
يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعات والرسومات
والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل
التنفيذ وكل ما يلزم لنهوض العمل نهائيا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاندوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي العطار

رقم	وصف البند	عزل قواعد ممنوحة	عزل اعناده	عزل حوائط + عزل الفرشة ابن وجد	عزل قصية التردم	الاجمالي	ملاحظات
١	المنبي الإداري	٦٠٩,٤٦	٥٥,٨		٥٠٠,٤٨	١,١٦٥,٧	
٢							

بالمتر المكعب لتوريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب
الأسمنتي المصمت ثنائي بعمولة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت
لا تقل عن ٣٥ كجم أسمنت / م^٣ رمل ما لم يذكر خلاف ذلك
(لزوم حواطط المبني) ومباني قصبة الردم والفئة تشمل كل ما
يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات
وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جميعه

١٠/٠٤/٢٠٢٥

مهمات حصر مشروع التأسيس المبدئي BRT - المشروع الرئيسي فقط

رقم	وصف البند	قصبه ردم	الدور الأرضي	الدور الأول	غرف المصطح + دروة المصطح	الاجمالي	ملاحظات
١	المبني الإداري	١٠١,٨	٢٤٧,٢١			٣٤٩,٠	
٢							

بالمتر المسطح توريد وبناء مبانى سلك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت
تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / م^٣
رمل ما لم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبنى) ومباني قصة الردم والفئة تشمل
كل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات
المهندس المشرف شاملة مما جميعه

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حديد مشروع الأتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	قصيه ردم	الدور الارضي	الدور الاول	غرف السطح	الاجمالي	ملاحظات
١	المبنى الإداري		٢٢٢,٥٩				



بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخلية والأسقف الداخلية ومجري الكابلات للجوانب فقط بسمك متوسط ٢ سم بارتفاع ٣ م من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم/م^٣ رمل والفئة تشمل تنفيذ طبقة الطرطشة الارتدادية قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣٠٠ كجم/م^٣ رمل وترش بالمياه جيدا ج والأوتار على الميزان والفئة تشمل تركيب وتنفيذ البوچ شبك الفواصل والزوايا والنهايات والقياس هندسي للمسطحات التي يتم بياضها فقط علاوة ١٠ جنيه لكل متر بعد ارتفاع ٣ متر وتشمل الفئة كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملة مما جمعه .

١٠/١٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاكوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المعطار

رقم	وصف البند	الدور الارضي	الدور الاول	السلم	بياض حوائط ترتشات الكهرباء	الاجمالي	ملاحظات
١	المبنى الإداري	٢٥٨٤,٥٧			</		

كالبند السابق بالمتر المسطح عمل بياض تفتين سمك ٢:٣ سم لزوم الواجهات الخارجية وحواظ الدرابزين و الاسطح (الرووف) و الاسقف الخارجية طبقا لرسومات و العينة المعتمدة و القنة تشمل المساقلات وكل ما يلزم لنهوض العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه شاملا والقياس هندي للمساحات التي يتم بياضها فقط .

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المعطار

رقم	وصف البند	واجهه اماميه	واجهه خلفيه	واجهه جانبيه ١	واجهه جانبيه ٢	دروه سطح و غرفه سطح	الاجمالي
١	المبنى الاداري	٣٣٠,٧	٢٧٨,٤	١٣٦,٣	١١٢,٠	١٨٩,٧	١٠٤٧,١
٢	مبنى موزع الجهد						



بالمتر الطولي عمل عراميس غاطسة في البياض بالعمق والعرض
الموضح بالرسومات طبقاً لزوم الواجهات الخارجية والفئة تشمل
السقالات وكل ما يلزم لنهـو العمل علي اكمل وجه طبقاً للمواصفات و
الرسومات وتعليمات المهندس المشرف و أصول الصناعة مما
جميعها.

١-٢-٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	بالمتر الطولي عراميس واجهات	ملاحظات
١	المنبني الاداري	٣٠٨,٧	
٢	منبني موزع الجهد	١٥٠,٠	
	اجمالي	٤٥٨,٦٥	
	المباقي	٣٠٨	
	الحالي	١٥٠,٦٥	

الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

الاستشاري
التوقيع /



بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب المصقول ٥٠*٥٠ سم
سمك ٢ سم لزوم أرضيات المبنى من الداخل والكافيتريا طبقا للعيونة المعتمدة
والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق
المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما
يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة واشتراطات الكود المصري و تعليمات
المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح.

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	الأرضي	الأول	الإجمالي	ملاحظات
١	المبنى الإداري	٢٨٦		٢٨٦,٤	
	إجمالي			٢٨٦,٤٠	
	السابق			٠	
	الحالي			٢٨٦,٤٠	



بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول (كوبيترا أو ما يماثلها) 45*45 سم باللون المطلوب طبقاً للعينات المعتمدة قبل التوريد لزوم أرضيات الغرف و الحمامات و المطبخ وعلى المقاول تقديم رسومات الورشة للأعمال بالأماكن المطلوبة و التشكيل المحدد و يلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت/٣م^٢ رمل والثقة تشمل سقي الحمامات بلباني الأسمنت وعمل المناسيب والميول اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لنهو العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	بالمتر المسطح أرضيات سيراميك الأرضي	بالمتر المسطح أرضيات سيراميك الأول	إجمالي	ملاحظات
١	المبنى الإداري	٥٨١,٤٤		٥٨١,٤	
٢	مبنى موزع الجهد	٢,٢		٢,٢	
	إجمالي				

بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات موزايكو سمك ٣ سم ٣٠*٣٠ سم باللون المطلوب طبقاً للعيينة المعتمدة قبل التوريد لزوم أرضيات السطح وعلى المقاول تقديم رسومات الورشه للأعمال بالأماكن المطلوبة والتشككاً، المحدد و يلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت/م^٢ رمل وعمل المناسيب والميول اللازمة فراغ وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شا، مما جميعه .



١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	بالمتر المسطح أرضيات موزايكو	ملاحظات
١	المبني الإداري	٩٣٩,٠٨	
٢	مبنى موزع الجهد	١٨٦,٧٥	
	اجمالي	١,١٢٥,٨٣	
	المسابق	*	



بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سورنجا بالمقاس ٢٠ * ١٠ سم واللون طبقا للعيونة معتمدة قبل التوريد لزوم أرضية غرفة الموزع وغرفة الكهرباء ويلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت/م^٣ رمل والفئة تشمل سقي اللحامات بمونة الجراوت الخاصة وعمل المناسيب والميول اللازمة لكل فراغ وكل ما يلزم لنهؤ العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه .

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كسبات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	بالمتر المسطح ارضيات سورنجا	ملاحظات
٣	مبنى موزع الجهد	٨٠,٢٣	
	اجمالي	٨٠,٢٣	
	السابق	٠	
	الحالي	٨٠,٢٣	

الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

الاستشاري
التوقيع /

</



١٠/٠٤/٢٠٢٥

بالمتر الطولي لتوريد وتركيب وزرات السيراميك طبقاً للعيينة المعتمدة (لزوم
وزرات المبني من الداخل) بإرتفاع ١٠ سم طبقاً للرسومات وعلى المقاول
تقديم ShopDrawings وعينة معتمدة قبل التوريد ويلصق بمونة
الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم/م^٣ رمل مع ملئ الفواصل بلباني الاسمنت
والفئة تشمل مونه اللصق وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقاً
للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.

كميات حصر مشروع الانوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	ملاحظات
١	المبني الاداري	٢٤٣,٦٩
	اجمالي	٢٤٣,٦٩
	السابق	٠
	الحالي	٢٤٣,٦٩



بالمتر الطولي لتوريد وتركيب وزرات الموزايكو طبقاً للعينه المعتمده
لزوم وزرات السطح roof طبقاً للرسومات وعلى المقاول تقديم
ShopDrawings وعينه معتمده قبل التوريد والبند يشمل كل ما
يلزم لنهوا العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات
وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	بالمتر المسطح خ م للسطح	ملاحظات
١	المبنى الاداري	١٦٢,٤٢	
٢	مبنى موزع الجهد	٣٢,٤	
	اجمالي	١٩٤,٨٢	
	السابق	٠	
	الحالي	١٩٤,٨٢	

الهيئة العامه للطرق والكباري
التوقيع/

الاستشاري
التوقيع/



٥٠٥

بالمتر المسطح توريد وتركيب سراميك للحوائط محلي ٦٠*٣٠ سم (كبيوترا أو ما يماثلها) باللون المطلوب طبقاً للهيئة المعتمدة قبل التوريد لزوم حوائط الحمامات و المطبخ و غرف و موزع الجهد وغيرها ويلصق بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت/م^٣ رمل والفئة تشمل سقى اللحامات بلباق الأسمنت وكل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه.

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كشيات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	الدور الأرضي	الدور الأول	تقريعات و بيانات	الإجمالي	ملاحظات
١	المنبي الإداري	٤٥٧,٠٢٩			٤٥٧,٠	
٢	منبي موزع الجهد	٢٠٥			٢٠٥,٠	
	اجمالي				٦٦٢,٠	
	المباقي					

بالمتر المسطح توريد وتركيب سفل من حجر البازلت سمك ٤ سم طبقاً
للعيونة المعتمدة (لزوم تجاليد سفل الواجهات) وعلى المقاول تقديم
ShopDrawings وعينة معتمدة قبل التوريد ويلصق بمونة الأسمنت
والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم/م³ رمل والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على
أكمل وجه طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله
مما جميعه.

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الاتوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	ملاحظات
٣	مبنى موزع الجهد	٤٨,٩٨
	الاجمالي	٤٨,٩٨
	السابق	٠,٠٠
	الحالي	٤٨,٩٨

بالمتر المسطح لتوريد و دهان دهان بلاستيك جاهز من إنتاج GLG او
سايبس او ما يماثلهما لزوم الحوائط الداخلية والاسقف الداخلية طبقا
للألوان المعتمدة و الواجهات النهائية المطلوب ثلاثة اوجه و الفنة تشمل
عمل طبقات المعجون اللازمة و الصنفرة و عمل طبقة سير فوق البياض
وكل ما يلزم لنها العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات الرسومات و
تعليمات المهندس المشرف مما جميعه .

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كميات حصر مشروع الانوبيس الترددي BRT المستودع الرئيسي المطار

رقم	وصف البند	الدور الارضي	الدور الاول	المسلم	بياض جوانب ترتبات	الاجمالي	ملاحظات
١	المبنى الاداري	٢٥٨٤,٥٧				٢,٥٨٤,٦	
٣	مبنى موز						



١٠٧

بالمر المستطوح لتوريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة من لافان البيتومين المعدل المقواة بطبقة من شرايح البولستر سلك ٤ سم (لزوج عزل ارضيات الحمامات و السطح) على الاقل الركوب بين الشرايح عن ١٥ سم وبينه طبقات من البيتومين طبقة العينة الممتدة والغثة تشمل التوريد وتركيب واستخدام طبقة البريكر المخصص و تشمل توريد وصب طبقة من الباسه الاسمنتية للحماية بسلك من ٢-٢ سم وعمل الوزر المائله على الدابر بارتفاع ١٥ سم فوق ماسوب تشطيب الارضيات ما لم يذكر خلاف ذلك وكذلك تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف شامله عما جميعه.

١٠/٠٤/٢٠٢٥

كديات حصر مشروع فلاوييس الترددي BRT المستودع طرقيي المظفر

رقم	وصف البند	الدور الارضي	الدور الاول	السطح	الاجمالي	ملاحظات

