

تنفيذ : شركة مون لايت للمقاولات

كشف رقم (2) للتعويضات المستحقة للعملية في الفترة من 2022-2-28 الى 2022-5-15

المقاول: شركة مون لايت للمقاولات طبقاً للعقد رقم (2022/2021/721) المؤرخ في 2022/2/21

جاري 2

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	التعويض	قيمة التعويض
					من	الى				
3	أعمال الردم									
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 م أسفل منسوب القرمه وبالسبك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب - 2 م منسوب القرمه لاستكمال المنسوب بالتصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف على ان لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 20% والارض الطيعيه متغيره ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه 95% من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنه شامله متر المكعب ملحوظه:- في حاله طلب جهاز الاشراف زياده نسبة الدمك عن 95% بحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% مسافه النقل حتى 2 كيلو متر ويتم احتساب علاوه 1,2 جنيه لكل 1 كم بزياده او النقصان سعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه 2 كم البند يشمل القيمه المحجريه ومسافه نقل حتى 25 كم	84.6	3م	15,500	01/03/2022	31/03/2022	30	41.10%	0.34%	1,832
					01/04/2022	30/04/2022	29	39.73%	1.09%	5,678
					01/05/2022	15/05/2022	14.00	19.18%	1.38%	3470.45
4	أعمال طبقه التأسيس									
4-1	المتر المكعب اعمال توريد وفرش وطبقه تاسيس prepared subgrade من الاحجار الصلبه المترجه ناتج تكسير الكسارات المطابقه للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% والا تزيد نسبة الغافد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونه eV2 من تجريه لوحه تحميل عن 80 ميغا باسكال ويتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسويه الحديثه على ان لا يزيد سمك الطبقه بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد للهراسات وصول الى اقصى كثافه جافه قصوى لا تقل عن 95% من الكثافه المعملية والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل لا تقل عن 20 كم يتم حساب علاوه 1 جنيه لكل 1كم بزياده او النقصان السعر يشمل قيمه المواد المحجريه ومسافه نقل حتى 195 كم	275	3م	13,620	01/03/2022	31/03/2022	30	41.10%	1.75%	26,937
					01/04/2022	30/04/2022	29	39.73%	3.88%	57,732
					01/05/2022	15/05/2022	14	19.18%	4.16%	29,882
4-2	المتر المكعب اعمال توريد وفرش وطبقه اساس من الاحجار الصلبه المترجه ناتج تكسير الكسارات المطابقه للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونه eV2 من تجريه لوحه تحميل عن 120 ميغا باسكال والا تزيد نسبة الغافد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طيقتين باستخدام الات التسويه الحديثه على ان لا يزيد سمك الطبقه بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه قصوى لا تقل عن 100% من الكثافه المعملية والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل لا تقل عن 20 كم يتم حساب علاوه 1 جنيه لكل 1كم بزياده او النقصان السعر يشمل قيمه المواد المد ريه ومسافه نقل حتى 249 كم	334	3م	21,176	01/03/2022	31/03/2022	30	41.10%	1.75%	50,866
					01/04/2022	30/04/2022	29	39.73%	3.88%	109,018
					01/05/2022	15/05/2022	14	19.18%	4.16%	56,427
										341,842.45

إجمالي قيمة المستخلص

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
أ / مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات
التوقيع /
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع من الهيئة
التوقيع /
م / أيمن محمد السيد

المهندس المقيم (مكتب سيسترا)
التوقيع /
م / أحمد شاهين

مدير المشروع (الاستشاري)
التوقيع /
م / تيسر محمد شرف الدين

المهندس المقيم (استشاري المساحة) XYZ
التوقيع /
مشروع القطار السريع - غرب النيل

شركة المقاولات
التوقيع /
م / أحمد ناصر دكي

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م / طارق يوسف الجزار
التوقيع /