



المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
(الإسكندرية-مطروح)  
إدارة المشروعات

تنفيذ : شركة التوكيل للمقاولات العامة والتوريدات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين  
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم  
509+000 الى الكم 509+560 بطول 0.56 كم اتجاه إستكمال برج العرب

من بداية العمل حتى: 2024-5-29

المقاول: شركة التوكيل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(1568/2023/2024)

### كشف رقم جاري (1)

| رقم البند                                                               | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القيمة               |          | الوحدة       | الكمية | مقدار العمل السابق<br>إجمالي | مقدار العمل الذي تمت<br>في خلال هذه المدة | مقدار العمل الذي تمت<br>حتى الآن | جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |       |     | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |     | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جانبه                | جانبه    |              |        |                              |                                           |                                  | قرش                                 | جانبه | قرش | جانبه                         | قرش |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جانبه                | جانبه    |              |        |                              |                                           |                                  | قرش                                 | جانبه | قرش | جانبه                         | قرش |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3-1                                                                     | أعمال الردم<br>بالتراب المكعب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم و معالجة المواضات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى<br>مستوي 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب المخطط والمدمك الجيد بالمراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة<br>رسمياً بالمادة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنسوب الجيد بالمراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة<br>القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتقاته<br>طبقاً لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المدمك لكل 1 %<br>-مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجزة. | 101.40               | متر مكعب | 21,221.62761 | 0      | 14,250                       | 14,250                                    | 14,250                           | 0                                   | 0     | 0   | 1,444,950                     | 0   | مكتب جهاز الإشراف متواجد<br>العلامات الإرشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>مستقل تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحل الأدنى من المعاملات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة تأمين العوازل الشخصية سارية حتى (2025-5-17)<br>وثيقة تأمين أخطر المقاولين سارية حتى (2025-5-17)<br>الأدوات المكتبية غير متواجدة |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 427.50               | متر مكعب | 21,221.62761 | 0      | 14,250                       | 14,250                                    | 14,250                           | 0                                   | 0     | 0   | 6,091,875                     | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.00                | متر مكعب | 21,221.62761 | 0      | 14,250                       | 14,250                                    | 14,250                           | 0                                   | 0     | 0   | 185,250                       | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إجمالي قيمة المستخلص |          |              |        |                              |                                           |                                  |                                     |       |     |                               |     | 7,722,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فقط: سبع ملايين وسبعمائة وأثنان وعشرون ألفاً وخمسون وسميئون جنيه لا غير |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |              |        |                              |                                           |                                  |                                     |       |     |                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الإسكندرية - مطروح  
عبد - مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات  
م / محسن حسي قناص

مدير المشروع (الهيئة)  
م / إبراهيم الحادوي

م / خالد قناري

م / أحمد كمال

