



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٨) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النظرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٣٧ + ٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من ٢٠٢٤/٠٥/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٥/٣١ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحرير في ٢٦/٠٦/٢٠٢٤ م

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد ابودقيقه

لح

أحمد ابودقيقه

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة



بيانات العوائق			
رقم	الذراعين	صندوقه	المتر
		$7.0 \leq v_a$	
		$7.0 \leq v_{g_2}$	
	الحملة		

Y. A. —

ویرسل إله بالعز ان الأنى :

اب اذك تب الموط

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الحصر					
		نوع الحصر				فرش	جنيه
		نسم	فرع	نمل	هند		
7-١٧٥٧		إجمالي الأصل				7-١٧٥٧	
بيانات الاستقطاعات		فرش				جنيه	
عادي إضافي		دفعة توقيع					
فرش حنيه		فرش حنيه					
رسم الدفعة							

رئيس المصلحة

Y. 1 dies ———

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات، _____
 (٢) إقرار بأن القسمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____
 بتاريخ _____
 الإمضاء _____

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ع ح » برقم _____ توقيع الکاتب الموقوف بالسجل

٢٠. راجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یہ تمام شعبہ

ٹیکس

ازن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فصلی ————— منہ ۲۰۱ بجلی

(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد لمى الدكتور رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

إمضات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

Page (2)

(٤) قيد لم يسجل

(٥) أدرج في كشف

شعبه
از جن صرف

الشبكات
المسؤولية

الشبهات
المسؤولات

رقم البنك	نوع العمل	المحتات النهائية		الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل المباقي الجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الان	نسبة صرف أو نهائى	جمله قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	جنيه										

	١- المعمل متواجد	٢- المهندسون متواجدون	٣- المكاتب متواجدة	٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	٥- المعدات متواجدة	٦- وثيقة التأمين متواجدة	٧- البرنامج الزمني متواجد	٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية)	مواجدة	٩- لوحات المشروع متواجدة	١٠- تواجد عدد (٧) سيارة لتراجع بحرية
١	بالعمر الطولي تنفيذ جسفت في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة امنية للتربة ومراجعة وتكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Unconfined Q لكل طبقة والفة تشمل اجراء.....	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	%١٠٠	جارى	٩٠١٦٠٠	٩٠١٦٠٠	٩٠١٦٠٠	٩٠١٦٠٠
١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	بالعمر المكعب حفر استكشافى بصلابة بدوية قبل تنفيذ الاعمال و الفة تشمل كل ما يلزم لنهوض الضل طبقا للشروط والمواصفات و تنظيمت المهندس المبائر .	٢٠٠٠	٢٥٦	٠	٢٥٦	%١٠٠	جارى	٢٥٦٠٠	٢٥٦٠٠	٢٥٦٠٠	٢٥٦٠٠
٥	بالعمر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعصى المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشويدها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاييس الموضحه.....	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	بالعمر المكعب ردم من نتاج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	١١٠٠	٩٦٠	٠	٩٦٠	%١٠٠	جارى	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠	٩٦٠
١١	بالعمر الطولى اسفل خوزيق بطر ١٢٠ سم باير فى جميع انواع التربة عدا الصخرية مطورة ومصبوبة فى موقعها على الارض الطبيعية ونصب بخرسة مسلحة ومن تصميم لفظة لخرسانية والخط والتمك الميكانيكى على الاقل اجهاد الكر عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصلب ومحتوى اسمنت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٢	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضبط الحمل التصميمي والفة تشمل الانواع المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو أى وسيلة	١	١	٠	١	%١٠٠	جارى	٨٠٢٩٧٠	٨٠٢٩٧٠	٨٠٢٩٧٠	٨٠٢٩٧٠
١٣	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفة تشمل الانواع المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والرمد أو البلوكات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة لتحميل للوصول الى حمل التجربة	٢	٢	٠	٢	%١٠٠	جارى	١٣٠٤٨٢٦	١٣٠٤٨٢٦	١٣٠٤٨٢٦	١٣٠٤٨٢٦
١٥	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفة تشمل كل ما يلزم تنهى الاختبار كاملا من مواسير.....	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مختلفة	١٢٧١٣٩	٢٠	١٩	١٩	%١٠٠	جارى	٢٤١٥٦٤١	٢٤١٥٦٤١	٢٤١٥٦٤١	٢٤١٥٦٤١
١٦	بالعمر المكعب خرسة عادية للاساسات وبدات الكمزات سليفة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المقعدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة.....	١٧٠٠	١٦٧	٠	١٦٧	%١٠٠	جارى	٣١٠١١٩	٣١٠١١٩	٣١٠١١٩	٣١٠١١٩
١٧	بالعمر لمكب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الاساسات باير حسب الرسومات التنفيذية والخرسته ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ١٢٠ كجم/م ^٣ سميت بورتلاندى عادى واستخدام اشغلت خاصة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١	علاوة صب خرسة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٨	بالعمر لمكب اسفل توريد وتفيذ وصب خرسة جاهزة لزوم الاعدد و لتيجان و لاقاف باستخدام قرم مصنعه مع ستخدم لشده المعينه و لاوسن للجره باجهاد لايفل عن ١٥٠ كجم/سم ^٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ب	ارتفاع حتى م ٩ من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بلناج	١٠٠٠	١٠٩٥٠٠	٠	١٠٩٥	%١٠٠	جارى	٤٦٨٠٠٣٠	٤٦٨٠٠٣٠	٤٦٨٠٠٣٠	٤٦٨٠٠٣٠
بند اضافى	ارتفاع حتى م ١٢ من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بلناج	١١٠٠	١١٢٠٠٠	٠	١١٢٠	%١٠٠	جارى	٥٠١٣١٢٠	٥٠١٣١٢٠	٥٠١٣١٢٠	٥٠١٣١٢٠

[illegible]

مستخلص رقم (٠٨) جارى من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٥/٣١ م

٦،٠٧

ينوب الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

د/ مجدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٦

الهيئة العامة للطرق والكباري <u>خديو المشروع</u> م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو ذقوة		قرش جنيه	
التوقيع: <u>الصبا</u> التوقيع:		قرش جنيه	
مدير إدارة <u>المشروعات</u> م / كرم امام		على الحساب : نوبيا غير الواردة بـه الشروط واعتمدت من بعد ..	

الاستشاري العام
شركة ميسترا SYSTRA
م/ أحمد ابو عايطه
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / ناصر النازولي
الوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / يحيى شفيق
الوقيع :

لتوقيع :