



رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١.٠ جنيهه لكم في حالة الزيادة في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠متر			٣م	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٦.٠٠		٣م	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم) - الكميات منفذة بعد مايو ٢٠٢٣ طبقاً لأخر مقبوضة	٣٠.٥٠	١٧٠.٠٠	٣م	١٥٨٢٢٣	٦٠	١٥٨٢٨٣	ختامى	٤٨٢٧٦٣١.٥٠	٠	٤٨٢٧٦٣١.٥٠	يتم مراعاة ما جاء به مذكرى الاستلام الابتدائي والمقبض
	بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .			٣م	٠	٠	٠	ختامى	٠	٠	٠	يتم مراعاة ما جاء به مذكرى مخرقة الإدارة.
	مسافة النقل حتى ٢ كم	١٥.٠٠	٥.٠٠	٢م	٤٩.١٥	٠	٤٩.١٥	ختامى	٧٣٥٢٢٥.٠٠	٠	٧٣٥٢٢٥.٠٠	
٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيهه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيهه لكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١.٧ جنيهه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .			٣م	١٦٥.٥٠	٧٥٢٧	١٧٢٥٧٧	ختامى	١١٢١٧٥٠.٥٠	٠	١١٢١٧٥٠.٥٠	التقارير (المبدئي - الإيسوي - الشهري) متواجدة. المعدات متواجدة. مسئول تامين سلامة المرور متواجد. المهندسون متواجدون. فريق العمل متواجد. البرنامج الزمني متواجد. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون. لافتات المشروع متواجدة. المستلزمات والمهمات متواجدة. العلامات الإرشادية متواجدة.
	مسافة النقل حتى ٢ كم	٦٥.٠٠	٢٠.٩٩٦	٣م	١٦٥.٥٠	٧٥٢٧	١٧٢٥٧٧	ختامى	١١٢١٧٥٠.٥٠	٠	١١٢١٧٥٠.٥٠	الاجهزة المساعدة متواجدة .
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١.٧ جنيهه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٧٠		٣م	١٤٥.٣٤٣	٢٣٣	١٤٥٥٧٦	ختامى	٢٤٧٤٧٩.٢٠	٠	٢٤٧٤٧٩.٢٠	وثيقة التأمين سارية حتي تاريخه .
	الإجمالي						١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠		١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠	٠	١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠		١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠	٠	١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات						٠		٠	٠	٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠		١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠	٠	١٧٠.٢٧٨٤٠.٧٠	
	ما سبق صرفه						١٦٥٣٦٣٥٩.٦٠		١٦٥٣٦٣٥٩.٦٠	٠	١٦٥٣٦٣٥٩.٦٠	
	اجمالى قيمة المستخلص الختامي						٤٩١٤٨١.١٠		٤٩١٤٨١.١٠	٠	٤٩١٤٨١.١٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب
م/ إسلام محمد
م/ جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ إسلام محمد
م/ جهاد محمد سعد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م/ م

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج
م/ م

الشركة المنفذة
شركة يوسف نجيدة للمقاولات
م/ م