

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/١

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب محملات




التوقيع /

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)



مستخلص جارى رقم (١٠) من ٢٠٢٥/١/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

٦/١

(أ) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية

رقم البند	البيان	الفئة التقديرية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى												
٢- أعمال المجرى المائى												
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريئال شامل الكوبسته	٣٥٠٠٠	طن	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	البرنامج الزمنى متواجد
ثانياً : بنود غير مثالية												
١	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من نوع Spherical Bearing	٤٤٥٠٠٠	عدد	١٦	١٢	٠	١٢	جارى	٥٣٤٠٠٠٠	٠	٥٣٤٠٠٠٠	تعليمات الأمن الصناعى متواجدة
٣	بالمقطوعة توريد وتركيب الأجزاء الهيدروليكية أو الميكانيكية والكهربيه لرفع وفتح البابكه المعدنيه الملاحيه	٣٠٠٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	السيارات متواجدة (عدد ٣) تراجع بمعرفة الإدارة
٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب واقى ملاحي لحماية المخدات الخرسانية بلفتحة الملاحيه بالمجرى المائى.....	٩٠٠٠	م / ط	٤٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	الأجهزة اللوحية متواجدة + الضمان (عدد ٣)
٥	بالعدد توريد وشحن ونقل وتركيب فلنكات خشبية بينش باين	٥٤٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	المراقبين متواجدين
٦	بالعدد توريد وشحن ونقل فلنكات خشبية للموقع (إحتياطي للصيانة) بينش باين بأبعاد ٢٦٠٠×٢٥٠×٢٥٠ مم بدون نظام تثبيت ويتم التوريد طبقاً لمواصفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر(مواصفات الفلنكات الخشبية لكبارى السكة الحديد) .	٤٤٥٠	عدد	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٤٤٥٠٠٠٠	٠	٤٤٥٠٠٠٠	مكتب العملية بتجهيزاته متواجد
٧	بالمقطوعة تحميل ونقل مهمات الصيانه وقطع غيار الروسبيت (ترس الدوران) الخاصة بالكوبرى القائم وتشوينها	٣٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	١	٠	١	جارى	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٨	بالمقطوعة إنشاء مبني اداري مكون من دور ارضي و دور اول	٢٠٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
إجمالي قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية												
تصرف إجمالي قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة (أ)												
١٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠												
٩,٥٨٥,٥٠٠,٠٠٠												

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / عماد محمد حسين

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع

إستشارى المشروع

مهندس / محمد عبد الحليم

التوقيع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب

التوقيع

المكتب الفنى

مهندس / سيد العيسى

التوقيع

مستخلص جارى رقم (١٠) من ٢٠٢٥/١/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش آيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧

(ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى												
١- أعمال البر												
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٣٨٠	م / ط	١٦٠	١٦٠	٠	١٦٠	جارى	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	٧٧	م ٣	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	١٦٦	م ٣	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية	٤٨	م ٣	٣٥٠٤	٣٥٠٣	٠	٣٥٠٣	جارى	١٦٨١٤٤	٠	١٦٨١٤٤	
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام	٨٩	م ٣	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	٨٩	م ٣	١٤٢٠	١٤٢٠	٠	١٤٢٠	جارى	١٢٦٣٨٠	٠	١٢٦٣٨٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	١٤٠	م ٣	٦٥١	٦٥٠	٠	٦٥٠	جارى	٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠	
٩	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٢	٠	٢	جارى	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٦٤٩٠	م / ط	٩٨٤	٩٨٣	٠	٩٨٣	جارى	٦٣٧٩٦٧٠	٠	٦٣٧٩٦٧٠	
١١	بالعدد تنفيذ إختبار تحميل علي خازوق عامل قطر ١٥٠ سم	٣١٦٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٣١٦٠٠٠	٠	٣١٦٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنتقالية	١٦٧٥	م ٣	٤٢	٤٢	٠	٤٢	جارى	٧٠٣٥٠	٠	٧٠٣٥٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للمخدرات وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنتقالية	٢٣٢٠	م ٣	٧٨	٧٨	٠	٧٨	جارى	١٨٠٩٦٠	٠	١٨٠٩٦٠	
١٤	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة . بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات حتى إرتفاع ٦ م أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٨٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	٢٩٩٠	م ٣	٢٥٩	٢٥٨	٠	٢٥٨	جارى	٧٧١٤٢٠	٠	٧٧١٤٢٠	
		٤٠	م ٣	٢٥٩	٢٥٨	٠	٢٥٨	جارى	١٠٣٢٠	٠	١٠٣٢٠	
									٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠	٠	٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠	

الإجمالي

عن الشركة المنفذة

المكتب الهندسى
مهندس / محمد عبد الجليل
مهندس / خالد جيب
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
مهندس / حسام حلمى زيدان
مهندس / محمد عبد الجليل
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / عماد محمد حسنين
التوقيع /



عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قلوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش آيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة المركزية الأولى)

مستخلص جارى رقم (١٠) من ٢٠٢٥ / ١ / ٣١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

٦/٣

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
							٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠	٠	٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠	٠	٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠	
(تابع) ١ - أعمال البر												
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة بارتفاع حتى ٦ م	٢٩٤٥	م ^٣	٣١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٧٥	م ^٣	٣١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطه على خوازيق وكويستاتها حتى إرتفاع ٦ م	٣٢٠٠	م ^٣	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٠	٣٩٧٨	جارى	٣٩٧٨	٠	١٢٧٢٩٦٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٧٥	م ^٣	٣٩٧٨	٣٩٧٨	٠	٣٩٧٨	جارى	٣٩٧٨	٠	٢٩٨٣٥٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية و الطولية فوق أعمدة الكوبري حتى إرتفاع ٦ م	٣٢٠٠	م ^٣	١٨٦	١٨٥	٠	١٨٥	جارى	١٨٥	٠	٥٩٢٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٧٥	م ^٣	١٨٦	١٨٥	٠	١٨٥	جارى	١٨٥	٠	١٣٨٧٥	
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد	٤٠٠٥	م ^٣	١٦٧	١٦٦	٠	١٦٦	جارى	١٦٦	٠	٦٦٤٨٣٠	
	أ - علاوة لزيادة الأجهاد إلى ٥٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣ مع اضافة سليكا فيوم	٩٠	م ^٣	١٦٧	١٦٦	٠	١٦٦	جارى	١٦٦	٠	١٤٩٤٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية أعلى الكمرات سابقة وأعلى الكمرات المعدنية	٢٤٠٠	م ^٣	١٦٢	١٦١	٠	١٦١	جارى	١٦١	٠	٣٨٦٤٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	٧٥	م ^٣	١٦٢	١٦١	٠	١٦١	جارى	١٦١	٠	١٢٠٧٥	
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	٢٨٧٤	٢٨٧٤	٠	٢٨٧٤	جارى	٢٨٧٤	٠	٧٩٠٣٥٠٠٠	
٢١	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد	٥٣	م ^٢	٦٠٨	٤٤٦	٠	٤٤٦	جارى	٤٤٦	٠	٢٣٦٣٨	
٢٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة	١٠٣	م ^٢	١٠٠٠٠	٦٨٠٠	٠	٦٨٠٠	جارى	٦٨٠٠	٠	٧٠٠٤٠٠	
٢٤	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب فواصل التمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح	١٧٠٠٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (٢,٥±) سم ...	٤٤٠٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤ بوصة لزوم أعمال تنفيذ صرف المطر	٢٣٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
							١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	

الإج



يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / عماد محمد حسين
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبد الجواد
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس / حسام حلمي زيدان
التوقيع /

استشاري المشروع
مهندس / محمد عبد الله
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

مستخلص جارى رقم (١٠) من ٢٠٢٥/١/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

٦/٤

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	البنـد	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقي لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
							١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	
	٢ - أعمال المجرى المائى											
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٣٠٠	م / ط	٢٠٦	٢٠٥	٠	٢٠٥	جارى	٢٦٦٥٠٠	٠	٢٦٦٥٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تكريك بمجرى النيل	١٠٠	م	١٢٧٣٠	١٠٤٩٣,٧٠	٠	١٠٤٩٣,٧٠	جارى	١٠٤٩٣٧٠	٠	١٠٤٩٣٧٠	
٣	بالمتر المكعب توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك دقشوم	٣٠٠	م	٥٣٢٤	٥٣٢٣	٠	٥٣٢٣	جارى	١٥٩٦٩٠٠	٠	١٥٩٦٩٠٠	
٤	بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة (غلاف معدنى)	٣٣٩٠٠	طن	٤٢٠	٤١٩	٠	٤١٩	جارى	١٤٢٠٤١٠٠	٠	١٤٢٠٤١٠٠	
٥	بالمتر الطولى حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	٧٨٠٠	م / ط	١٥٨٩	١٥٨٨	٠	١٥٨٨	جارى	١٢٣٨٦٤٠٠	٠	١٢٣٨٦٤٠٠	
٦	بالمتر الطولى حفروتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	٤٤٩٠	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	٢٨٠٠	م	١١٦٨	١١٦٧	٠	١١٦٧	جارى	٣٢٦٧٦٠٠	٠	٣٢٦٧٦٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٧٢٠	م	١٨٣٧	١٨٣٦	٠	١٨٣٦	جارى	٤٩٩٣٩٢٠	٠	٤٩٩٣٩٢٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / م ٣ والإضافات اللازمة	٧٥	م	٨٢٩	٨٢٨	٠	٨٢٨	جارى	٦٢١٠٠	٠	٦٢١٠٠	
	ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم / م ٣ والإضافات اللازمة	١١٠	م	١٠٠٩	١٠٠٨	٠	١٠٠٨	جارى	١١٠٨٨٠	٠	١١٠٨٨٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠	طن	١٤٣٩	١٤٣٨	٠	١٤٣٨	جارى	٣٩٥٤٥٠٠٠	٠	٣٩٥٤٥٠٠٠	
	أ - علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام المعدات البحرية اللازمة	٥٠٠	طن	١٤٣٩	١٤٣٨	٠	١٤٣٨	جارى	٧١٩٠٠٠	٠	٧١٩٠٠٠	
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريتل	٣٩٠٠٠	طن	١	٠	٠	٠	جارى	٥٨٢٩٠	٠	٥٨٢٩٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكرينة للعناصر الخرسانية بالمجرى المائى	١٤٥	م	١٢٥٠	٤٠٢	٠	٤٠٢	جارى	١٤٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠٠	
١٣	بالمقطوعة عمل الإختبارات الديناميكية اللازمة (قراءات عجلة التسارع ورصد الإهتزازات والترددات)	١٤٥٠٠٠	مقطوعية	١	١	٠	١	جارى	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	
	الإجـمـالى											

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنفذة

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

المكتب الفنى

مهندس / محمد العربى

مهندس / عماد محمد حسين

محاسب / مصطفى عبد الجواد

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / حسام حلمى زيدان

مهندس / خالد نجيب

مهندس / محمد العربى

التوقيع /


التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



٥١٤١٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة المركزية الأولى)

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٧

مستخلص جارى رقم (١٠) من ٢٠٢٥/١/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

٦/٥

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية

رقم البند	الفئة النهائية (جنیه)	الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل الباقى لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنیه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنیه)	ملاحظات
						١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	
										م
										ثانياً: بنود غير مثالية
٢	بالطن توريد وتشغيل ونقل وتركيب صلب مشغول ٥٢ للبوaky المعدنية فوق القواعد بالمجرى المائى	طن	٣١٨٥	٢١٧٠	٠	٢١٧٠	جارى	١٦٤٩٢٠٠٠٠	١٦٤٩٢٠٠٠٠	
										رابعاً: البنود المستجدة
١	بالمقطوعية علاوة لفروق نقل ورفع وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالبر باستخدام ونش هيكل على كاتينة Crawler حمولة ٦٠٠ طن مع استخدام عدد (٢) أوناش مساعدة حمولة ١٦٠ طن	مقطوعية	١	١	٠	١	جارى	١١٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	
٢	علاوة للطن للبوaky المعدنية (بند رقم ٢ بالمجرى المائى) للطبقة الخاصة طبقاً لمتطلبات التصميم المعتمد للبوaky المعدنية بالنمط الهيكلى (جمالونات) باستخدام مسامير ربط ذات مواصفات خاصة وارد الخارج بمقاسات خاصة M36 - ولجهاد ١٠,٩ G والفرق الناتج عن زيادة عدد المسامير	طن	٣١٨٥	٢١٧٠	٠	٢١٧٠	جارى	١٠٨٥٠٠٠٠	١٠٨٥٠٠٠٠	
٣	بالمتر المسطح اعمال دمسة للهيكل العلوى (البوaky المعدنية) بالمجرى المائى وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسة)	م	٢٢٥٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جارى	٥٤٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	
٤	بالطن توريد ودق مواسير صلب غير مدهونة لتنفيذ الدمسة أسفل الباكيات المعدنية (جمالونات) لإمكان تجميع وتركيب أجزاء الباكيات المعدنية . والفئة للكميات من أسفل منسوب سطح قاع المجرى المائى حتى نهاية طول الماسورة فى القاع والغير قابلة للفك والخلع	طن	١٢٣	١٢٢	٠	١٢٢	جارى	٥٠٩٤٧٢٠	٥٠٩٤٧٢٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب

التوقيع /

استشارى المشروع

مهندس / محمد

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / سيد

المكتب الفنى

مهندس / سيد

التوقيع /

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى



مهندس / عماد محمد حسين

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة المركزية الأولى)

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش آيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧


مستخلص جارى رقم (١٠) من ٢٠٢٥/١/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

٦/٦

رقم البند	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية											
خامسا : التـشـويـنات											
١	٥٤٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	٨٦٢	٨٦٢	جارى	٢٧٩٢٨٨٠	٠	٢٧٩٢٨٨٠	تصرف بنسبة ٦٠ % لحين استكمال الاعمال
٢	٧٦٠٠٠	طن	٣١٨٥	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٢٧٣٦٠٠٠٠	٠	٢٧٣٦٠٠٠٠	تصرف بنسبة ٦٠ % لحين استكمال الاعمال
إجمالي قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية											
إجمالي قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية بعد خصم ٠,٥٠ % (ب)											
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ+ب)											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (جارى ٩)											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٠)											



يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى
مهندس / عماد محمد حسين
التوقيع /



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبدالجواد
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
مهندس / حسام حلمى زيدان
التوقيع /
مدير عام المشروعات
مهندس / جهاد محمد سعد
التوقيع /

إستشارى المشروع



مهندس / محمد حسين
التوقيع /

عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى
مهندس / سيد العربى
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

